

成瀬ダムの事業進捗等について

事業名 (箇所名)	実施箇所	事業期間等 上段: 前回評価時 下段: 変更案	総事業費(億円) 上段: 前回評価時 下段: 変更案	事業を巡る社会経済情勢等の変化	主な事業の進捗状況	主な事業の進捗の見込み	コスト縮減や代替案等の可能性
成瀬ダム建設事業	秋田県雄勝郡 東成瀬村	S58年度実施計画調査着手/ H9年度建設事業着手/ R6年度完成予定(R2) R8年度完成予定 ※基本計画変更手続き中	約1,530億円 約2,230億円 ※基本計画変更手続き中	<ul style="list-style-type: none"> ・事業費および工期の変更案は、基礎掘削等最新の現場情報を反映したもので、また、今後の増額リスクを適切に見込んでいることを理解した。 ・現場条件の変更等の不確定要素及び経済・社会状況の変化の要因として生じた個々の事象による工期等への影響は理解した。 ・新技術である台形CSGダムの施工計画にあたって、有識者からなる技術委員会の助言を受けて適切に進めていることを確認した。 ・事業費及び工期の変更に伴う経済的妥当性の評価を行った上で、計画変更案を作成していることを確認した。 ・ただし、今後の発注や施工段階において、更なる工夫が必要であり、品質の確保・安全管理に十分留意しつつ、早期完成に努めること。 ・近年頻発化している異常豪雨に備えた洪水調節機能強化に向けた施設整備は、治水対策として有効な手段であることを理解した。 	<ul style="list-style-type: none"> ・令和2年度の実施状況について確認した。 <p>R2年度末現在 65.0%(994.0億円) 引き続き本体工事を実施 (現基本計画事業費ベース)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・令和3年度の事業計画について確認した。 ・本体工事の実施にあたって、品質の確保・安全管理に努めていることを確認した。今後も品質の確保・安全管理に留意すること。 <p>平成30年9月に本体工事着手、 令和元年10月にダム堤体打設開始 令和8年度に完了する見込み ※基本計画変更手続き中</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・今後のコスト縮減については、数値目標を設定するとともに、新たに事務所に推進室を設置して組織的かつ継続的に実効性のある取り組みを推進していく方針を確認した。 ・提示されたコスト縮減項目については、実施に向けた検討を確実に進めるとともに実施状況を本委員会で確認していく。