



鏡石拡幅工事案内

平成24年11月号



工事名: ③鏡石地区地下道エレベータ工事

工期: ~H25. 1. 18

役場前交差点の地下道にエレベーターを設置する工事です。現在は工場製作中です。

工事名: ④不時沼地区地下道上屋工事

工期: ~H25. 5. 31

不時沼交差点の地下道上屋をつくる工事です。現在は準備中です。

進捗率 3.5%

工事名: ⑤笠石地区道路改良工事

工期: ~H25. 7. 10

4車線にするため拡幅をする工事です。現在は準備中です。

進捗率 15%

工事名: ①鏡沼地区道路改良工事

工期: ~H25. 1. 18



進捗率 55%

4車線にするために拡幅をする工事です。現在は 久来石地区…町道交差点の盛土 鏡田地区…樹木の伐採を行っています。

工事名: ②鏡石地区地下道上屋工事

工期: ~H24. 12. 28



進捗率 76%

鏡石町役場入口交差点の地下道上屋をつくる工事です。現在はタイル張などの内装工事を行っています。

このほかにも災害復旧工事や電柱・電線・地下埋没物を移設する工事を随時行っています。皆様にはご協力をお願いします。



発行: 国土交通省 郡山国道事務所 安積出張所

福島県郡山市安積1丁目150-1 TEL 024-947-8160