



# 信夫山国道トピックス

平成15年10月31日

第 11 号

## <西道路工事進捗状況報告>

### 泉高架橋上部工工事



橋桁の生コン打設が完了し、現在両端の高欄の部分  
を施工中です。

工事進捗率 87.0%  
(10月末現在)

泉高架橋上部工工事


### 泉道路改良工事



現在L型擁壁を施工中です。

工事進捗率 60.5%  
(10月末現在)

泉道路改良工事



### 泉高架橋下部工第2工事



2基の橋脚が完成し、残す1基の鉄  
筋型枠組立中です。工事進捗率 85.8%  
(10月末現)

現在この3工事が  
平成16年2月の  
完成に向けて工事を  
行っています。

