

信夫山国道トピックス

平成16年9月10日
第21号

工事現場より

泉高架橋上部工工事 コンクリート打設 行われる

1回目の

工事名 泉高架橋上部工工事
施工業者 日本鋼弦コンクリート(株)
工期 平成16年3月23日～平成17年2月28日
工事概要 一般国道13号福島西道路四車線化に向けて、
泉高架橋140m(下り線)を工事施工

生コン車から、
コンクリートポン
プ車へ、生コン
クリートが、
送られます。



長いポンプを使い、生コンクリートを流し込みます。




平成16年9月7日、一般国道13号福島西道路における泉高架橋上部工工事において、コンクリート打設が行われました。これは、橋を造るため、鉄筋を組み立てた型枠に、生コンクリートを流し込む作業です。今回は現在工事施工している泉高架橋140mのうち、約33mの部分においてコンクリート打設が行われました。この部分に流し込んだコンクリート量(打設数量)は、299立方メートルです。生コン車の容量は1台につき約4立方メートルなので、生コン車およそ75台により、搬送されました。



勢いよく、生コンが
ホースから出てきました。



流し込んだ生コンクリートの
表面を平らになるよう、
手作業で均していきます。



国土交通省 福島河川国道事務所
信夫山国道出張所
TEL (024) 553-2925
FAX (024) 553-2260

張所
ホムズ <http://www.fks-wo.thr.mlit.go.jp>
Mail fukusima@thr.mlit.go.jp

