



工事再開 掘削作業中



R3. 9. 29撮影

工事の進捗状況

8/23から工事の一時部分中止が9/10に解除され工事再開となりました、再開までの間に左岸側の応急処理(湧水処理・大型土のうを使用した土留め)を行いました。(下写真)

掘削作業が一時中止だった為、中止期間は工事用道路及び管理用道路の施工を行い、現在現場は急ピッチで本体工の掘削作業を行っています。

掘削が完了しましたら、いよいよ本体工のコンクリート打設を行っていきます。生コン車の往来が多くなりますので、御通行の際ご迷惑をお掛けしますが、安全第一で作業していきますので御協力よろしくお願いします。

湧水処理(暗渠管施工状況)



湧水排水状況(暗渠管施工完了)



応急処理施工前



応急処理完了(湧水処理・土留工)



R3. 9. 4撮影

平板載荷試験を実施しました



R3. 9. 17撮影



試験後載荷場所
(約1cm沈下3cm沈下でNG)

● 9月17日に湧水箇所付近の基面の掘削が完了したので、発注者確認で平板載荷試験を実施しました。平板載荷試験とは、堰堤の重量に見合う荷重をかけて沈下量を測定し、地盤が安全に支持する力を判定する試験です。試験は問題なくクリアしました。

工事工程表

工期:令和3年4月29日~令和4年1月14日

— 計画工程線 — 実施工程線

	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月
準備工・後片付け	■	■							
仮設工		■	■						
砂防土工				■	■	■	■	■	■
コンクリート堰堤工									
仮設工			■	■					
管理用道路									
道路土工				■	■	■	■	■	■
法面工				■	■	■	■	■	■
排水構造物工									
舗装工									
工事用道路									
道路土工				■	■	■	■	■	■
法面工				■	■	■	■	■	■
排水構造物工									
舗装工									
仮設工									
砂防施設補修工									
砂防施設工									

秋駒砂防連絡協議会パトロール

● 9月22日に秋駒砂防工事安全協議会による現場パトロールが行われました。今回は万六建設(株)で施工している現場のパトロールを行いました。他の現場を見る機会がないことから現場点検を通じてよいところは今後の安全対策に生かして行こうと思いました。

水沢第2砂防堰堤工事



水沢第3砂防堰堤工事