



工事の進捗状況

今回の工事は受注後、堰堤本体工の修正設計があり修正設計後掘削作業を開始しましたが、掘削面より湧水があり一時中止を挟み10月から生コン打設を行い11月中旬に今年度打設作業を終了し、埋戻し作業まで完了いたしました。

現場も後片付けを行いすべて撤退いたしました。現場入口には進入防止用にロープを設置しております。危険ですので現場内には立ち入らないようお願いいたします。

住民の皆様には日頃より御理解・御協力をいただき、無事故で現場作業が終了することが出来ました。ありがとうございました。

現場作業は終了いたしました。鋼製スリット製作(工場製作)のため工期が来年の3月まで変更で伸びる予定です。

今年度工事完了



今年度工事完了 R3.11.19撮影

工事工程表

工期:令和3年4月29日~令和4年1月14日

— 計画工程線 — 実施工程線

	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月
準備工・後片付け									
伐採工									
砂防堰堤									
砂防土工									
コンクリート堰堤工									
仮設工									
管理用道路									
道路土工									
法面工									
排水構造物工									
舗装工									
工専用道路									
道路土工									
法面工									
排水構造物工									
舗装工									
仮設工									
砂防施設補修工									
砂防施設工									

今年度工事完了(埋戻し前)
R3.11.15撮影



管理用道路法面植生基材吹付状況
R3.11.17撮影



3Dモデルによる堰堤の完成イメージ

