

■事業の進捗率(平成26年7月末現在)

埋蔵文化財調査完了率	<div style="width: 100%; height: 15px; background-color: green;"></div>	100	※ 埋蔵文化財調査完了率は対象面積のうち試掘調査が完了した割合
用地進捗率	<div style="width: 100%; height: 15px; background-color: green;"></div>	100	※ 用地進捗率は面積ベースで算出
工事着手率	<div style="width: 100%; height: 15px; background-color: green;"></div>	100	※ 工事着手率は計画済延長のうち現地に着手したIC間延長の割合

0%

 50%

 100%

■位置図



■工事の状況

箇所名	着手時	途中段階	現在の状況
①区間 東槽這橋付近	 平成25年5月	 平成25年9月	 平成26年8月
②区間 西槽這橋付近	 平成25年5月	 平成25年8月	 平成26年8月