

地下水観測結果一覧表

水位計 孔番	観測開始 地下水位 (GL-m)	8月24日観測 地下水位 (GL-m)	地下水位低下量(m) 〔8月24日観測－観測開始〕
BNo.1'	38.8	41.7	2.9
BNo.2'	16.5	21.3	4.8
BNo.3'	0.2	18.8	18.6
BNo.4'	12.0	22.9	10.9
BW-1	4.7	17.0	12.3
BW-3	19.6	20.4	0.8
BW-4	13.3	14.0	0.7
BW-5	3.9	15.2	11.3
BW-6	36.4	36.9	0.5
BW-8	19.9	33.6	13.7
BW-11	16.6	27.5	10.9
BW-12	29.8	29.8	0.0
BW-14	41.9	43.8	1.9

※観測位置については「添付資料－1」を参照

集水井工事進捗状況(8月31日現在)

集水井	直径(m)	計画掘削深さ(m)	掘削深さ(m)	作業状況
W-1	3.5	26.5	26.5	掘削完了、集水ボーリング施工中
W-2	3.5	28.0	28.0	掘削完了、集水ボーリング施工中
W-3	3.5	21.0	21.0	掘削完了、集水ボーリング施工中
W-4	3.5	15.0	15.0	掘削完了、排水ボーリング施工中
W-5	3.5	33.0	26.0	掘削中
W-6	3.5	39.0	39.0	掘削完了、集水ボーリング施工中
W-7	3.5	10.5	10.5	完了
W-8	3.5	39.5	39.5	掘削完了
W-9	3.5	35.5	20.0	掘削中
W-11	3.5	30.5	30.5	掘削完了、集水ボーリング施工中
W-12	3.5	32.0	32.0	掘削完了、集水ボーリング施工中
W-13	3.5	19.0	19.0	掘削完了、排水ボーリング施工中
W-14	3.5	23.0	23.0	掘削完了、集水ボーリング施工中

ディープウエル工排水状況

ディープウエル	計画掘削深さ(m)	排水量(m^3/min)	作業状況
1	55.5	220	排水中
2	62.5	160	排水中
3	66.5	42	排水中
5	70.0	70	排水中
6	69.5	50	排水中
7	56.0	10	排水中
8	65.5	230	排水中
9	40.0	40	排水中
仮設DP-1	42.0	797	排水中
仮設DP-2	42.0		排水中