


二ツ井今泉道路 工事進捗状況

令和3年 4月26日現在

二ツ井今泉道路(小繋～今泉) 延長4.5km



【小繋トンネル】
 覆エコンクリート打設作業中
 R2年12月貫通

【今泉第一トンネル】
 797m中540m 掘削

【今泉第二トンネル】
 坑門工及び周辺構造物施工中
 R2年12月貫通

【函渠工工事】
 9基中5基完成
 6・7・8基目準備中

【改良工】
 地盤改良工
 15ブロック中5ブロック完成

