


二ツ井今泉道路 工事進捗状況

令和3年9月2日現在

二ツ井今泉道路(小繋～今泉) 延長4.5km



【小繋トンネル】
 終点側坑門工完成
 起点側坑門工施工中
 R2年12月貫通

【今泉第一トンネル】
 797m中 600m 掘削中
 起点側覆工コンクリート打設完了

【今泉第二トンネル】
 トンネル本体完成

【函渠工工事】
 9基中5基完成
 6・7基目枕梁部施工中

【改良工】
 地盤改良工(7/15ブロック完成)
 1～3ブロックを施工中

