

ニツ井今泉道路 工事進捗状況

令和4年1月6日現在



①小繋トンネル(能代市側)



②小繋トンネル～今泉第一トンネル間



③今泉第一トンネル～今泉第二トンネル間



④函渠工及び地盤改良箇所

【小繋トンネル】
トンネル本体完成



【今泉第二トンネル】
トンネル本体完成



【今泉第一トンネル】
覆工 797m中415m完了
令和3年12月24日貫通



【函渠工工事】
9基中5基完成
6・7基目冬季施工の仮囲い、側壁1回目コンクリート打設完了



【改良工】
地盤改良工(約2万㎡/15ブロック)
50%完了

