

ニツ井今泉道路 工事進捗状況

令和4年4月4日現在



【小繋トンネル】
トンネル本体完成



【今泉第二トンネル】
トンネル本体完成



【今泉第一トンネル】
覆工 797m中598m完了
R3年12月貫通



【函渠工工事】
9基中5基完成
6・7基目 函渠頂版部コンクリート打設・養生中



【改良工】
地盤改良工(約1.1万㎡/約2万㎡)
57%完了

