



#### 【根固めブロック工】

— 飛根地区 —  
根固めブロック設置完了  
1050個 / 1050個



#### 【仮設工】

— 飛根地区 —  
工事用道路撤去、張芝復旧完了、舗装復旧完了

