

【応急復旧状況】被災箇所③_日東道 162.1kp 遊佐町比子字服部興屋地内

○ 主な被災状況 <8月5日応急復旧着手、8月8日応急復旧完了>

遊佐比子IC旧ランプ部における盛土の崩落、排水構造物の破損

○ 応急復旧施工業者：(株)丸高(酒田市)

<協力会社>(有)酒田土木(酒田市)、遠藤建設工業(株)(鶴岡市)、(株)安藤建設(庄内町)、(株)ケーアイロードメンテナンス(庄内町)

①令和6年7月25日(木)_被災状況



令和6年7月25日からの前線に伴う大雨による被災状況

②令和6年7月25日(金)_応急処置



土のう設置による押さえ盛土、ブルーシートによる養生

③令和6年7月26日(金)_現地調査



防災点検業者 日本工営(株)との現地調査

④令和6年8月5日(月)_応急復旧



大型土のうの設置作業

⑤令和6年8月7日(水)_応急復旧



土のう設置、盛土、小段排水仮設置

⑥令和6年8月8日(木)_応急復旧完了

