

# 【応急復旧状況】被災箇所④\_日東道 165.2kp 遊佐町比子字十里塚地内

○ 主な被災状況 <8月1日復旧着手、8月4日復旧完了>

本線盛土法面の崩落

○ 応急復旧施工業者:(株)丸高(酒田市)

<協力会社>(有)酒田土木(酒田市)、遠藤建設工業(株)(鶴岡市)、(株)安藤建設(庄内町)、(株)ケーアイロードメンテナンス(庄内町)

①令和6年7月26日(木)\_被災状況



令和6年7月25日からの前線に伴う大雨による被災状況

②令和6年7月26日(金)\_現地調査



防災点検業者 日本工営(株)との現地調査

③令和6年7月26日(金)\_応急処置



ブルーシートによる養生

④令和6年8月1日(木)\_応急復旧



大型土のうの設置作業

⑤令和6年8月3日(土)\_応急復旧



盛土作業完了、植生土のう設置作業

⑥令和6年8月4日(日)\_応急復旧完了

