


宮古箱石道路通信 No.76



発行：宮古箱石道路安全協議会
三陸沿岸道路事業促進チーム（PPP宮古箱石）
編集・監修：国土交通省三陸国道事務所

岩手大学の学生が模擬床版（コンクリート）の試験施工を見学

令和2年6月23日（火）岩手大学理工学部の学生9名と教員1名が模擬床版（コンクリート）の試験施工を見学しました。この試験施工は新箱石大橋（仮）と茂市橋（仮）の床版部に使用するコンクリートの性状、施工や品質管理の方法を検証するものです。試験の様子を間近で見ていただくことができました。



コンクリートの試験練り



模擬床版による試験施工

工事完了報告

～ 古田地区舗装工事 ～
大成ロテック(株) 工期：R1.6.12～R2.5.29



当工事は、宮古箱石道路の下川井工区（古田トンネル）の舗装工事を行ないました。令和元年9月から現場に着手し、古田トンネルの延長L=2,050mの内、宮古側のL=870mのコンクリート舗装や明かり部のアスファルト舗装等を施工しました。工事中は、昼夜連続で交通規制を行い通行する方々へは大変ご不便・ご迷惑をおかけしましたが多くの関係者のご協力により無事3月30日に開通を迎えることができました。本事業の令和2年度末の全線開通を楽しみにしております。



現場代理人：菊地



宮古側 完成



トンネル内 完成



盛岡側 完成

ご意見・ご感想をお寄せ下さい。
国土交通省 東北地方整備局 三陸国道事務所 PPP宮古箱石区 事業管理班
〒027-0029 宮古市藤の川4番1号 三陸国道事務所 東庁舎103号 (TEL) 0193-77-4733

三陸国道事務所 ホームページは
三陸国道 で検索出来ます。

空から見た宮古箱石道路

工事の進捗状況

【新箱石大橋（仮）】

施工箇所：裏面⑰（延長＝144m）

今回の「空から見た宮古箱石道路」は、新箱石大橋（仮）（延長144m）です。新箱石大橋（仮）は、宮古箱石道路のうち最も盛岡側で、現国道106号に接続される部分にあります。昨年5月の状況と比べて工事の進捗を見てみましょう。

① 令和元年5月17日撮影



② 令和元年11月12日撮影



③ 令和2年6月19日撮影



昨年5月（写真①）は、橋梁下部工（土台）が完成して、橋桁を架ける準備をしていました。

昨年9月に橋桁を架ける工事を開始し、12月に完了しました。（写真②）

現在は、橋の床版（アスファルト舗装下のコンクリート）の打設準備を行っています。本年6月には足場とコンクリートの型枠設置が完了し（写真③）、鉄筋（コンクリートの骨組）の組立を行っています。鉄筋（コンクリートの骨組）の組立が完了しますと、床版（舗装下のコンクリート）を打設します。


令和2年度 宮古箱石道路 工事一覧表

No.	工事名	工期	受注者	現場事務所TEL	No.	工事名	工期	受注者	現場事務所TEL
①	国道106号 磯鶏地区舗装工事	H30.12.4~R2.7.10	鹿島道路(株)	77-5715	⑩	国道106号 下腹帯地区舗装工事	R1.10.30~R2.12.18	(株)佐藤渡辺	65-7783
②	宮古西道路標識設置工事	R2.1.10~R2.6.30	岩手標識(株)	050-5357-7057	⑪	腹帯地区舗装工事	R2.4.1~R2.11.20	日本道路(株)	77-5180
③	宮古田老地区道路改良工事	R1.8.23~R2.6.30	(株)小澤組	65-6372	⑫	腹帯橋床版工事	R2.2.7~R2.12.4	小国開発(株)	—
④	茂市地区改良工事	R2.4.1~R2.12.18	(株)本間組	65-8040	⑬	腹帯第3トンネル外舗装工事	R2.4.1~R2.12.15	岩手ニチレキ(株)	65-6253
⑤	茂市地区構造物工事	R2.3.7~R2.8.31	前田建設工業(株)	79-1685	⑭	国道106号 川井地区トンネル工事	H29.11.15~R2.8.28	西松建設(株)	77-3777
⑥	下茂市橋上部工工事	R1.8.27~R2.7.17	高田機工(株)	65-6306	⑮	国道106号 川井地区舗装工事	R2.1.29~R3.3.5	(株)NIPPO	65-7530
⑦	下茂市橋外床版工事	R2.3.10~R2.7.31	村本建設(株)	65-7561	⑯	国道106号 箱石地区舗装工事	R1.10.30~R3.1.29	大有建設(株)	65-9657
⑧	国道106号 茂市地区舗装工事	R2.1.28~R3.3.5	大林道路(株)	77-3501	⑰	新箱石大橋外床版工事	R2.2.6~R2.10.20	(株)森組	79-1866
⑨	上茂市橋外床版工事	H31.4.1~R2.10.16	(株)新井組	65-6655					

宮古箱石道路（宮古～箱石）工事状況


令和2年6月現在

⑯施工：(株)森組




新箱石トンネル(仮)では、コンクリート舗装の施工を行っています。

⑫施工：小国開発(株)



腹帯橋(仮)では、床版を施工するための、型枠と鉄筋の組立てを行っています。

⑩施工：(株)佐藤渡辺




腹帯第1トンネル(仮)では、上層路盤の施工を行っています。

⑨施工：(株)新井組




上茂市橋(仮)では、壁高欄と中央分離帯の施工を行っています。

⑪施工：(株)森組



茂市橋(仮)では、床版を施工するための、型枠と鉄筋の組立てを行っています。

②施工：岩手標識(株)




宮古西道路（藤原～松山）では、標識の設置が完了しました。

①施工：鹿島道路(株)



藤原交差点(仮)では、陸間道路との切替えが完了し、歩道の舗装を行っています。



⑰施工：(株)森組



新箱石大橋(仮)では、床版を施工するための、鉄筋組立てを行っています。

⑭施工：西松建設(株)



川井第1トンネル(仮)では、覆工コンクリートの施工を行っています。全長1,764mのうち1,195mまでコンクリート打設が進んでいます。

⑬施工：岩手ニチレキ(株)



腹帯第3トンネル(仮)では、舗装の施工に向けて準備しています。

⑪施工：日本道路(株)



腹帯地区では、舗装を施工するために掘削を行っています。

⑦施工：村本建設(株)



下腹帯橋(仮)では、床版を施工するための、型枠組立てを行っています。

⑥施工：高田機工(株)



下茂市橋(仮)上部工では、橋桁の架設が完了し、塗装を行っています。

⑤施工：前田建設工業(株)



茂市トンネル(仮) (盛岡側)では、坑口付近の法面工の施工を行っています。