

宮古箱石道路通信 No.83



発行：宮古箱石道路安全協議会
三陸沿岸道路事業促進チーム（PPP宮古箱石）
編集・監修：国土交通省三陸国道事務所

宮古箱石道路からのお知らせ

曇目地内で令和2年9月23日より実施している終日片側交互通行規制ですが、令和3年1月12日（火）より交通が切替となりました。通行される際には十分にお気をつけ下さい。

なお、終日片側交互通行規制はもうしばらく継続となります。通行される皆様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解とご協力をお願いいたします。



通行される際には
お気をつけ下さい!

宮古箱石道路安全協議会 会長が交代しました!

腹帯地区外改良工事を施工している（株）本間組の佐々木と申します。前会長の西松建設（株）立道 会長から交代となり、今年1月より宮古箱石道路安全協議会の会長職を拝命しました。


宮古箱石道路の曇目一箱石間では、いよいよ終盤に差し掛かり現道の取り合い等で、あちらこちらで片側交互通行規制が行われています。地域の方々には、多大なご迷惑とご理解をいただき今日に至っていることに感謝するとともに、1日も早い開通に向けて、精一杯努めていきたいと思っています。微力ながら、地域の皆様と協力し、協議会活動の活性化と地域貢献を図ってまいりますので今後ともよろしくお祈りいたします。



佐々木 会長

※「宮古箱石道路安全協議会」は、宮古箱石道路管内で工事を請け負っている企業で構成されています。

工事完了報告 ～ 下腹帯地区舗装工事 ～



(株)佐藤渡辺 工期：R1.10.30～R2.12.18

当工事は腹帯地区の腹帯第1トンネル（仮）（延長1,774m）、腹帯第2トンネル（仮）（延長577m）及び下腹帯橋（仮）（延長50m）を施工する舗装工事です。令和元年10月末から工事に着手し、約1年間皆様にお世話になり、無事に工事完了を迎えることができました。これも、地域の皆様にご理解と、ご協力していただいたおかげと、深く感謝しております。

この工事を通じて宮古箱石道路の事業に携われたことは、施工者として大変誇りに感じております。今後無事に全線が開通し、地域が益々繁栄しますようお祈りいたします。長い間、本当にありがとうございました。




石岡 現場代理人



藤原 監理技術者



工事完了報告 ～ 腹帯橋床版工事 ～



小国開発(株) 工期：R2.2.7～R3.1.8

令和2年4月より工事を進めてまいりましたが、このたび工事が完了しましたので報告いたします。

当工事は宮古箱石道路のうち、腹帯地区の腹帯橋（仮）（延長278m）のコンクリート床版（車両が通行する床部分）を施工する工事でした。工事期間中は、大型工事車両の通行などで、近隣・沿道の皆様方には何かとご不便、ご迷惑をおかけいたしました。ご理解とご協力をいただき、無事故・無災害で工事を完了することができたことを、この場をお借りして厚く御礼申し上げます。



都築 現場代理人



【腹帯橋（仮）A1側 床版完了】



【腹帯橋（仮）A2側 床版完了】

ご意見・ご感想をお寄せ下さい。
国土交通省 東北地方整備局 三陸国道事務所 PPP宮古箱石工区 事業管理班
〒027-0029 宮古市藤の川4番1号 三陸国道事務所 東庁舎103号 (TEL) 0193-77-4733

三陸国道事務所 ホームページは
三陸国道 で検索出来ます。

令和2年度 宮古箱石道路 工事一覧表

No.	工事名	工期	受注者	現場事務所TEL	No.	工事名	工期	受注者	現場事務所TEL
①	茂市地区改良工事	R2.4.1~R3.3.26	(株)本間組	65-8040	⑦	墓目腹帯地区道路標識設置工事	R2.8.8~R3.3.26	岩手標識(株)	050-5490-6416
②	下茂市橋外床版工事	R2.3.10~R3.3.19	村本建設(株)	65-7561	⑧	国道106号 川井地区トンネル工事	H29.11.15~R3.3.5	西松建設(株)	77-3777
③	国道106号 茂市地区舗装工事	R2.1.28~R3.3.5	大林道路(株)	77-3501	⑨	国道106号 川井地区舗装工事	R2.1.29~R3.3.5	(株)NIPPO	65-7530
④	腹帯地区外改良工事	R2.8.19~R3.3.26	(株)本間組	77-3871	⑩	国道106号 箱石地区舗装工事	R1.10.30~R3.3.26	大有建設(株)	65-9657
⑤	腹帯地区舗装工事	R2.4.1~R3.3.19	日本道路(株)	65-8263	⑪	新箱石大橋外床版工事	R2.2.6~R3.3.12	(株)森組	79-1866
⑥	腹帯第3トンネル外舗装工事	R2.4.1~R3.3.26	岩手ニチレキ(株)	65-6253	⑫	川井箱石地区道路標識設置工事	R2.8.13~R3.3.26	協積産業(株)	65-8112

宮古箱石道路（宮古～箱石）工事状況

令和3年1月現在

⑪' 施工：(株)森組



新箱石大橋(仮)では、床版工の施工が完了し、足場の解体作業を行っています。

⑩ 施工：大有建設(株)



箱石接続(仮)では、排水構造物工と護岸工の施工を行っています。

⑪' 施工：(株)森組



茂市橋(仮)では、床版工の施工が完了し、足場の解体作業を行っています。

③ 施工：大林道路(株)



茂市トンネル(仮)では、剛性防護柵工と情報管路工の施工を行っています。

②' 施工：村本建設(株)




腹帯工区では、大型ブロック積擁壁の施工を行っています。

① 施工：(株)本間組



墓目地区では、③工事でアスファルト舗装の施工を行い、通行規制の切替えを行いました。現在は、本線の排水構造物工の施工を行っています。



⑨ 施工：(株)NIPPO



上川井接続(仮)では、排水構造物工と情報管路工の施工を行っています。

⑧ 施工：西松建設(株)



川井第1トンネル(仮)宮古側では、排水構造物工と情報管路工の施工を行っています。

⑥ 施工：岩手ニチレキ(株)



上川井接続(仮)では、立入防止柵の施工を行っています。

⑤ 施工：日本道路(株)



腹帯第3トンネル(仮)盛岡側では、排水構造物の施工を行っています。

⑤ 施工：日本道路(株)



腹帯地区では、コンクリート舗装の施工が完了し、排水構造物工と視線誘導標の施工を行っています。

④ 施工：(株)本間組



新箱石トンネル(仮)宮古側では、落石防護柵と法枠工の施工を行っています。