

## 成瀬ダムの事業進捗等について

事業名 (箇所名)	実施箇所	事業期間等	総事業費(億円) 上段:前回評価時 下段:現時点	事業を巡る社会経済情勢等の変化	主な事業の進捗状況	主な事業の進捗の見込み	コスト縮減や代替案等の可能性
成瀬ダム建設事業	秋田県雄勝郡 東成瀬村	S58年度実施計画調査着手/H9年度建設事業着手/2024年度完成予定	約1,530億円 約1,530億円	今後の物価変動等や現場状況による変動を適切に管理し事業を実施する	H30年度末現在 39.1%(597.6億円) 引き続き本体工事を実施	平成24年8月に仮排水路トンネルが完成し、現在はダム本体工事に着手、2024年度(平成36年度)に完了する見込み	新技術である台形CSGダムの施工にあたっては、有識者からなる技術委員会に諮りながら、確実な施工を進め、引き続きコスト縮減を図る