

成瀬ダムの事業進捗等について

事業名 (箇所名)	実施箇所	事業期間等	総事業費(億円) 上段: 前回評価時 下段: 現時点	事業を巡る社会経済情勢等の変化	主な事業の進捗状況	主な事業の進捗の見込み	コスト削減や代替案等の可能性
成瀬ダム建設事業	秋田県雄勝郡 東成瀬村	S58年度実施計画調査着手 /H9年度建設事業着手/ R8年度完成予定	約2,230億円 約2,230億円	・急激な社会経済状況の変化等の不確定要素に留意し、適切な事業監理を図り、計画どおりの事業進捗に努めること。	<ul style="list-style-type: none"> ・令和3年度に予定された事業が計画どおりに進捗していることを確認した。 R3年度末時点 <ul style="list-style-type: none"> ・事業進捗率 55.1%(1,228.5億円) ・ダム堤体打設進捗率 24.0%(117万m³) 	<ul style="list-style-type: none"> ・令和4年度の事業計画について確認した。 ・引き続き、品質確保・安全管理に十分留意し、効率的な事業推進に努めること。 ・令和4年度は堤体打設進捗率50%を目指し、引き続き事業進捗を図る。(R4年7月末時点 堤体打設進捗率 約36%) ・付替国道342号工事は、令和5年春全線供用に向け、完成させる。 	<ul style="list-style-type: none"> ・本体工事の実施にあたっては、品質の確保・安全管理に努め、受発注者一体となり確実なコスト削減が図られるよう取り組むこと。 ・検討中の今後予定しているコスト削減を実行し、品質と安全を確保した上で事業費の監理に努め、安全で適切な維持管理ができる施設を目指して取り組むこと。