

主要事業の用地取得の進捗状況について(令和7年1月1日現在)

事業名称 (事業認定単位)	用地取得		着工予定 時期	完成見込 時期 (注1)	収用手续への移行の状況並びに収用 手续に移行していない場合にはその 理由及び対応策
	用地幅杭打設 終了の時期	用地 取得率 (%)			
一級河川北上川水系北上川上流改修工事 紫波地区  右岸:岩手県紫波郡紫波町南日詰字小路口 地内 ～同町桜町字本町川原 地内	平成 26 年 12 月	88.6	着工済	令和 1 桁年代	関係者との話し合いや関係機関(地元市 町村等)の協力を得ながら任意協議を進 め、完成時期を勘案しながら計画的に用 地取得を図る。
一級河川北上川水系北上川上流改修工事 一関遊水地  岩手県一関市舞川字河岸 地内 ～同県西磐井郡平泉町長島字沢口 地内	平成 30 年 1 月	99.4	着工済	令和 7 年度	R5.2.28 事業認定告示済み
一級河川子吉川水系子吉川 鳥海ダム  秋田県由利本荘市鳥海町百宅字奥山 地内 ～同県由利本荘市鳥海町百宅字中田代 地内	令和 4 年 6 月	86.8	着工済	令和 14 年度	事業認定申請準備中。 なお、並行して任意取得手続きを継続す る。

(注1)「完成見込時期」等に関しては令和7年1月1日現在での見通しであり、諸般の事情により変更される可能性があります。

※「用地取得率」とは、土地所有者・関係人の人数全体に対する契約済みの土地所有者・関係人の人数の割合です。

※「用地幅杭打設終了の時期」とは、公共施設の範囲が確定する時期のことであり、その後、用地取得を開始することとなります。

※事業名称(事業認定単位)の区間(区域)の一部についてのみ着工している場合でも「着工済」と記載しています。

主要事業の用地取得の進捗状況について(令和7年1月1日現在)

事業名称 (事業認定単位)	用地取得		着工予定 時期	完成見込 時期 (注1)	収用手续への移行の状況並びに収用 手续に移行していない場合にはその 理由及び対応策
	用地幅杭打設 終了の時期	用地 取得率 (%)			
一般国道4号改築工事 大衡道路  宮城県黒川郡大衡村大衡字爪木 地内 ～同村駒場字蕨崎 地内	平成31年2月	99.4	着工済	令和8年度部分開通。全線開通については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定	事業認定申請準備中。 なお、並行して任意取得手続きを継続する。
一般国道7号改築工事 遊佐象潟道路  山形県飽海郡遊佐町北目字野田 地内 ～秋田県にかほ市象潟町小滝字中横山 地内	令和2年12月	99.7	着工済	令和7年度及び同8年度部分開通。全線開通については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定	R4.6.8 事業認定告示済み
一般国道7号改築工事 朝日温海道路(県境～あつみ温泉)  新潟県境 ～山形県鶴岡市大岩川字岩清水 地内	令和元年12月	99.6	着工済	完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定	関係者との話し合いや関係機関(地元市町村等)の協力を得ながら任意協議を進め、完成時期を勘案しながら計画的に用地取得を図る。
一般国道13号改築工事 福島西道路(Ⅱ期)  福島県福島市松川町浅川字細町 地内 ～同市大森字西ノ内 地内	平成27年1月	99.3	着工済	完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定	R6.3.12 事業認定告示済み
一般国道49号改築工事 北好間改良  福島県いわき市平好間町北好間字清水 地内 ～同市平好間町北好間字猪ノ鼻 地内	平成31年3月	88.7	着工済	完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定	事業認定申請準備中。 なお、並行して任意取得手続きを継続する。

(注1)「完成見込時期」等に関しては令和7年1月1日現在での見通しであり、諸般の事情により変更される可能性があります。  
 ※「用地取得率」とは、土地所有者・関係人の人数全体に対する契約済みの土地所有者・関係人の人数の割合です。  
 ※「用地幅杭打設終了の時期」とは、公共施設の範囲が確定する時期のことであり、その後、用地取得を開始することとなります。  
 ※事業名称(事業認定単位)の区間(区域)の一部についてのみ着工している場合でも「着工済」と記載しています。