



工事の進捗状況

現在の現場は、5月に準備工測量作業、看板設置、現場事務所の設置及び市道・林道の道路補修、側溝清掃を行いました。

今月は、いよいよ現場に乗り込み堰堤が出来る範囲の伐採・伐根集積作業を行います。また、管理用道路の施工も順次測量作業を行い施工を開始します。



● 林道の側溝に土が溜まり、側溝の機能をはたしていなかったため、側溝清掃作業を行いました。清掃後は順調に排水が流れています。



● 市道及び林道の道路幅が狭く、車両の交差ができないため待避所の設置を行いました。個人所有箇所や埋設管がある箇所には鉄板にて待避所を設置しております。

工事工程表 工期: 令和3年4月29日~令和3年12月28日

工程	5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月			
	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20		
準備工-後片付け	■		■															
砂防堰堤	砂防土工																	
	コンクリート堰堤工																	
	仮設工	■		■		■		■		■		■		■		■		
管理用道路	道路土工	■		■														
	法面工	■		■														
	排水構造物工	■		■														
	舗装工	■		■														
道路改良	工事用道路																	
	道路土工	■		■		■		■		■		■		■		■		
	法面工	■		■														
	排水構造物工	■		■														
	舗装工	■		■														
仮設工	■		■															
砂防施設工																		

当社の砂防堰堤施工実績の紹介

● 当社は直轄砂防堰堤の施工を平成12年完成の生保内川第2砂防堰堤から現在まで9基の砂防堰堤の新設及び改築工事を行ってきました。



直轄砂防事業について
詳しく知りたい方は
秋田駒ヶ岳山系砂防出張所HPへ

出張所管内の工事
情報も見られます

