

# 国道107号地すべりによる 浸水被害軽減対策工事の進捗情報

- ・ 4月15日から国土交通省が工事に着手しました。
- ・ 9月22日までの工事の状況は以下のとおりです。
- ・ 今後も工事の進捗状況を随時お知らせしてまいります。  
(次回は10月末にお知らせ予定)

## ■進捗状況および今後の予定

工事着手	令和4年4月15日	
工事用道路のかさ上げ (約2mかさ上げ)	4月28日完了	100%完了
川の付替え掘削	4月15日より着手～12月末まで	約65%進捗
押え盛土	5月9日より着手 ～令和5年2月上旬まで	約69%進捗

## ■工事の状況







一般国道107号大石地区仮橋架設工事  
(令和4年積雪期前完了予定)



大石地区道路災害復旧(橋梁下部工)工事  
(秋田県側トンネル坑口部)