

# 【応急復旧進捗状況:定点】被災箇所①\_月光川橋A1橋台付近(1/2)

- 主な被災状況 **<応急復旧完了：8月9日(金)15時に規制解除し、対面通行へ移行しました>**  
本線盛土の崩落、舗装の陥没、排水構造物・道路付属物等の破損
- 応急復旧施工業者:大井建設(株)(酒田市)、庄司建設工業(株)(遊佐町)

①令和6年7月26日(金)\_被災状況



令和6年7月25日からの前線に伴う大雨による被災状況

②令和6年7月30日(火)



応急処置の完了状況

③令和6年7月31日(水)



応急復旧\_破損施設の撤去作業

④令和6年8月1日(木)



応急復旧\_掘削作業、破損施設の撤去作業

⑤令和6年8月2日(金)



応急復旧\_アスファルト殻撤去、盛土前基面整正

⑥令和6年8月3日(土)



応急復旧\_本線盛土作業

# 【応急復旧進捗状況:定点】被災箇所①\_月光川橋A1橋台付近(2/2)

- 主な被災状況 **<応急復旧完了：8月9日(金)15時に規制解除し、対面通行へ移行しました>**  
本線盛土の崩落、舗装の陥没、排水構造物・道路付属物等の破損
- 応急復旧施工業者:大井建設(株)(酒田市)、庄司建設工業(株)(遊佐町)

⑦令和6年8月4日(日)



応急復旧\_排水構造物設置、ケーブル配管

⑧令和6年8月5日(月)



応急復旧\_本線盛土作業、排水構造物設置

⑨令和6年8月6日(火)



応急復旧\_路盤敷設、排水構造物設置

⑩令和6年8月7日(水)



応急復旧\_排水構造物設置

⑪令和6年8月8日(木)



応急復旧\_本線部の舗設

⑫令和6年8月9日(金) 応急復旧完了



15時に規制解除し、対面通行へ移行