

【応急復旧作業状況】被災箇所②_庄内高瀬川橋A1橋台付近(1/4)

- 主な被災状況 **＜応急復旧完了：8月9日(金)15時に規制解除し、対面通行へ移行しました＞**
本線路肩の崩落、舗装の陥没、排水構造物・道路付属物等の破損
- 応急復旧施工業者：林建設工業株(酒田市)、荘内土木株(酒田市)、株山本組(鶴岡市)

①令和6年7月26日(金)_被災状況



令和6年7月25日からの前線に伴う大雨による被災状況

②令和6年7月26日(金)_現地調査



復旧設計業者(榊片平新日本技研)との現地調査

③令和6年7月26日(金)_応急処置



土のう設置、ブルーシートによる養生、導水管による排水処理

④令和6年7月26日(金)_応急処置



林建設工業株、荘内土木株、株山本組による応急処置(夜間作業)

⑤令和6年7月30日(火)_応急処置



応急処置の完了状況

⑥令和6年8月1日(木)_応急復旧



林建設工業株による破損施設の撤去作業

【応急復旧作業状況】被災箇所②_庄内高瀬川橋A1橋台付近(2/4)

- 主な被災状況 **<応急復旧完了：8月9日(金)15時に規制解除し、対面通行へ移行しました>**
本線路肩の崩落、舗装の陥没、排水構造物・道路付属物等の破損
- 応急復旧施工業者：林建設工業株(酒田市)、荘内土木株(酒田市)、株山本組(鶴岡市)

⑦令和6年8月1日(木)_応急復旧



株山本組による土砂撤去、法面整形

⑧令和6年8月2日(金)_応急復旧



林建設工業株による路肩崩落の復旧(盛土材充填)

⑨令和6年8月2日(金)_応急復旧



荘内土木株による被災法面の復旧(補足材充填)

⑩令和6年8月3日(土)_応急復旧



林建設工業株による排水構造物設置

⑪令和6年8月3日(土)_応急復旧



荘内土木株による排水構造物設置、小段締め

⑫令和6年8月3日(土)_応急復旧



株山本組による土砂撤去、法面整形

【応急復旧作業状況】被災箇所②_庄内高瀬川橋A1橋台付近 (3/4)

- 主な被災状況 **<応急復旧完了：8月9日(金)15時に規制解除し、対面通行へ移行しました>**
本線路肩の崩落、舗装の陥没、排水構造物・道路付属物等の破損
- 応急復旧施工業者：林建設工業株(酒田市)、荘内土木株(酒田市)、株山本組(鶴岡市)

⑬令和6年8月4日(日)_応急復旧



林建設工業株による法面シート設置

⑭令和6年8月5日(月)_応急復旧



林建設工業株による路肩崩落部の盛土作業、排水構造物設置

⑮令和6年8月5日(月)_応急復旧



荘内土木株による被災法面の復旧

⑯令和6年8月6日(火)_応急復旧



林建設工業株による光ケーブル設置

⑰令和6年8月6日(火)_応急復旧



株山本組による排水構造物設置

⑱令和6年8月7日(水)_応急復旧



林建設工業株による路肩崩落部の舗設

【応急復旧作業状況】被災箇所②_庄内高瀬川橋A1橋台付近 (4/4)

- 主な被災状況 **<応急復旧完了：8月9日(金)15時に規制解除し、対面通行へ移行しました>**
本線路肩の崩落、舗装の陥没、排水構造物・道路付属物等の破損
- 応急復旧施工業者：林建設工業株(酒田市)、荘内土木株(酒田市)、株山本組(鶴岡市)

⑱令和6年8月7日(水)_応急復旧



株山本組による法面シート設置

⑳令和6年8月8日(木)_応急復旧



林建設工業株によるガードレール設置

㉑令和6年8月8日(木)_応急復旧



荘内土木株による法面シート設置

㉒令和6年8月9日(金)_応急復旧



株山本組による法面・側溝清掃

㉓令和6年8月9日(金)_応急復旧完了



南側より北側を望む

㉔令和6年8月9日(金)_応急復旧完了



西側より東側を望む