

【応急復旧進捗状況：定点】被災箇所②_庄内高瀬川橋A1橋台付近（1/2）

- 主な被災状況 **＜応急復旧完了：8月9日（金）15時に規制解除し、対面通行へ移行しました＞**
本線路肩の崩落、舗装の陥没、排水構造物・道路付属物等の破損
- 応急復旧施工業者：林建設工業株（酒田市）、荘内土木株（酒田市）、株山本組（鶴岡市）

①令和6年7月26日（金）被災状況



令和6年7月25日からの前線に伴う大雨による被災状況

②令和6年7月30日（火）



応急処置の完了状況

③令和6年7月31日（水）



応急処置の完了状況

④令和6年8月1日（木）



応急復旧 破損施設の撤去作業

⑤令和6年8月2日（金）



応急復旧 路肩崩落の盛土作業

⑥令和6年8月3日（土）



応急復旧 路肩崩落の盛土作業、排水構造物設置

【応急復旧進捗状況：定点】被災箇所②_庄内高瀬川橋A1橋台付近（2/2）

- 主な被災状況 **＜応急復旧完了：8月9日（金）15時に規制解除し、対面通行へ移行しました＞**
本線路肩の崩落、舗装の陥没、排水構造物・道路付属物等の破損
- 応急復旧施工業者：林建設工業株（酒田市）、荘内土木株（酒田市）、株山本組（鶴岡市）

⑦令和6年8月4日（日）



応急復旧_路肩崩落の盛土作業、法面復旧

⑧令和6年8月5日（月）



応急復旧_路肩崩落の盛土作業、排水構造物設置

⑨令和6年8月6日（火）



応急復旧_光ケーブル設置、排水構造物設置

⑩令和6年8月7日（水）



応急復旧_路肩崩落部の舗装、法面シート設置

⑪令和6年8月8日（木）



応急復旧_ガードレール設置、法面シート設置

⑫令和6年8月9日（金）**応急復旧完了**



15時に規制解除し、対面通行へ移行