

宮古老道路かわらばん

第6号 つなげよう！命の道


発行：宮古老道路安全協議会
代表：三井住友・日本国土特定建設工事共同企業体
編集・監修：国土交通省 三陸国道事務所
建設監督官(宮古老道路担当)
発行日：平成26年10月22日

「宮古老道路かわらばん」は、宮古老道路の一日も早い完成を願い、地域と一体となって工事を進めていくために、工事の進捗状況や様々なトピックを情報発信しています。

国道45号山口第2トンネル工事の安全祈願祭が行われました

＜国道45号 山口第2トンネル工事＞ 飛鳥建設株式会社

去る、10月10日(金)、三陸国道事務所管内における震災以降新規事業化区間のうち、最も長いトンネル工事に着手する「国道45号山口第2トンネル工事」の安全祈願祭が執り行われました。



山口第2トンネル南側坑口



安全祈願祭の様様



永井所長、山本市長、桐田副局長による鍬入れ



崎山小学校の児童によるよさこいさんの披露

安全協議会で復興看板を設置しました

宮古老道路安全協議会では地域の皆様に復興を実感していただく取り組みの一つとして、看板を設置しました。




復興看板



路線標識(トンボ)

看板、トンボはこのように設置しています。



工事の紹介

崎山地区改良工事 大和小田急建設(株)

【工事概要】 本工事は、三陸沿岸道路(宮古老地区)のうち、宮古市崎山地区において三陸沿岸道路の新設工事を行うものです。

工事場所：岩手県宮古市崎山第7地割～田老青野滝北地内
工期：平成25年9月28日～平成26年11月28日
工事内容：道路土工：(切土)16,000m3 (盛土)18,300m3、法面工：3,470m2
カルバート工：(道路)L=41m (水路)L=58m、排水構造物：一式



▲現場全景



▲市道箱石線、準用河川女遊戸川供用状況



現場担当者より



きたらあつし (現場代理人：北浦 敦志)

当現場は今年2月上旬に伐採工が完了した後、市道箱石線と準用河川女遊戸川の切回しを経て、4月中旬より水路カルバート工の施工、引き続き6月下旬より道路カルバート工の施工を行い、8月4日に女遊戸川の供用を開始し、9月27日には無事市道箱石線の供用も開始しました。

ご意見・ご感想をお寄せ下さい。
国土交通省 東北地方整備局 三陸国道事務所 建設監督官(宮古老道路担当)
〒027-0029 宮古市藤の川4番1号 TEL:0193-71-1745
ホームページ URL: http://www.thr.mlit.go.jp/sanriku/index.html FAX:0193-71-1738



サーモンくん みやこちゃん



平成26年9月30日現在、千徳松山地区改良工事(村本建設)、館が森地区道路改良工事(大和小田急建設)、青野滝北地区道路改良工事(村本建設)が完了し、15箇所にて工事が行われています。(準備中も含む)
 新たに1箇所の工事が契約となり、全部で16箇所で行われます。
 9月後半から宮古市内を走るダンプトラックの台数が増えています。工事関係車両の通行に当たっては交通ルールを遵守していきますが、工事車両増加に伴い交通事故増加が考えられます。工事関係車両の後方での運転時には車間距離の確保とスピードダウンで安全運転をお願いします。
 10月も半ばをすぎて日没が早くなりました。ドライバーの方は早めのライト点灯をするともに、歩行者の方は夜間歩く際は明るい色の服を着るか、反射材を身につけることでドライバーにも視認しやすくなるので身につけて歩くようにしましょう。

施工：⑱村本建設	施工：⑬前田建設工業	施工：⑪飛鳥建設	施工：③大日本土木	施工：④ノバック	施工：⑨森組	その他
						施工： ⑧村本建設： 工事は無事完了しました。ご協力ありがとうございました。 ⑭浅沼組： 引き続き、工事用道路の造成(掘削工)と本線部の伐採作業中です。 ⑦大和小田急建設： 本線部の掘削、盛土、補強土壁工を行っています。9月27日から市道箱石線の供用を開始しました。 ②大和小田急建設： 工事は無事完了しました。ご協力ありがとうございました。 ⑯村本建設： 工事着手に向け準備中です。 ⑥村本建設： 工事は無事完了しました。ご協力ありがとうございました。 新たに、 ⑲松月古田地区道路改良工事：松尾建設が契約となりました。
現在、工事着手に向け準備中です。(写真は着手前)	閉伊川左岸側でP4、P5橋脚の施工を行うために、鋼矢板による仮締切工事を行っています。	起終点側共にトンネル掘削に向けた準備を行っています。(写真は起終点側)	本線部の掘削、盛土、排水構造物工、法面吹付工を行っています。	現在、終点側のBOXカルバート据付が完了し、起終点側のBOXカルバートの据付を行っています。	現在、本線部の掘削、排水構造物工を行っています。	
施工：⑤ノバック	施工：⑩三井住友・日本国土JV	施工：⑰浅沼組	施工：⑮森組	施工：①西松建設	施工：⑫五洋建設	
本線部の掘削、盛土、排水構造物工、法面吹付工を行っています。	現在、榎内第1トンネルの終点側から約170m掘削作業を行っております。	現在、測量工と遺跡発掘調査を行っています。	現在、本線部の掘削、排水構造物工を行っています。	現在、本線部の掘削、盛土、排水構造物工、工事用道路の造成を行っています。	青野滝北地区にて跨道橋の基礎の施工を行っています。	