


田野畑道路 工事箇所一覧

工事名	受注者(電話番号)	主な工事内容
① 菅窪東地区道路改良工事	樋下建設(株) (0194-37-3206)	切盛土工, 函渠工

以下の工事は「工事完了」を迎えています。工事中には大変お世話になりました。
 大芦南地区道路改良工事(株森本組) [6/30完了], 菅窪地区道路改良工事(樋下建設(株)) [6/30完了], 田野畑北地区道路改良工事(株新井組) [7/31完了]

(備考: 今回の第28号では、上記「工事箇所一覧」並びに裏面「工事状況」の掲載は、「田野畑道路」に係る内容としています。)

<現場紹介> 菅窪東地区道路改良工事を担当する樋下建設(株)です。



近隣住民の皆様には、私共の工事に対してご理解・ご協力をいただき、まことに有難うございます。担当工事の内容は、菅窪地区のインターチェンジ立体交差用の函渠工事とそれに伴う発破掘削、大芦地区(楨木沢)の沢筋の水路用函渠工事、本線盛土を施工するものです。工事関係者は30名程で、半数が田野畑村内に宿泊滞在し、半数が地元通勤者で工事を進めております。当地に滞在する中で、「やませ」による日々の寒暖の差に風邪を引いたりしましたが、最近徐々に慣れて来ました。

現在の工事状況は、函渠施工に伴う硬い地盤掘削のための火薬発破作業も終え、ダンプトラックによる土運搬を進めております。近隣の皆様には、火薬発破の際の音や振動でご迷惑をお掛け致しました。今後、工事を進めて行くにあたり、地域の皆様には何かとご不便ご迷惑をお掛けすることがあるかと思いますが、引き続きご理解・ご協力をいただきますよう、宜しくお願いいたします。



工事責任者の安保信也です。

三陸国道事務所では、復興事業の促進を図るため、国内初の「事業促進PPP(※)」を導入しています。事業促進PPPとは、官民がパートナーを組み、双方の技術・経験を活かしながら効率的なマネジメントを行うことにより事業の促進を図るものです。「田老普代工区だより」は、三陸沿岸道路の宮古市田老から普代村間を担当する事業促進PPPが、事業者と住民の皆様とのコミュニケーションツールとしてお届けします。

発行：国土交通省 三陸国道事務所 三陸沿岸道路事業促進チーム 田老普代工区 〒027-0029 宮古市藤の川4-1 国土交通省三陸国道事務所 東庁舎2-1 TEL 0193-71-2010 URL <http://54.251.44.45/pphp/tohoku/taroufudai.html>

※PPP: Public Private Partnership 官民連携・公民協働の意

田老普代工区だより

Taro-Fudai 田野畑道路・尾肝要普代道路 統合版

宮古市田老

岩泉町


田野畑村

普代村

柏木平第2トンネル(仮称)貫通式を行いました！

～尾肝要普代道路の3本のトンネルで初めて！今後の事業の完成に向けて大きな弾みに！～

三陸沿岸道路の「尾肝要普代道路」(延長約8km)は、建設工事を全面的に展開中です。
 柏木平地区トンネル工事で工事中「柏木平第2トンネル」は、平成26年10月からトンネル工事に着手し、約10ヶ月後の平成27年8月3日に『トンネル貫通式』を迎えました。
 柏木平第2トンネルは、この道路に建設される3本のトンネルで最初の貫通となるものです。



普代村 榎屋村長さまなど4名の方の「貫通発破」です。



普代村 榎屋伸夫村長さまから来賓ご挨拶をいただきました。

将来の村づくりを担う普代小学校・中学校の子供たちと共に、柏木平第2トンネルの貫通を祝い、引き続き第1トンネルの本格掘削を進めて、この道路の早期完成を期待します。



勇壮なハチさばき！「ふだい荒磯太鼓」のお祝い披露です。



普代村子供会による「久寿玉開被」です。

貫通閉式後に引き続き、近接する柏木平第1トンネル工事現場の見学会を、子供会児童・保護者により行いました。

<工事責任者: 所長のお礼の言葉です。(青木あすなろ建設(株))>



岡 幸平 所長

近隣住民の皆様には、私共の工事に対してご理解・ご協力をいただき、まことに有難うございます。柏木平第2トンネルは、昨年10月に着工し無事貫通式を迎える事が出来ました。日頃からの当工事へのご理解ご協力に、心からお礼申し上げます。貫通式では、地元の方々の復興道路並びに当工事への強い期待を改めて感じることが出来ました。既に柏木平第1トンネルの掘削に着手しており、皆様方のご期待に応えられるよう一日も早い貫通、そして竣工を目指してまいります。

三陸沿岸道路 田野畑道路 工事状況

【平成27年8月現在】

大芦南地区道路改良工事 : 「6/30完了」



(主) 岩泉平井賀普代線

菅窪南地区道路改良工事 : 「3/20完了」



農道菅窪線交差箇所付近です。北側の本線の切土・法面工事の一部が完了しました。農道との立体交差部は後続工事が担います。

菅窪地区道路改良工事 : 「6/30完了」



(仮)田野畑インター南側の、宮古方面からのインター流出路の函渠(ボックス)の完成等、インター周辺の本線工事の一部が完了しました。函渠(ボックス)周り等の整備等は後続工事が担います。


〔上空からの写真です〕 沢地形部分の水路管渠(パイプ)の敷設や、その上部の盛土工事等の一部が完了しました。村道交差部や盛土等の工事は、後発工事が担います。

岩泉道路(中野バイパス)
(H22.11.28開通)

下閉伊郡田野畑村大芦
しもへいぐんたのはたむらおおあし

- 凡 例
- 工事箇所
 - 工事用道路
工事車両の出入りにご注意ください

たのはた たのはたみなみ おかんよう
田野畑道路(田野畑南～尾肝要) 延長6km



①菅窪東地区道路改良工事 施工:樋下建設(株)



本線の下の沢部に水路管渠(パイプ)を据え付け、その上部の高盛土の作業を行っています。



(仮)田野畑インターから久慈方面インター流入路の函渠(ボックス)設置の掘削も進んでいます。

田野畑北地区道路改良工事 : 「7/31完了」



(上空からの写真です) (仮)田野畑インター北西方向の山を切り取り、沢部に水路管渠(パイプ)を敷設し、その上部の盛土工事等の一部が完了しました。本線の切土・盛土工事は、後続工事が担います。