

三陸沿岸道路 山田宮古道路

がんばろう！東北 工事状況のお知らせ vol.10




豊間根小の1~4年生(約70名)が見学に訪れました。今月で発掘調査が終了です。(詳細は裏面で！)

町道豊間根川堤防線の迂回路造成を進めています。通行の際はご注意ください。

(仮称)豊間根トンネルの工事が契約になりました。よろしくお願いたします。(詳細は裏面で！)

津軽石荷竹地区で、BOXカルバートの据付作業が始まりました。設置延長は約50mです。

津軽石根井沢工区でBOXカルバート(現場打)の施工を実施中です。12月14日(土)に底版のコンクリート打設(約700m³)が終了いたしました。ご迷惑をお掛けしておりますが、引き続きご理解・ご協力をお願いいたします。



大沢地区の伐採作業を鋭意進めております。通行の際はご注意ください。

田名部地区に残っていた伐採の作業を開始いたします。よろしくお願いたします。

(仮称)荒川川橋の橋台を施工中です。足場、鉄筋の組立てを鋭意実施しています。

1基目のBOXカルバート(水路)の据付作業が終了しました。2基目の設置は2月を予定しています。

調査区中央南側では縄文時代早期中葉(8,000~8,500年前)の竪穴住居が2棟見つかりました。

津軽石大森地区で伐採作業を実施中です。ご迷惑をお掛けしますが、ご協力をお願いいたします。

◎工事等に関する問い合わせ先

◆工事一覧表

○発注者：国土交通省 三陸国道事務所 建設監督官 佐々木

○調査機関 公益財団法人 埋蔵文化財センター

①	工事名	工事箇所	受注者	現場責任者	工事期間
①	豊間根地区改良工事	山田町豊間根第7地割 ~ 第3地割 地内	(株)本間組 東北支店	長井、鈴木	平成25年3月6日 ~ 平成26年02月下旬 予定
②	津軽石地区改良工事	宮古市津軽石第15地割 ~ 第19地割 地内	日本国土開発(株) 東北支店	内田、菅野	平成25年3月23日 ~ 平成26年03月下旬 予定
③	馬越地区改良工事	山田町豊間根第3地割 ~ 宮古市津軽石第3地割 地内	福下建設(株)	阿部、花田	平成25年7月9日 ~ 平成26年03月下旬 予定
④	豊間根北地区道路改良工事	山田町豊間根第20地割 地内	矢作建設(株) 東北支店	大槻、小池	平成25年6月21日 ~ 平成26年03月下旬 予定
⑤	大沢地区改良工事	山田町大沢第4地割 ~ 石神第3地割 地内	村本建設(株) 東北支店	渡辺、丸山	平成25年6月26日 ~ 平成26年03月下旬 予定
⑥	山田第2トンネル工事	山田町大沢第3地割 ~ 豊間根第9地割 地内	熊谷組・アイソワ工業・株木建設JV	藤原、小西	平成25年11月26日 ~ 平成28年02月上旬 予定
⑦	豊間根橋下部分工事	山田町豊間根第7地割 ~ 第3地割 地内	徳倉建設(株) 東北支店	佐野	平成25年11月29日 ~ 平成26年06月下旬 予定
⑧	豊間根トンネル工事	山田町豊間根第3地割 地内	東急建設(株)	安野	平成25年12月14日 ~ 平成27年11月中旬 予定
⑨	山田宮古地区伐採作業	山田町山田第3地割 ~ 宮古市金浜第3地割 地内	宮古地方森林組合	中居、中嶋	平成25年7月10日 ~ 平成26年03月中旬 予定

※工事箇所及び工事期間は、実作業ベースで記載しています。

◆埋蔵文化財発掘調査一覧表

①	遺跡調査名	調査箇所	現場責任者	調査期間
①	沢田Ⅱ遺跡	山田町山田第3地割 地内	阿部	今年度は調査終了しました。
②	豊間根新田Ⅰ遺跡	山田町豊間根第7地割 地内	濱田、古館	調査終了しました。
③	石峰Ⅱ遺跡	山田町石峰第4地割 地内	北村、佐藤	今年度は調査終了しました。
④	払川Ⅱ・Ⅲ遺跡	宮古市津軽石第14地割 地内	村木	調査終了しました。
⑤	間木戸Ⅰ遺跡	山田町山田第3地割 地内	村上	今年度は調査終了しました。

※調査結果は次号でお知らせ予定です。

○【間木戸Ⅱ・Ⅴ遺跡】、【津軽石大森遺跡】、【金浜Ⅴ遺跡】、【間木戸一里塚】は調査が終了しました。

☆宮古市津軽石第19地割(根井沢地区)の「市道根井沢支線」が通行止めとなりますので、通行にご注意願います!

宮古市津軽石第19地割(根井沢地区)でBOXカーブの施工を予定しております。それに伴い「市道根井沢支線」が通行止めとなりますので、通行にご注意願います。迂回路は根井沢川に仮設の橋を設置して通行できるようにしておりますので、ご理解・ご協力をお願いいたします。



☆宮古盛岡横断道路宮古箱石道路 起工式を開催!

宮古盛岡横断道路 宮古箱石道路は、宮古市と盛岡市を結び約100kmの地域高規格道路の一部を構成する延長約33kmの道路で、平成23年度の第3次補正予算で新規事業化した区間です。これまで調査設計、用地取得等を進めてきたところですが、このたび工事に着手する運びとなったことから一日も早い完成と工事の安全を祈念して、平成25年11月30日(土)に「起工式」を開催いたしました。今回の起工式によって、三陸国道事務所管内の復興道路・復興支援道路は事業化から約2年で8区間、延長約133kmの全区間で工事着手することとなります。



ひとくちメモ・・・宮古盛岡横断道路 宮古箱石道路

宮古盛岡横断道路は、宮古市と盛岡市を結び全長100kmの地域高規格道路であり、そのうち宮古箱石道路は宮古市藤原から箱石間の約33kmにおいて、岩手県より権限代行で整備する区間です。国道106号の線形不良区間を回避し、走行性が向上するとともに、所要時間の短縮により県都盛岡市と宮古市間のアクセス向上、救急医療施設への速達性向上等の効果が期待されます。

宮古盛岡横断道路(宮古~箱石) L=約33km

- 川井箱石工区 バイパス整備 L=6.9km
- 下川井工区 バイパス整備 L=2.4km
- 茂市藤原工区 バイパス整備 L=7.3km
- 宮古西道路(仮施工) L=3.6km
- 宮古西道路(国施工) L=4.0km

☆「豊間根新田Ⅰ遺跡」の調査が終了しました!

山田町豊間根第7地割で7月より調査を進めていましたが、12月6日に終了しました。この遺跡からは陥し穴が366基見つかりました。調査にご協力いただいた皆様本当にありがとうございました。



▲埋蔵文化財センター 濱田さん 古館さん 佐々木さん 野中さん



▲発掘作業員の皆さん 本当にお疲れ様でした!

☆「(仮称)豊間根トンネル工事」が契約されました!

先月の「(仮称)山田第2トンネル」に続いて、「(仮称)豊間根トンネル」の工事が契約となりました。延長は709mです。掘削はJR山田線側から進めていきます。皆さんよろしくお願いたします。

◆工事期間
自：平成25年12月14日
至：平成27年11月13日

◆受注者
東急建設株式会社



▲完成イメージ(金石側入口)