

仙塩道路〔多賀城高架橋〕(P74~P108) 工事進捗状況

平成26年11月上旬時点

多賀城IC西地区上部工工事
受注者：川田工業（株）
工期：H26.10.22~H27.3.27

多賀城IC

橋脚8基
(PC1~4, PD1~4)

高崎地区PC上部工工事
受注者：オリエンタル白石（株）
工期：H25.11.16~H27.1.9

橋脚9基 (P72~P80)

⑤山王地区 P84付近
(架設工)



国道45号 伏石地区上部工工事
受注者：(株)JFEエンジニアリング
工期：H25.10.18~H26.12.25

橋脚5基 (P80~P84)

南宮地区PC上部工工事
受注者：三井住友建設（株）
工期：H25.12.18~H26.12.12

橋脚6基 (P89~P94)

南宮地区PC上部工工事
受注者：三井住友建設（株）
工期：H25.12.18~H26.12.12

橋脚7基 (P96~P102)

橋脚3基
(P94~P96)
砂押川橋上部工工事
受注者：(株)東京鐵骨橋梁
工期：H25.10.5~H26.11.14

橋脚7基
(P102~P108)
砂押川橋上部工工事
受注者：(株)東京鐵骨橋梁
工期：H25.10.5~H26.11.14

⑥谷地地区
P104付近 (床版型枠工)



- 〔凡例〕
- 上部工施工中
 - 下部工施工中
 - 完成・一部完成
 - 既設

多賀城高架橋 (下り) L=3.7Km

