

# 矢本石巻道路[矢本IC～石巻港IC](No.623～No.856)工事進捗状況

< 鳴瀬奥松島IC～石巻河南ICの延長12.4kmの4車線化(上り線リフレッシュ工事中) >

H27年5月上旬時点

[凡例]

- 橋梁・公道橋
- トンネル
- 道路函渠
- 水路函渠
- 完成・一部完成

<<工事の種類>>

- 改良** 盛土・切土・排水・地盤改良を主に行う工事  
例：〇〇改良工事・〇〇道路改良工事
- 橋梁** 車が通行する橋梁をつくる工事  
例：〇〇下部工工事・〇〇上部工工事
- 函渠** 人・車・河川が横断する函渠をつくる工事  
例：〇〇函渠工事 (一部改良工事にも含まれる)
- トンネル** 車が通行するトンネルをつくる工事  
例：〇〇トンネル工事
- 舗装** 舗装・路盤・排水・路床盛土を主に行う工事  
例：〇〇舗装工事

大塩地区舗装工事  
受注者：(株)NIPPO  
工期：H27.2.18～H27.9.30

大曲地区舗装工事  
受注者：三井住建道路(株)  
工期：H27.2.18～H27.9.30

小松地区舗装工事  
受注者：東亜道路工業(株)  
工期：H26.9.5～H27.7.31

矢本地区改良舗装工事  
受注者：世紀東急工業(株)  
工期：H26.4.1～H27.5.29

東松島地区舗装工事  
受注者：(株)ガイアートT・K  
工期：H26.9.19～H27.7.17

