

階上横断歩道橋だより【第3号】



◎工事の予定などについて、定期的にお知らせしていきます◎

令和4年9月30日

～お知らせ～

①通行止め期間を延期します(10/21まで)

②塗装工事の進捗状況について

【①通行止め期間を延期します】

◇工事工程の遅れにより、通行止め期間を延期いたします

・通行止め期間:10/7(金)⇒10/21(金)まで延期

◇地域の皆様には大変ご迷惑をおかけします、工事へのご協力をお願いいたします

・小学校の登校日には、誘導員を配置します。

【②塗装工事の状況について】



【工事前】



【サビ落とし後】



【サビ止め後】

- ・サビ止め後、4回塗装を塗り重ね終了となります
- ・その後、仮囲いの撤去を行います



※塗装工事は天候に左右されます、大幅に予定が変更となった場合は改めてお知らせします。工事へのご理解、ご協力をお願いします。

