


東北中央自動車道の整備進捗状況

国土交通省 山形河川国道事務所


東北中央自動車道（相馬IC～横手JCT）の整備状況

東北中央自動車道 L=約268km



東北中央自動車道の事業中区間の位置図

○東北中央自動車道は
6事業を展開中



- ※1 ※2
[H27 事業化] 令和7年度 開通予定
よこぼり
横堀道路 L=3.7km
- [H29 事業化]
まむろがわ おがち
真室川雄勝道路 L=7.2km
- [H30 事業化]
かねやま
金山道路 L=3.5km
- ※1 ※3
[H27 事業化] 令和7年度 開通予定
しんじょうかねやま
新庄金山道路 L=5.8km
- [H24 事業化] 令和4年度 開通予定
いずみた
泉田道路 L=8.2km
- [H8 整備計画決定]
[H10 施行命令] 令和4年内 開通予定
東北中央自動車道 (直轄高速)
ひがしね おばなざわ
(東根～尾花沢) L=23.0km
- [H25 事業化] 令和3年4月24日全線開通
そうま ふくしま
相馬福島道路
りょうぜん ふくしま
(霊山～福島) L=12.2km

凡例			
高規格幹線道路	供用区間	地域高規格道路	供用区間
■ ■ ■ ■ ■	事業中区間 (直轄事業)	■ ■ ■ ■ ■	事業中区間
■ ■ ■ ■ ■	事業中区間 (有料事業)	○ ○ ○ ○ ○	調査区間
□ □ □ □ □	調査区間	□ □ □ □ □	計画路線
— — — — —	一般国道	△ △ △ △ △	候補路線

※ICの名称について、() 書きは仮称である。
 ※1. トンネル工事が順調に進んだ場合 ※2. 用地買収、埋蔵文化財調査が順調に進んだ場合 ※3. 用地買収が順調に進んだ場合

令和3年12月11日現在

東北中央自動車道（東根～尾花沢）



～ ネットワーク形成により北村山地域のまちづくり地域開発等を支援 ～

[東根市～尾花沢市]

令和4年内 開通予定

令和3年度の事業内容（全体事業費：888億円 / 令和3年度：39.7億円 補正：8.7億円） [山形県]

○道路設計、支障物件補償、改良工事、舗装工事を推進します。



○用地進捗率：100%

○事業進捗率：約94%

- 大石田村山IC～尾花沢IC間 L=5.3km
平成30年4月15日供用
- 東根IC～東根北IC間 L=4.3km
平成31年3月23日供用
- 村山本飯田IC～大石田村山IC間 L=4.5km
令和3年12月11日供用

※上記の進捗率は、令和3年3月末時点。



▲ ①東根北IC付近の航空写真 [R3.10撮影]



▲ ②村山IC付近の航空写真 [R3.10撮影]

一般国道13号 ^{いづみた} 泉田道路


～ 緊急輸送時間の短縮と新庄市内の渋滞緩和 ～

[新庄市]


令和4年度 開通予定

■ 令和3年度の事業内容 (全体事業費:246億円、令和3年度:31.1億円 補正:15.0億円 補正(ゼロ国債):6.4億円)

○ 道路設計、支障物件補償、改良工事、橋梁工事、舗装工事を推進します。



[山形県]



○ 用地進捗率 : 100%

○ 事業進捗率 : 約69%

※上記の進捗率は、令和3年3月末時点。



▲ ①(仮称)新庄北IC付近の航空写真 [R3.10撮影]



▲ ②(仮称)昭和三IC付近の航空写真 [R3.10撮影]

一般国道13号 しんじょう かねやま 新庄金山道路

～ 天候に左右されない日常生活の円滑な移動を確保 ～



[新庄市～最上郡金山町]
令和7年度※ 開通予定

令和3年度の事業内容

(全体事業費:175億円、令和3年度:30.0億円)

[山形県]

○道路・構造物設計、用地補償、支障物件補償を推進し、トンネル工事に着手します。



○用地進捗率：約99%

○事業進捗率：約26%

※上記の進捗率は、令和3年3月末時点。

※開通予定年度は、用地買収とトンネル工事が順調に進んだ場合



▲ ①(仮称)金山南IC付近の航空写真 [R3.11撮影]



▲ 運搬排雪作業時の国道13号の交通状況

一般国道13号 ^{かねやま} 金山道路


[最上郡金山町]

～ 雪に強い道路ネットワークの構築 ～


令和3年度の事業内容

(全体事業費:130億円、令和3年度:8.0億円)

○道路・構造物設計、用地補償、支障物件補償、改良工事を推進します。



[山形県]



○用地進捗率：約56%

○事業進捗率：約5%

※上記の進捗率は、令和3年3月末時点。



▲ ①(仮称)金山IC付近の航空写真 [R3.11撮影]



▲ 運搬排雪作業時の国道13号の交通状況

一般国道13号 真室川雄勝道路

[最上郡真室川町～秋田県湯沢市]




～ 雪に強い道路ネットワークの構築 ～

令和3年度の事業内容

(全体事業費:247億円、令和3年度:16.0億円)

※山形県分8.0億円、秋田県分8.0億円) [山形県]

○道路・構造物設計、用地補償、支障物件補償、改良工事、橋梁工事を推進します。



○用地進捗率：約78%
○事業進捗率：約10%
※上記の進捗率は、令和3年3月末時点。



▲ ①(仮称)及位IC付近の航空写真 [R3.11撮影]



▲ 大型車の立ち往生による通行止め(秋田県側)