


東北中央自動車道の整備進捗状況

国土交通省 山形河川国道事務所


東北中央自動車道（相馬IC～横手JCT）の整備状況

東北中央自動車道 L=約268km



東北中央自動車道の事業中区間の位置図

○東北中央自動車道は
6事業を展開中



よこぼり
横掘道路 【H27事業化】
L=3.7km

令和7年度 開通予定 ※1 ※2

まむろがわおがち
真室川雄勝道路 【H29事業化】
L=7.2km

かねやま
金山道路 【H30事業化】
L=3.5km

しんじょうかねやま
新庄金山道路 【H27事業化】
L=5.8km

令和7年度 開通予定 ※1 ※2

いずみた
泉田道路 【H24事業化】
L=8.2km

令和4年度 開通予定

【H8整備計画決定 H10施行命令】
東北中央自動車道（直轄高速）
ひがしね おぼなざわ
（東根～尾花沢） L=23.0km
(L=14.1km供用済)

東根北IC～村山本飯田IC
令和4年10月29日 開通予定

令和4年9月29日時点

		凡例
高規格道路	供用中	——
	事業中	■■■■
	調査中	○○○○
一般広域道路	供用中	——
	事業中	■■■■
	調査中	○○○○
構想路線		○○○○
		● 主な都市
		✈ 主な空港 (2019年乗降客数(万人))
		⚓ 主な港湾 (2019年コンテナ貨物取扱量(万TEU)) (2019年クルーズ船寄港数(回))
		🏠 広域的な防災機能強化を図る「道の駅」
		●● 主な交通拠点
		— 新幹線

※R3.6月時点
※本計画図は、具体的な路線のルート、位置等を規定するものではありません。

東北中央自動車道（東根～尾花沢）

[東根市～尾花沢市]




～ ネットワーク形成により北村山地域のまちづくり地域開発等を支援 ～ 令和4年10月29日 開通予定

令和4年度の事業内容

(全体事業費:888億円 / 令和4年度:7.98億円)

[山形県]

○調査設計、改良工事、舗装工事を推進します。



○用地進捗率：100%

○事業進捗率：約99%

- 大石田村山IC～尾花沢IC間 L=5.3km
平成30年4月15日供用
- 東根IC～東根北IC間 L=4.3km
平成31年3月23日供用
- 村山本飯田IC～大石田村山IC間 L=4.5km
令和3年12月11日供用

※上記の進捗率は、令和4年3月末時点。



▲ ①東根北IC付近の航空写真 [R3.10撮影]



▲ ②村山IC付近の航空写真 [R3.10撮影]

一般国道13号 ^{いづみた} 泉田道路

～ 緊急輸送時間の短縮と新庄市内の渋滞緩和 ～


[新庄市]

令和4年度 開通予定


令和4年度の事業内容

(全体事業費:246億円、令和4年度:30.85億円)

○調査設計、支障物件補償、舗装工事、付属物工事を推進します。



[山形県]



○用地進捗率：100%

○事業進捗率：約87%

※上記の進捗率は、令和4年3月末時点。



▲ ①(仮称)新庄北IC付近の航空写真 [R3.10撮影]



▲ ②(仮称)昭和IC付近の航空写真 [R3.10撮影]

一般国道13号 しんじょう かねやま 新庄金山道路

～ 天候に左右されない日常生活の円滑な移動を確保 ～



[新庄市～最上郡金山町]
令和7年度※ 開通予定

令和4年度の事業内容

(全体事業費:175億円、令和4年度:28.0億円)

[山形県]

○調査設計、支障物件補償、改良工事、トンネル工事、橋梁工事を推進します。



○用地進捗率：100%
○事業進捗率：約43%

※用地進捗率は、令和4年5月末時点。
※事業進捗率は、令和4年3月末時点。



▲ ①(仮)金山南IC付近の航空写真 [R3.11撮影]



▲ 運搬排雪作業時の国道13号の交通状況

※ 開通予定年度は、用地買収とトンネル工事が順調に進んだ場合

一般国道13号 ^{かねやま} 金山道路


～ 雪に強い道路ネットワークの構築 ～

[最上郡金山町]


令和4年度の事業内容

(全体事業費:130億円、令和4年度:8.0億円)

○調査設計、用地補償、支障物件補償、改良工事を推進します。



[山形県]



○用地進捗率：約100%

○事業進捗率：約12%

※用地進捗率は、令和4年7月末時点。
※事業進捗率は、令和4年3月末時点。



▲ ①(仮称)金山IC付近の航空写真 [R3.11撮影]



▲ 運搬排雪作業時の国道13号の交通状況

一般国道13号 真室川雄勝道路




[最上郡真室川町～秋田県湯沢市]

～ 雪に強い道路ネットワークの構築 ～

令和4年度の事業内容

(全体事業費:247億円、令和4年度:8.0億円(※山形県分))

○調査設計、用地補償、支障物件補償、改良工事、橋梁工事を推進し、トンネル工事に着手します。



○用地進捗率：約98%
○事業進捗率：約16%
※上記の進捗率は、令和3年3月末時点。



▲ ①(仮称)及位IC付近の航空写真 [R3.11撮影]



▲ 大型車の立ち往生による通行止め(秋田県側)