

令和4年度 成瀬ダム建設事業マネジメント委員会



国土交通省 東北地方整備局
成瀬ダム工事事務所

○雄物川水系成瀬川で進めている成瀬ダム建設事業の事業費等を適切に監理するため、進捗状況や工程、コスト縮減策の実施状況について、学識者等の意見を伺う「成瀬ダム建設事業マネジメント委員会」を開催。

- 開催日時 令和4年8月5日（月） 15:20～17:00
- 実施場所 国土交通省 成瀬ダム工事事務所（1階大会議室）
- 議 事 (1) 成瀬ダム建設事業の概要、(2) 令和3年度事業実施状況
(3) 令和4年度事業計画、(4) 事業監理
- 委 員 松富 英夫（委員長）秋田大学 名誉教授
沼倉 雅枝 沼倉雅枝公認会計士税理士事務所 公認会計士・税理士
櫻井 寿之 国土技術政策総合研究所 大規模河川構造物研究室長
小南 充 湯沢市 建設部 建設部長
柿崎 政人 横手市 上下水道部 上下水道部長
舩谷 祐幸 大仙市 上下水道局 上下水道事業管理者
茂内 孝 秋田県 産業労働部 公営企業課 発電所建設室長
藤嶋 一史（代理） 秋田県 建設部 河川砂防課 副主幹

● マネジメント委員会

委員会では、品質の確保・安全管理に努め、受発注者一体となり確実なコスト縮減を望む意見のほか、急激な社会経済状況の変化等の不確定要素に留意し、適切な事業監理を図り、計画どおりの事業進捗に努めること。等の意見を頂いた。



マネジメント委員会の実施状況



松富委員長



沼倉委員



櫻井委員



小南委員



柿崎委員



舩谷委員



茂内委員



藤嶋副主幹
（代理）

● 審議結果

○令和3年度事業実施状況、令和4年度事業計画、事業監理等について審議いただき、

- ・令和3年度は予定された事業が計画どおりに進捗していることを確認。
- ・令和4年度については、引き続き、品質確保・安全管理に十分留意し、効率的な事業推進に努めること。
- ・検討中の今後予定しているコスト縮減を実行し、安全と品質を確保した上で事業費の監理に努め、安全で適切な維持管理ができる施設を目指して取り組むこと。

との審議結果をいただきました。