

令和6年度成瀬ダム建設事業マネジメント委員会

議 事 概 要

日時 令和6年5月10日（金）15:20～17:00

場所 成瀬ダム工事事務所 大会議室

※青字：今回の委員会意見

（1）成瀬ダム建設事業の事業監理

- ・工期については、「働き方改革関連法」に基づく労働条件を考慮した適切な工期の確保により、令和9年度となる旨を説明。
- ・事業費については、「社会的要因の変化」、「現場条件の変化」、「将来の事業費の変動要因への対応」により、約2,600億円となる旨を説明。
- ・また、前回変更以降に実施および検討したコスト縮減分として、約34億円を縮減していることを説明。
- ・コスト・工程管理等、事業マネジメント体制の強化を図ることを目的とした、「コスト縮減推進ミーティング」や「工事調整会議」の開催等、コスト縮減の取り組み状況を説明。
- ・「成瀬ダムCSG施工技術委員会」を開催し、施工・品質管理手法や新技術に関して指導・助言をいただく等、品質確保の取り組み状況を説明。
- ・DX、人材育成、広報、環境保全の取り組みについて説明。
- ・工事現場の安全パトロールの実施等、工事安全管理の取り組み状況を説明。

【委員会の意見】

- 基本計画変更について、社会的要因の変化や現場条件の変更等により、事業工期および事業費の変更が必要なことを確認した。
- 令和5年度迄のコスト縮減の検討及び実施内容を確認した。
- 引き続き、受発注者一体となり、安全・品質を確保したうえで、さらなるコスト縮減に努めるとともに、事業監理を徹底し計画どおり事業を進めること。
- DX、人材育成、広報、環境保全の取り組みを継続するとともに、将来の管理に向け、成瀬ダム及びその周辺の特徴に合った地域活性化の取り組みを実施することが望ましい。
- 成瀬ダムで得た技術やコスト縮減の取り組みなどを後発のダム等でも活かしていただきたい。

(2) 令和5年度事業実施状況

- ・令和5年度の事業実施状況を説明。

【委員会の意見】

- 令和5年度は予定された事業が計画どおりに実施していることを確認した。

(3) 令和6年度事業計画

- ・令和6年度の事業実施計画を説明。

【委員会の意見】

- 令和6年度に予定されている事業計画と現在までの事業実施状況を確認した。

以 上