

なるせだにニュース

平成20年
1月
第21号

平成20年 年頭の挨拶

事業対策官 菊地秀之

明けましておめでとうございます。

昨年の気象を思い出してみると、8月までは平成6年以来の湯水となり、番水をする農家もありましたが、9月には記録的な豪雨により県北地方の各地において甚大なる被害が出ました。又、11月にはこの時期として記録的な大雪にみまわれダムサイト周辺で1m以上の積雪を記録し根雪となりました。

異例ずくめの気象でしたが、成瀬ダム関連工事では幸い被害もなく順調に進捗し、10月末には1号トンネルの貫通式を迎えることが出来ました。12月には肴沢橋の桁がかかり橋らしくなりました。1号橋は、2本の橋脚が完成し50mを超えるコンクリートの柱がそびえ立っています。

平成20年は、平成19年工事の継続促進を図り、肴沢橋と前後の道路を現国道に接続させ慨成させると共に、付替国道では一番長い1,543mの1号トンネルを完成させたいと考えております。次第に姿を現しつつある成瀬ダム関連工事を本年もぜひ見学にいらしていただきたいと思っております。

昨年末、平成20年度予算の政府案が内示されましたが、マスコミ報道にもあるように公共事業を取り巻く情勢は非常に厳しいものとなっておりますが、住民の皆さんが安全で安心して暮らせるよう1日も早い成瀬ダムの完成を目指し、職員一同努力していきますので本年もどうぞよろしくお願いいたします。



(1号トンネル覆工作業状況)



(1号橋下部工P2完成)



・肴沢橋上部工工事

2径間連続PC(ポストテンション)コンポ桁橋



(肴沢橋主桁完成)



(A2側からA1側を望む)

肴沢橋上部工工事は12月末現在、8本の主桁を据付し、架設桁の撤去を終了しております。今後は、主桁間をプレキャストの床版で覆い、橋面部分の工事等を行うこととなります。

3月末までには橋が完成する予定となっておりますが、残り2ヶ月間厳冬期で施工も大変ではありますが、安全には十分留意し施工して参りますので、地域の皆様のご協力宜しくお願い致します。

国道付替342号工事関係

1号橋下部工工事は、平成19年12月までにP1及びP2橋脚が完成しており、残りP3橋脚は、平成20年度で完成する予定となっております。冬期は作業を休止し、雪解けを待って工事を再開します。

なお、1号トンネル工事は冬期も工事を行っておりますので、冬期の通行車両等にお気を付け下さい。



(P3橋脚現場状況)

発行 国土交通省 湯沢河川国道事務所 開発工事課
〒012-0863 秋田県湯沢市関口字上寺沢64-2
TEL 0183-72-3170 FAX 0183-72-9722
湯沢河川国道事務所HPアドレス
<http://www.thr.mlit.go.jp/yuzawa/>

成瀬ダム対策室(秋田県東成瀬村役場 内)
〒019-0801
秋田県雄勝郡東成瀬村田子内字仙人下30-1
TEL 0182-47-3409
FAX 0182-47-3290