R1まで, R2 詳細版

R2.3.31時点

①住民の主体的で安全な避難を促す日頃からのリスクコミュニケーション【洪水時】					目標時期	R1まで		取組内容	R2		取組内容	
具体なとりくみ	市町村	県	気象台	東北地整		完了	100%		完了	100%		
想定最大規模降雨による浸水想定区域図、氾濫シミュレーション図、家屋倒壊等氾濫想定区域図(高瀬川)の公開		県			H30	月 美	完了 完了	100% 100%	高瀬川水系高瀬川及び赤川についてH31年1月23日に公表	完了 完了	100% 100%	古間木川の水位周知河川への指定及び浸水想定区域の公表
				東北地整	H28	月 美	完了 完了	100% 100%	H28年5月31日に公表済み	完了 完了	100% 100%	H28年5月31日に公表済み
洪水予報文の改良			気象台		H28	月 美	完了 完了	100% 100%	洪水予報文の改良(平成28年6月30日)実施済み	完了 完了	100% 100%	随時見直しをする
				東北地整	H28	月 美	完了 完了	100% 100%	洪水予報文の改良(平成28年6月30日)実施済み	完了 完了	100% 100%	随時見直しをする
急激な水位上昇を踏まえたタイムラインの改善	○	○		○	H29	月 美						
	三沢市			東北地整	H28	月 美	完了 完了	100% 100%	直轄区間のタイムライン作成済み	継続	0%	随時見直しをする
	七戸町	県			H30	月 美	完了 完了	100% 100%	指定区間【高瀬川(七戸町)、赤川(七戸町)】のタイムラインをH30.11.15作成	継続	0%	随時見直しをする
	東北町	県		東北地整	H30	月 美	完了 完了	100% 100%	指定区間【高瀬川(東北町)、赤川(東北町)】のタイムラインをH30.11.15作成	継続	0%	随時見直しをする
	六ヶ所村			東北地整	H28	月 美	完了 完了	100% 100%	直轄区間のタイムライン作成済み	継続	0%	随時見直しをする
隣接市町村間協力の避難計画の策定(湖畔一時滞在者、備蓄材の市町村間協力等)	○				R2	月 美						
	十和田市				R2	月 美	開始 開始	0% 0%	近隣市町村から協力について問合せがあった際は共同で検討する	継続	0%	近隣市町村から協力について問合せがあった際は共同で検討する
	三沢市				R2	月 美	継続 継続	0% 0%	近隣市町と連携しながら作成していく	継続	0%	近隣市町と連携しながら作成していく
	七戸町				R2	月 美	継続 継続	0% 0%	近隣市町と連携しながら作成していく	継続	0%	近隣市町と連携しながら作成していく
	六戸町				R2	月 美	開始 開始	0% 0%	近隣市町と連携しながら作成していく	継続	0%	近隣市町と連携しながら作成していく
	東北町				R2	月 美	継続 継続	0% 0%	近隣市町と連携しながら作成していく	継続	0%	近隣市町と連携しながら作成していく
	六ヶ所村				R2	月 美	継続 継続	0% 0%	近隣市町と連携しながら作成していく	継続	0%	近隣市町と連携しながら作成していく
想定最大規模の洪水での隣接市町村間協力の避難計画を考慮したハザードマップの作成・周知	○				R2	月 美						
	三沢市				R2	月 美	完了 完了	100% 100%	想定最大規模の洪水ハザードマップを平成29年度に作成完了	完了 完了	100% 100%	HPにて周知
	七戸町				R2	月 美	完了 完了	100% 100%	想定最大規模の洪水ハザードマップを令和元年度に作成完了	完了 完了	100% 100%	想定最大規模の洪水ハザードマップをR2年度中に配布と周知
	東北町				R2	月 美	完了 完了	100% 100%	想定最大規模の洪水ハザードマップを令和元年度に作成完了	完了 完了	100% 100%	想定最大規模の洪水ハザードマップをR2年度中に冊子版の配布と周知
	六ヶ所村				R2	月 美	開始 開始	0% 0%	想定最大規模の洪水ハザードマップ作成に向けた関係機関との協議及び内容調整	開始 開始	0% 0%	想定最大規模の洪水ハザードマップ作成に向けた関係機関との協議及び内容調整
まるごとまちごとハザードマップ整備	○				R2	月 美						
	三沢市				R2	月 美	開始 開始	0% 0%	指定区間の浸水想定区域図の進捗をふまえながら整備内容調整	開始 開始	0% 0%	指定区間の浸水想定区域図の進捗をふまえながら整備内容調整
	七戸町				R2	月 美	継続 継続	0% 0%	指定区間の浸水想定区域図の進捗を踏まえながら、建設課と整備内容調整開始	継続 継続	0% 0%	指定区間の浸水想定区域図の進捗を踏まえながら、建設課と整備内容調整開始
	東北町				R2	月 美	開始 開始	0% 0%	指定区間の浸水想定区域図の進捗を踏まえながら整備内容調整開始	開始 開始	0% 0%	指定区間の浸水想定区域図の進捗を踏まえながら整備内容調整開始
	六ヶ所村				R2	月 美	開始 開始	0% 0%	指定区間の浸水想定区域図の進捗を踏まえながら整備内容調整開始	開始 開始	0% 0%	指定区間の浸水想定区域図の進捗を踏まえながら整備内容調整開始

基準を運用していくための定期的な訓練(災害時応援職員の実務的な訓練、洪水対応演習、ロールプレイング等)	○	○	○	○		月 美	標 績	開始	100%				
		県				月 美	標 績	開始	100%	洪水対応演習の実施(令和元年5月10日)	継続	100%	洪水対応演習の実施(令和2年5月15日)
			気象台			月 美	標 績	開始	100%	洪水対応演習の実施(令和元年5月10日)	継続	100%	洪水対応演習の実施(令和2年5月15日)
				東北地整		月 美	標 績	開始	100%	洪水対応演習の実施(令和元年5月10日)	継続	100%	洪水対応演習の実施(令和2年5月15日)
	三沢市					月 美	標 績	開始	100%	洪水対応演習の実施(令和元年5月10日)	継続	100%	洪水対応演習の実施(令和2年5月15日)
	七戸町					月 美	標 績	開始	100%	洪水対応演習の実施(令和元年5月10日)	継続	100%	洪水対応演習の実施(令和2年5月15日)
	東北町					月 美	標 績	開始	100%	洪水対応演習の実施(令和元年5月10日)	継続	100%	洪水対応演習の実施(令和2年5月15日)
	六ヶ所村					月 美	標 績	継続	100%	洪水対応演習の実施(令和元年5月10日)	継続	100%	洪水対応演習の実施(令和2年5月15日)
構築済みの防災メールの登録者増に向けたPR強化		県		R2	月 美	標 績	開始	100%	HP・防災展等による広報	継続	100%	HP・広報番組等による周知	
外国人向け防災メールの登録者増に向けたPR強化	○				R2	月 美	標 績						
	十和田市				R2	月 美	標 績	開始	0%	現状把握	開始	0%	現状把握
	三沢市				R2	月 美	標 績	継続		登録制メール配信(情報メールインみさわ)、市HP等による広報	継続		登録制メール配信(情報メールインみさわ)、市HP等による広報
	六戸町				R2	月 美	標 績	開始	0%	現状把握	開始	0%	現状把握
	東北町				R2	月 美	標 績	開始	0%	登録制メール配信(東北町防災メール)、市HP等による広報	開始	0%	登録制メール配信(東北町防災メール)、町HP等による広報
	六ヶ所村				R2	月 美	標 績	開始	0%	現状把握	開始	0%	現状把握
要配慮者利用施設等の避難計画の作成及び訓練の促進	○				R2	月 美	標 績						
	七戸町				R2	月 美	標 績	開始	0%	現況HMでは対象施設無し	開始	0%	想定最大規模降雨での要配慮者施設等について検討
	東北町				H30	月 美	標 績	開始	100%	新HMでの避難計画を対象15施設中6施設で作成完了	開始	0%	新HMでの避難計画を対象15施設中全てに作成指導を行う。
	六ヶ所村				R2	月 美	標 績	開始	0%	現況HMでは対象施設無し	開始	0%	想定最大規模降雨での要配慮者施設等について検討

①住民の主体的で安全な避難を促す日頃からのリスクコミュニケーション【平時】					目標時期	R1まで		取組内容	R2		取組内容	
具体などりくみ						月	実績		進捗率	開始		進捗率
タイムラインに基づく首長等も参加した実践的な訓練	○	○	○	○		月	実績	開始	0%			
		県				月	実績	開始	0%	開始	100%	
			気象台			月	実績	開始	0%	開始	0%	
				東北地整		月	実績	完了	100%	開始	100%	
	三沢市					月	実績	開始	0%	開始	0%	
	七戸町					月	実績	継続	0%	継続	0%	
	東北町					月	実績	開始	0%	開始	100%	
	六ヶ所村					月	実績	開始	0%	開始	0%	
気象情報発信時の「危険度の色分け」や「警報級の可能性」等の改善(水害時の情報入手のし易さをサポート)			気象台		H29	月	実績	完了	100%	完了	100%	
水害リスクの高い区間における地域住民が参加する共同点検や避難訓練の実施	○				H〇〇	月	実績	開始	0%			
					H28	月	実績	継続	100%			
					H29	月	実績	継続	50%	継続	100%	
					H〇〇	月	実績	開始	100%	開始	100%	
緊急速報メールを活用した洪水情報のプッシュ型配信の実施	○		○	○	H〇〇	月	実績	完了	100%			
				東北地整		月	実績	完了	100%	継続	100%	
	三沢市				H30	月	実績	完了	100%	継続	100%	
	東北町				H29	月	実績	完了	100%	継続	100%	
	六ヶ所村				H30	月	実績	完了	100%	継続	100%	
小中学校や浸水想定区域内の地区ごとの水防災教育・出前講座等を活用した講習会等の実施	○	○	○	○		月	実績	継続	100%			
		県				月	実績	継続	100%	継続	100%	
			気象台			H30	月	実績	完了	100%	継続	100%
				東北地整		H30	月	実績	完了	100%	継続	100%
	三沢市					月	実績	完了	100%			
	七戸町				H30	月	実績	完了	100%	継続	100%	
	東北町				H30	月	実績	完了	100%	継続	100%	
	六ヶ所村					月	実績	開始	0%	開始	0%	

②発災時に人命と財産を守る水防活動の強化 具体なとりくみ					目標時期	R1まで		取組内容	R2		取組内容
市町村	県	気象台	東北地整	目録	実績	進捗	進捗率		実績	進捗	
関係機関が連携した水防訓練・水防団等同士の連絡体制の再確認の実施	○				目標	開始			継続実施		
	十和田市				実績	開始	100%	市総合防災訓練にて水防訓練実施(令和元年5月29日)	開始	100%	重要水防箇所点検後に水防訓練の実施(令和2年 月 日)
	三沢市				目標	継続	0%	水防訓練雷雨により中止	継続	100%	重要水防箇所点検後に水防訓練の実施(令和2年 月 日)
	七戸町				実績	開始	0%	水防訓練雷雨により中止	開始	0%	重要水防箇所点検後に水防訓練の実施(令和2年 月 日)
	六戸町				目標	開始	0%	水防訓練雷雨により中止	開始	100%	重要水防箇所点検後に水防訓練の実施(令和2年 月 日)
	東北町				実績	継続	100%	水防訓練雷雨により中止	継続	100%	重要水防箇所点検後に水防訓練の実施(令和2年 月 日)
	六ヶ所村				目標	継続	100%	水防訓練雷雨により中止	継続	100%	重要水防箇所点検後に水防訓練の実施(令和2年 月 日)
水防団等の募集・指定を促進	○				目標	継続実施			継続実施		
	十和田市				実績	開始	100%	消防団が水防団を兼ねていることから消防団として募集を実施	継続	100%	消防団が水防団を兼ねていることから消防団として募集予定
	三沢市				目標	継続	100%	消防団が水防団を兼ねていることから消防団として募集	継続	100%	消防団が水防団を兼ねていることから消防団として募集
	七戸町				実績	継続	100%	消防団が水防団を兼ねていることから消防団として募集	継続	100%	消防団が水防団を兼ねていることから消防団として募集
	六戸町				目標	継続	100%	消防団が水防団を兼ねていることから消防団として募集	継続	100%	消防団が水防団を兼ねていることから消防団として募集
	東北町				実績	継続	100%	消防団が水防団を兼ねていることから消防団として募集	継続	100%	消防団が水防団を兼ねていることから消防団として募集
	六ヶ所村				目標	継続	100%	消防団が水防団を兼ねていることから消防団として募集	継続	100%	消防団が水防団を兼ねていることから消防団として募集
安全性を十分に確保した上での急激な水位上昇を想定した水防団等への連絡体制の検討・構築	○				目標	開始			継続実施		
	十和田市			H27	実績	開始	100%	駒らん情報めーるを利用し、水防団へ周知			駒らん情報めーるを利用し、水防団へ周知
	三沢市				目標	開始	0%	各分団長への連絡として実施、危険箇所の周知	継続	100%	各分団長への連絡として実施、危険箇所の周知
	七戸町			H28	実績	完了	100%	司令センターより団員一斉メール運用開始	継続	100%	司令センターより団員一斉メール運用開始
	六戸町				目標	継続	100%	各分団長への連絡として実施	継続	100%	各分団長への連絡として実施
	東北町			H28	実績	継続	0%	司令センターより団員一斉メール運用開始。危険箇所の周知	継続	100%	司令センターより団員一斉メール運用。危険箇所の周知
	六ヶ所村				目標	開始	0%	各分団長への連絡として実施、危険箇所の周知	継続	100%	各分団長への連絡として実施、危険箇所の周知
重要水防箇所の合同巡視(危険箇所の把握)	○	○		○	目標	開始			継続実施		
		県			実績	開始	100%	重要水防箇所合同巡視を実施(令和元年6月5日)	継続	100%	重要水防箇所合同巡視を実施予定
			東北地整		目標	開始	100%	重要水防箇所合同巡視を実施(令和元年6月5日)	継続	100%	重要水防箇所合同巡視を実施予定
	三沢市				実績	開始	100%	重要水防箇所合同巡視を実施(令和元年6月5日)	継続	100%	重要水防箇所合同巡視を実施予定
	七戸町				目標	完了	100%	地元消防団員はかねてより把握済み			地元消防団員はかねてより把握済み
	東北町				実績	継続	100%	重要水防箇所合同巡視を実施(令和元年6月5日)	継続	100%	重要水防箇所合同巡視を実施予定
	六ヶ所村				目標	継続	100%	重要水防箇所合同巡視を実施(令和元年6月5日)	継続	100%	重要水防箇所合同巡視を実施予定

水防資機材の保有状況の確認、備蓄の増強	○	○		○		月 標	開始			継続実施	
		県				実績	開始	100%		継続	100%
				東北地整		月 標	開始	100%	備蓄材の増強	継続	100%
						実績	開始	100%	備蓄材の増強	継続	100%
	十和田市					月 標	開始	100%	備蓄材の増強	継続	100%
						実績	開始	100%	現状把握と適正な管理	継続	100%
	三沢市					月 標	開始	100%	備蓄材の増強	継続	100%
						実績	開始	100%	必要に応じた備蓄材の増強	継続	100%
	七戸町					月 標	開始	100%	必要に応じた備蓄材の増強	継続	100%
					実績	完了	100%	必要に応じた備蓄材の増強	継続	100%	
六戸町					月 標	開始	100%		継続	100%	
					実績	開始	100%		継続	100%	
東北町					月 標	継続	100%	備蓄材の増強	継続	100%	
					実績	継続	100%	備蓄材の増強	継続	100%	
六ヶ所村					月 標	開始	100%	備蓄材の増強	継続	100%	
					実績	開始	100%	備蓄材の増強	継続	100%	

③一日も早く日常生活を取り戻すための排水活動の強化等の取組 具体なとりくみ					市町村	県	気象台	東北地整	目標時期	R1まで	取組内容	R2	取組内容
排水施設等の情報共有、浸水区域内の自然勾配を踏まえた排水の検討を行い、大規模水害緊急排水計画(案)を作成	○	○		○						月 標		開始	
		県			R2	月 標				実績	開始	完了	100%
				東北地整		月 標				実績	開始	100%	指定区間【高瀬川、赤川】の緊急排水計画策定
						月 標				実績	開始	0%	指定区間の浸水想定区域図の進捗を踏まえながら排水計画の策定開始
	三沢市					月 標				実績	開始	0%	指定区間の浸水想定区域図の進捗を踏まえながら排水計画の策定開始
					R2	月 標				実績	開始	0%	指定区間の浸水想定区域図の進捗を踏まえながら排水計画の策定開始
	東北町					月 標				実績	開始	0%	指定区間の浸水想定区域図の進捗を踏まえながら排水計画の策定開始
六ヶ所村					月 標				実績	開始	0%	現状把握	