





①洪水を河川内で安全に流す対策					目標時期	H28	H29	取組内容	H30	取組内容
具体なとりくみ	市町村	県	気象台	東北地整						
平川広域河川改修【引座川、大和沢川】		河川砂防課			H32	着 手	継続実施	H29.4~H30.3月:実施	継続実施	H30.4~H31.3月:実施予定
旧十川広域河川改修【旧十川】		河川砂防課			H32	着 手	継続実施	-	継続実施	H30.6~H31.3月:実施予定
十川広域河川改修【十川】		河川砂防課			H30	着 手	着 手	H29.10~H30.6月:実施予定	継続実施	H30.4~H31.3月:実施予定
流下能力対策(堤防)整備【岩木川】				青河国	H33	着 手	継続実施	鶴田右岸地区等で実施	継続実施	鶴田右岸地区等で実施予定
流下能力対策(河道掘削)整備【岩木川】				青河国	H30	着 手	継続実施	中流部の河道掘削を実施	継続実施	中流部の河道掘削を実施予定

  

②危機管理型ハード対策					目標時期	H28	H29	取組内容	H30	取組内容
具体なとりくみ	市町村	県	気象台	東北地整						
十川広域河川改修【十川】		河川砂防課			H30	着 手	継続実施	-	着 手	H30.6~H30.12月:実施予定
旧十川広域河川改修【旧十川】		河川砂防課			H30	着 手	継続実施	H28.10~H29.6月:実施	継続実施	H30.6~H30.12月:実施予定
堤防天端の保護【岩木川】				青河国	H31	着 手	継続実施	五所川原地区実施	継続実施	
堤防天端の保護【平川】				青河国	H28	完 了	完 了		完 了	
堤防天端の保護【浅瀬石川】				青河国	H29	完 了	完 了		完 了	

  

③避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤等の整備					目標時期	H28	H29	取組内容	H30	取組内容
具体なとりくみ	市町村	県	気象台	東北地整						
防災行政無線の改良、防災ラジオ等の配布等	青森市				H32	着 手	継続実施	検討継続	継続実施	検討継続
	弘前市				H32	着 手	継続実施	H29.7月、11月及びH30.3月:防災無線訓練実施	継続実施	平成30年度中にJアラート新型受信機を導入予定。 平成30年度以降も継続的に保守点検を実施。
	五所川原市				H32	着 手	継続実施	H31年度より:コミュニティFMを活用した防災ラジオの整備(受信機の配布等)	着 手	コミュニティFMへ自動起動装置を整備 指定避難所・福祉避難所への防災ラジオ受信機の配布
	つがる市				H32	着 手	継続実施	H29年度以降も継続実施	継続実施	H30年度以降も継続実施
	藤崎町				H32	着 手	継続実施	H29年度より防災行政無線の多重化改良等の検討実施	継続実施	防災行政無線の多重化改良等の検討継続
	鶴田町				H32	着 手	完 了	各集落に個別受信機設置		完 了
	中泊町				H32	着 手	継続実施	H29年度以降も継続的に保守点検を実施	継続実施	H30年度以降も継続的に保守点検を実施
	大鰐町				H31	着 手	継続実施	H31年度より:防災無線のデジタル化実施予定	着 手	H30年度設計、H31~32年度でデジタル化予定
水防活動を支援するための水防資機材等の配備		河川砂防課			H32	着 手	継続実施	H29~32各9~10月:実施	継続実施	H30~32各9~10月:実施予定
	青森市				H32	着 手	継続実施	排水ポンプ・発電機の購入	継続実施	水防資機材等の配備を継続
	弘前市				H32	着 手	継続実施	H29.6月:防災拠点(はるか夢球場)へ防災資機材を配備	継続実施	水防資機材の購入・点検及び防災拠点へ防災資機材を配備予定
	黒石市				H32	着 手	継続実施	水防資機材等の確認及び補充実施	継続実施	水防資機材等の確認及び補充予定
	五所川原市				H32	着 手	継続実施	H29年度以降も継続的に資機材の整備を	継続実施	以降も継続的に資機材の整備を予定
	つがる市				H29	着 手	継続実施	H29年度:自主防災組織活動補助金交付を実施	継続実施	H30年度以降も自主防災組織活動補助金交付を継続実施
	平川市				H32	着 手	継続実施	自主防災組織に対し防災倉庫設置を支援	継続実施	H30~H32事業実施予定
	藤崎町				H32	着 手	継続実施	H29年度:自主防災組織育成事業補助金交付開始	継続実施	自主防災組織育成事業補助金を活用した資機材整備
	板柳町				H32	着 手	継続実施	H29年度は水防用資機材及び救命胴衣16着を整備	継続実施	H30以降も継続的に整備
	中泊町				H32	着 手	継続実施	H29年度以降も継続的に資機材の整備	継続実施	H30年度以降も継続的に資機材の整備を予定
西目屋村				H32	着 手	継続実施	H29~32各7月:土のう作成及び配備	継続実施	H30.8月 水防訓練(土のう作成及び土のう積) 訓練終了後、作成した土のうを各屯所に配備する。 H30.1~9月:実施予定 旧十川1、十川2 計3基 H30.6~12月:実施予定 山王川、桂川、尾別川、宮野沢川、天神川、十川、前田野目川、大釈迦川、赤川、正平津川、本郷川、前池川、土瀬川、寺沢川、腰巻川、六羽川、枇杷田川、浅井川、折紙川、島田川、蔵助沢川 計21箇所	
簡易水位計や量水標、CCTV カメラの設置		河川砂防課			H29	着 手	継続実施	H29.6~12月:実施予定 旧十川1、十川2 計3基	継続実施	
浸水時における災害対応を継続するための施設の整備及び自家発電装置等の耐水化				青河国	H32	着 手	継続実施	-	継続実施	簡易水位計9台設置予定
	青森市				H32	着 手	着 手	被害状況の検証(必要に応じて整備を検討)	継続実施	被害状況の検証を継続(必要に応じて整備を検討)
	弘前市				H28	完 了	完 了		完 了	
	五所川原市				H30	着 手	着 手	-	着 手	H30.4~10月:市役所庁舎(本庁)の新築・移転予定
	つがる市				H32	着 手	完 了	浸水想定区域外であり自家発電装置も整備されている	完 了	完 了
	平川市				H32	着 手	継続実施	H32年度:新庁舎建設に合わせて実施予定	継続実施	H30年度は実施無し H32年度:新庁舎建設に合わせて実施予定
	藤崎町				H30	着 手	継続実施	役場庁舎の機能強化工事の設計実施	継続実施	役場庁舎の機能強化工事を実施
	板柳町				H32	着 手	着 手	H29年度より検討継続	継続実施	H29年度は実施無し H30より検討継続
	鶴田町				H30	着 手	着 手	H29年度より検討継続	継続実施	検討継続
	中泊町				H32	着 手	継続実施	H29年度以降も継続的に施設・設備を管理	継続実施	H30年度以降も継続的に施設・設備の管理を予定
ダムからの放流情報等について下流市町村を含む情報の共有				岩木統管	H32	着 手	継続実施	浅瀬石川ダム・津軽ダム ともにH29年6月に実施	継続実施	浅瀬石川ダム・津軽ダム ともにH30年5月に実施予定

①住民の主体的で安全な避難を促す日頃からのリスクコミュニケーション						目標時期	H28	H29	取組内容	H30	取組内容		
具体なとりくみ						市町村	県	気象台	東北地整				
【広域避難を考慮したハザードマップの作成・周知等】	想定最大規模降雨による浸水想定区域図、氾濫シミュレーションの公表						河川砂防課				H29.6月～H31.5月まで実施予定 H30.9月：十川、浪岡川公表予定 H31.9月：平川、腰巻川、旧十川、金木川、松野木川、後長根川公表予定	継続実施	H30.9月：十川、浪岡川 公表予定 H30.9月：旧十川、松野木川、金木川、後長根川、平川上流、腰巻川作
	各自自治体の枠を超えた避難を検討し広域避難計画を策定						防災危機管理課				完了	完了	
							青河国						
							青河国						
							青森市						
							弘前市						
							五所川原市						
							つがる市						
							鶴田町						
							青森市						
							弘前市						
							五所川原市						
							つがる市						
							平川市						
							藤崎町						
							板柳町						
							鶴田町						
							中泊町						
							大鰐町						
	【広域避難を考慮したハザードマップの作成・周知等】	まるごとまちごとハザードマップ整備・拡充						青森市					
						弘前市							
						五所川原市							
						つがる市							
						平川市							
						藤崎町							
						板柳町							
						鶴田町							
						中泊町							
						大鰐町							
						青森市							
						弘前市							
						五所川原市							
						つがる市							
						平川市							
						藤崎町							
						田舎館村							
						板柳町							
						鶴田町							
						中泊町							
						大鰐町							
わかりやすい洪水予報文への改良						河川砂防課							
						青河国							
						青河国							
						青河国							

①住民の主体的で安全な避難を促す日頃からのリスクコミュニケーション						目標時期	H28	H29	取組内容	H30	取組内容		
具体なとり組み						市町村	県	気象台	東北地整				
【避難勧告等に着目したタイムライン等の作成】	避難勧告の発令に着目したタイムラインの作成及びブラッシュアップ		河川砂防課			H30	目標 実績	着手 着手	H29.5月~H30.3月、H30.5月~H31.3月:実施予定	継続実施	H29.12~H30.9月:十川、旧十川、松野木川、金木川、浪岡川、後長根川、平川、腰巻川でタイムラインを作成		
				気象台		H32	目標 実績	着手 着手					
					青河国		H32	目標 実績	着手 着手	-			未定
		青森市				H32	目標 実績	着手 着手	タイムライン(案)の検討		継続実施	タイムライン(案)の検討を継続	
		弘前市				H32	目標 実績	着手 着手	H29年度:実施(タイムライン作成済み)		継続実施	H30年度:必要に応じタイムラインのブラッシュアップを実施する。	
		五所川原市				H32	目標 実績	着手 着手	H29~32年度:用語や関係機関が発信する情報の基準見直しに伴うマニュアルの修正を実施		継続実施	継続して実施	
		つがる市				H32	目標 実績	着手 着手			継続実施		
		平川市				H32	目標 実績	着手 着手		H28年度より実施中	継続実施		
		藤崎町				H32	目標 実績	着手 着手			継続実施		
		板柳町				H32	目標 実績	着手 着手			継続実施	H30年度より検討開始	
		鶴田町				H32	目標 実績	着手 着手			継続実施	検討継続	
		中泊町				H32	目標 実績	着手 着手			継続実施	現行タイムラインの見直し予定	
		大鰐町				H32	目標 実績	着手 着手		H30年度:タイムライン作成 H31~32年度:ブラッシュアップ	着手	H30年度:タイムライン作成 H31~32年度:ブラッシュアップ	
		田舎館村				H32	目標 実績	着手 着手		現行のタイムラインの見直し	継続実施		
		タイムラインに基づく首長等も参加した実践的な訓練		河川砂防課			H32	目標 実績	着手 着手	タイムライン作成後、H31~H32、5~6月:実施予定			H29.12~H30.9月:十川、旧十川、松野木川、金木川、浪岡川、後長根川、平川、腰巻川でタイムラインを作成
				気象台		H32	目標 実績	着手 着手	H29~32の各5~6月依頼があれば協力する。		継続実施		
					青河国		H32	目標 実績	着手 着手	5月12日 洪水対応演習の実施		継続実施	4月20日 洪水対応演習を予定
	青森市					H29	目標 実績	着手 着手	-			タイムライン作成後に実施予定	
	弘前市					H32	目標 実績	着手 着手	H29.9~10月:実施済み(台風への対応に際して、タイムラインに基づいて対応)		継続実施	平成30年度市総合防災訓練において、水害を想定した訓練を実施予定	
	五所川原市					H32	目標 実績	着手 着手	H29.9月:市総合防災訓練の実施予定 H30~32年、各9~10月:実施予定		継続実施	H29.10.1市総合防災訓練実施 H30.10.7市総合防災訓練実施予定	
	つがる市					H30	目標 実績	着手 着手				未定	
	平川市					H32	目標 実績	着手 着手	H29.8に自主防災組織及び市職員を主体とした避難所運営訓練を実施		継続実施	H30.県総合防災訓練を実施予定	
	藤崎町					H32	目標 実績	着手 着手	H29~32.5~6月:実施		継続実施	H30~32.5~6月:実施予定	
	板柳町					H32	目標 実績	着手 着手	-		着手	H30~32の各6~9月、総合防災訓練を計画検討	
	鶴田町					H32	目標 実績	着手 着手	H29年度より実施		継続実施	検討継続	
	中泊町					H32	目標 実績	着手 着手	H29~32.5~6月:実施		継続実施	H30年度以降も継続的に実施予定	
	大鰐町					H32	目標 実績	着手 着手	H29~32年度:防災訓練で実施		継続実施	防災訓練で実施予定	
	田舎館村				H32	目標 実績	着手 着手	-		着手			
気象情報発信時の「危険度の色分け」や「警報級の現象」等の改善(水害時の情報入手のし易さをサポート)			気象台		H32	目標 実績	着手 着手	H29.7.7 実施済み、今後は周知・広報を継続実施					
夜間時の急激な水位上昇を想定した避難勧告・指示等のタイミングに関するルール作り・検証		河川砂防課			H30	目標 実績	着手 着手	H29.5月~H30.3月、H30.5月~H31.3月:実施予定	継続実施		H29ホットライン運用案の作成 H29.12~H30.9月:十川、旧十川、松野木川、金木川、浪岡川、後長根川、平川、腰巻川でタイムラインを作成		
			気象台		H32	目標 実績	着手 着手	H29.4月より依頼があれば協力する	継続実施				
				青河国		H32	目標 実績	着手 着手	-			未定	
	青森市				H32	目標 実績	着手 着手	現行の発令基準の検証		継続実施	現行の発令基準の検証の継続		
	五所川原市				-	目標 実績	着手 着手	-			未定		
	つがる市				H32	目標 実績	着手 着手	-			未定		
	鶴田町				H32	目標 実績	着手 着手	H29年度より実施		継続実施	検討継続		
	中泊町				H32	目標 実績	着手 着手			継続実施	現行マニュアルの見直し予定		
	大鰐町				H32	目標 実績	着手 着手	H29年度:ルール作り実施 H30~32:検証	継続実施		H30年度:ルール作り実施予定 H31~32:検証		

②発災時に人命と財産を守る水防活動及び排水活動						目標時期	H28	H29	取組内容	H30	取組内容	
具体なとりくみ		市町村	県	气象台	東北地整							
【より効率的な水防活動の実施及び水防体制の強化】	夜間時の急激な水位上昇を想定した水防団等への連絡体制の検討・構築	青森市				H32	目標 実績	着手	継続実施 継続実施	連絡体制構築済み	継続実施	連絡体制構築済み
		弘前市				H32	目標 実績	完了		完了		
		黒石市				H32	目標 実績	着手	継続実施 継続実施	連絡体制を再確認	継続実施	
		五所川原市				H32	目標 実績	着手	着手	-	着手	H30年度から定期的に連絡体制の再確認を実施予定
		つがる市				H32	目標 実績	着手	継続実施 継続実施	災害時の水防団へのメール配信を実施	継続実施	災害時の水防団へのメール配信を実施
		平川市				H32	目標 実績	着手	継続実施 継続実施	H29年度:実施中	継続実施	
		藤崎町				H32	目標 実績	着手	継続実施 継続実施		継続実施	
		板柳町				H32	目標 実績	着手	継続実施 継続実施		継続実施	
		鶴田町				H32	目標 実績	着手	継続実施 継続実施		継続実施	検討継続
		中泊町				H32	目標 実績	着手	継続実施 継続実施		継続実施	現行連絡体制の見直し予定
		大鰐町				H32	目標 実績	着手	着手		継続実施	
		田舎館村				H32	目標 実績	着手	着手			H31年度より実施予定
		西目屋村				H32	目標 実績	着手	継続実施 継続実施	H29~32.各3月:下旬開催の会議において検討・構築	継続実施	H31.3月下旬開催の会議にて検討・構築
		青森市				H32	目標 実績	着手	継続実施 継続実施	連絡体制構築済み(連絡網の作成、消防団車両・幹部へ無線機の配備)	継続実施	連絡体制構築済み(連絡網の作成、消防団車両・幹部へ無線機の配備)
	弘前市				H32	目標 実績	完了		完了			
	五所川原市				H32	目標 実績	着手	着手	H29年度から定期的に連絡体制の再確認を実施	継続実施	H30年度から定期的に連絡体制の再確認を実施予定	
	つがる市				H32	目標 実績	着手	継続実施 継続実施	災害時の水防団へのメール配信を実施	継続実施	災害時の水防団へのメール配信を実施	
	平川市				H32	目標 実績	着手	継続実施 継続実施	H29年度:実施中	継続実施		
	藤崎町				H32	目標 実績	着手	継続実施 継続実施		継続実施		
	板柳町				H32	目標 実績	着手	継続実施 継続実施		継続実施	定期的に無線機の点検	
	鶴田町				H32	目標 実績	着手	継続実施 継続実施		継続実施	検討継続	
	中泊町				H32	目標 実績	着手	継続実施 継続実施		継続実施	現行連絡体制の確認、見直し予定	
	大鰐町				H32	目標 実績	着手	継続実施 継続実施		継続実施		
	河川砂防課				H32	目標 実績	着手	継続実施	H29.7月:飯詰川、金木川の合同巡視を実施	継続実施	H30.5~6月:国が実施する重要水防箇所の合同巡視に参加及び H30.5~6月:十川、前田野目川、天神川、平川、腰巻川、引座川、六羽川、枇杷田川、大和沢川、前川の合同巡視を実施	
				青河国	H32	目標 実績	着手	継続実施 継続実施	H29.6月 共同点検の実施	継続実施	H29~32.各5~6月実施予定	
	青森市				H32	目標 実績	着手	着手	関係機関との共同点検実施	継続実施	H30~32.各5~6月:関係機関との共同点検予定	
	弘前市				H32	目標 実績	着手	継続実施 継続実施	H29.6月:重要水防合同巡視実施	継続実施	H30.6月:重要水防合同巡視実施	
	五所川原市				H32	目標 実績	着手	継続実施 継続実施	H29~32.各5~6月実施	継続実施	5~6月実施予定	
	つがる市				H32	目標 実績	着手	着手	重要水防箇所等の合同巡視に合わせて共同点検を実施	継続実施	重要水防箇所等の合同巡視に合わせて共同点検を実施	
	平川市				H32	目標 実績	着手	継続実施 継続実施	H29.6~9月:梅雨時期の河川巡視活動実施	継続実施		
	藤崎町				H32	目標 実績	着手	継続実施 継続実施	重要水防箇所等の合同巡視に合わせて共同点検を実施	継続実施	重要水防箇所等の合同巡視に合わせて共同点検を実施予定	
	板柳町				H32	目標 実績	着手	継続実施 継続実施	H29~32の各6月:重要水防箇所等の合同巡視に合わせて共同点検を実施	継続実施	H30~32の各6月:重要水防箇所等の合同巡視に合わせて共同点検を実施予定	
	鶴田町				H32	目標 実績	着手	継続実施 継続実施	H29~32.各5~6月実施	継続実施	H30~32.各5~6月実施予定	
中泊町				H32	目標 実績	着手	継続実施 継続実施	H29~32.各5~6月実施	継続実施	H30年度以降も継続的に実施予定		
大鰐町				-	目標 実績			-		未定		
田舎館村				H32	目標 実績	着手	継続実施 -	-	継続実施			

②発災時に人命と財産を守る水防活動及び排水活動						目標時期	H28	H29	取組内容	H30	取組内容	
具体なとりくみ		市町村	県	気象台	東北地整							
【より効率的な水防活動の実施及び水防体制の強化】	関係機関が連携した水防訓練の実施		河川砂防課			H30	目標実績 着手	継続実施 継続実施	H29~32の各5~6月:実施	継続実施	H30.5~6月:国が実施する水防工法訓練に参加	
				気象台		H32	目標実績 着手	継続実施 継続実施	H29~32の各4~6月:実施	継続実施		
					青河国	H32	目標実績 着手	継続実施 継続実施	H29.6月 水防訓練の実施	継続実施	H29~32の各5~6月:実施予定	
		青森市				H32	目標実績 着手	継続実施 継続実施	関係機関が連携した水防訓練を実施	継続実施	H30~32の各5~6月:関係機関が連携した水防訓練を実施予定	
		弘前市				H32	目標実績 着手	継続実施 継続実施	H29.6月:水防工法訓練実施	継続実施	H30.6月:水防工法訓練実施	
		黒石市				H32	目標実績 着手	継続実施 継続実施	-	継続実施	未定	
		五所川原市				H32	目標実績 着手	継続実施 継続実施	-	着手	H30~32の各4~6月:実施予定	
		つがる市				H32	目標実績 着手	継続実施 継続実施	-	着手	未定	
		平川市				H32	目標実績 着手	継続実施 継続実施	-	継続実施	H30.県総合防災訓練を実施予定 H31~32年未定	
		藤崎町				H32	目標実績 着手	継続実施 継続実施	H29~32.5~7月:防災訓練で実施	継続実施	H30~32.5~7月:実施予定	
		板柳町				H32	目標実績 着手	継続実施 継続実施	H29~32、各6~9月:合同水防訓練への参加	継続実施	水防工法訓練への参加を継続	
		鶴田町				H32	目標実績 着手	継続実施 継続実施	H29~32の各5~6月:実施	継続実施	H30~32の各5~6月:実施予定	
		中泊町				H32	目標実績 着手	継続実施 継続実施	H29~32、各6~9月:合同水防訓練への参加	継続実施	H30年度以降、合同水防訓練へ参加予定	
		大鰐町				H32	目標実績 着手	継続実施 継続実施	H29~32年度:各9月、防災訓練で実施	継続実施		
		田舎館村				H32	目標実績 着手	継続実施 継続実施	-	継続実施		
		西目屋村				H32	目標実績 着手	継続実施 継続実施	H29~32.6月:合同訓練への参加	継続実施	H30~32.6月:合同訓練への参加	
		水防活動の担い手となる水防協力団体の募集・指定を促進	青森市				H29	目標実績 着手	継続実施 継続実施	青森地域広域事務組合HPで消防団員募集の呼び掛けを実施	継続実施	青森地域広域事務組合HPで消防団員募集の呼び掛けを継続
			弘前市				H32	目標実績 着手	継続実施 継続実施	実施中(消防団協力事業所制度)	継続実施	実施中(消防団協力事業所制度)
	五所川原市					H32	目標実績 着手	継続実施 継続実施		継続実施		
	つがる市					H32	目標実績 着手	継続実施 継続実施	周知は行ったが実績は無し	継続実施	水防協力団体の募集等を継続して行っていく	
	平川市					H32	目標実績 着手	継続実施 継続実施	H29年度:実施中(消防協力事業所制度の活用)	継続実施		
	藤崎町					H32	目標実績 着手	継続実施 継続実施		継続実施		
	板柳町					H32	目標実績 着手	継続実施 継続実施	-	着手	H30年度より実施予定	
	鶴田町					H32	目標実績 着手	継続実施 継続実施		継続実施	検討継続	
	中泊町					H32	目標実績 着手	継続実施 継続実施		継続実施	H30年度以降も継続的に実施予定	
	大鰐町					H32	目標実績 着手	継続実施 継続実施		継続実施		
	協定業者等による水防実施体制の検討・構築		河川砂防課			H32	目標実績 着手	継続実施 継続実施	H29~32、各5~6月実施予定より実施	継続実施		
				青河国	H32	目標実績 着手	継続実施 継続実施	-	継続実施	未定		
		青森市				H32	目標実績 着手	継続実施 継続実施	応援協定により実施体制構築済み	継続実施	応援協定により実施体制構築済み	
		弘前市				H32	目標実績 着手	継続実施 継続実施	実施中(市建設協会等と応急復旧に係る災害協定を締結済み)	継続実施	実施中(市建設協会等と応急復旧に係る災害協定を締結済み)	
		五所川原市				H32	目標実績 着手	継続実施 継続実施	-	着手	協定業者等に対して市総合防災訓練への積極的な参加を依頼し、訓練後の振り返り等を通じて連携のあり方を検討予定。	
		つがる市				H32	目標実績 着手	継続実施 継続実施	-	着手	水防実施体制の構築に向け検討していく	
		平川市				H32	目標実績 着手	継続実施 継続実施	H29年度:実施中(市建設協会と応急復旧に係る災害協定を締結済み・被害調査/パトロールに係る覚書はH29.9に締結)	継続実施		
		藤崎町				H32	目標実績 着手	継続実施 継続実施		継続実施		
		板柳町				H32	目標実績 着手	継続実施 継続実施	-	着手	H30年度より実施予定	
		鶴田町				H32	目標実績 着手	継続実施 継続実施		継続実施		
中泊町					H32	目標実績 着手	継続実施 継続実施		継続実施	H30年度以降も継続的に実施予定		
大鰐町					H32	目標実績 着手	継続実施 継続実施	H29.10月:水防実施体制の検討継続	継続実施	H30.10月:水防実施体制の構築予定		

③水害に関する知識の向上と心構えの醸成						目標時期	H28	H29	取組内容	H30	取組内容		
具体なとりくみ		市町村	県	气象台	東北地整								
【防災教育や防災知識の普及】	水防災の事前準備に関する問い合わせ窓口の設置		河川砂防課			H30	完了	完了	完了	完了			
				气象台		H32	着手	継続実施					
					青河国	H28	着手		完了				
		青森市				H32	着手	継続実施	浪岡事務所総務課を問合せ窓口として設置済み	継続実施	浪岡事務所総務課を問合せ窓口として設置済み		
		五所川原市				-							
		鶴田町				H32	着手	継続実施		継続実施	検討継続		
【防災教育や防災知識の普及】	水防災に関する説明会等の開催		河川砂防課			H30	着手	継続実施	-		必要に応じて開催を検討		
				气象台		H32	着手	継続実施					
					青河国	H32	着手	継続実施	第3回協議会で説明	継続実施	第4回協議会で説明		
		青森市				H32	着手	継続実施	青森市総合防災訓練で実施	継続実施	H30青森市総合防災訓練で実施予定		
		五所川原市				-							
		平川市				H32	着手	継続実施	H29年度：自主防災組織説明会を開催	継続実施			
		鶴田町				H32	着手	継続実施	H29年度より実施予定	継続実施	検討継続		
		大鰐町				-					未定		
		教員を対象とした講習会の実施			气象台			H32	着手	継続実施			未定
						青河国	H32	着手	継続実施				未定
	青森市					H32	着手	継続実施	研修講座(管理職対象)を実施	継続実施	研修講座(管理職対象)を実施予定		
	弘前市					H32	着手	継続実施	H29.5~11月：実施中(防災教育の実施)	継続実施	H30.5~11月：実施予定(防災教育の実施)		
	五所川原市					-							
	平川市					-					未定		
	藤崎町					H32	着手			着手	H30年度より実施予定		
	板柳町					H32	着手			着手	H30年度より実施予定		
	中泊町					H32	着手			着手	H30~32年度中に実施予定		
	大鰐町					-					未定		
	【防災教育や防災知識の普及】	小・中学生を対象とした防災教育の実施		河川砂防課			H28	着手	継続実施	県内1小学校で川の防災安全教室を実施	継続実施	H28中泊町立小泊小学校・H29南部町立名久井小学校 H30七戸町立天間東小学校(予定)	
					气象台		H32	着手	継続実施				
						青河国	H32	着手	継続実施			小学校等での実施を予定	
						岩木統管	H32	着手	継続実施	浅瀬石川ダム(7月)、津軽ダム(10月)に実施	継続実施	ダム見学等の機会も利用して実施予定	
			青森市				H32	着手	継続実施	水防法に対応した避難計画、避難訓練を実施(女鹿沢小)	継続実施	水防法に対応した避難計画、避難訓練を実施予定	
			弘前市				H32	着手	継続実施	H29.5~11月：実施中(防災教育の実施)	継続実施	H30.5~11月：実施予定(防災教育の実施)	
			五所川原市				H32	着手			着手		
平川市						H32	着手				未定		
藤崎町						H32	着手			着手	H30年度より実施予定		
板柳町						H32	着手			着手	H30年度より実施予定		
中泊町						H32	着手	継続実施	H29年度以降も継続的に実施	継続実施	H30年度以降も継続的に実施予定		
大鰐町						H32	着手	継続実施	H29.10月：防災教育の実施	継続実施	H30~32各9月：防災教育の実施予定		
出前講座等を活用した講習会の実施				河川砂防課				H32	着手	継続実施	洪水お知らせメールにより登録者へ、水位、雨量等を情報提供	継続実施	洪水お知らせメールにより登録者へ、水位、雨量等を情報提供
				防災危機管理課				H32	着手	継続実施	防災に関する知識指南及び意識啓発 平成29年度：青森市、八戸市などで16回開催	継続実施	防災に関する知識指南及び意識啓発
					气象台			H32	着手	継続実施			
				青河国	H32	着手	継続実施				未定		
				岩木統管	H32	着手	継続実施	出前講座の対象校の調整を実施中	継続実施	出前講座の要望に応じた時期に実施			
	青森市				H32	着手	継続実施	出前講座の要望に応じて随時実施	継続実施	出前講座の要望に応じて随時実施			
	弘前市				H32	着手	継続実施	実施中(出前講座の実施)	継続実施	実施予定(出前講座の実施)			
	五所川原市				H32	着手	継続実施		継続実施				
		つがる市				H32	着手	継続実施	出前講座を実施	継続実施	出前講座を継続実施していく		



③水害に関する知識の向上と心構えの醸成						目標時期	H28	H29	取組内容	H30	取組内容		
具体なとりくみ		市町村	県	気象台	東北地整								
【防災教育や防災知識の普及】	プッシュ型の洪水予報等の情報発信	河川砂防課				H32	目標 実績	着手 着手	継続実施 継続実施	洪水お知らせメールにより登録者へ、水位、雨量等を情報提供	継続実施	洪水お知らせメールにより登録者へ、水位、雨量等を情報提供	
		青森市				-	目標 実績			-	着手	岩木川洪水情報の緊急速報メール配信予定	
		弘前市					H32	目標 実績		継続実施 継続実施	実施(プッシュ型で配信可能)	継続実施	実施(プッシュ型で配信可能) 緊急速報メールを活用したプッシュ型配信について、市広報誌5月1日号に掲載予定。
		五所川原市					-	目標 実績			-		
		つがる市					-	目標 実績			-		未定
		平川市					H32	目標 実績	着手	継続実施 継続実施	H29年度:実施中(プッシュ型で配信可能(防災無線、防災情報メール、ツイッター))	継続実施	
		藤崎町					H32	目標 実績	着手	継続実施 継続実施		継続実施	
		板柳町					H32	目標 実績	着手	継続実施 継続実施		継続実施	
		鶴田町					H32	目標 実績	着手	継続実施 継続実施		継続実施	検討継続
		中泊町					H32	目標 実績	着手	継続実施 継続実施		継続実施	H30年度以降も継続的に実施予定
【防災教育や防災知識の普及】	水位計やライブカメラの情報をリアルタイムで提供	河川砂防課				H32	目標 実績	着手 着手	継続実施 継続実施	青森県河川砂防情報提供システムにより、水位、雨量等を情報提供	継続実施	青森県河川砂防情報提供システムにより、水位、雨量等を情報提供	
					青河国	H32	目標 実績	着手 着手	継続実施 継続実施	水位・雨量等を情報提供	継続実施	水位・雨量等を情報提供	
【緊急排水計画(案)の作成及び排水訓練の実施】	排水機場・樋門・水門等の情報共有、浸水区域内の自然勾配を踏まえた排水の検討を行い、大規模水害を想定した緊急排水計画(案)を作成	河川砂防課				H32	目標 実績	着手 着手	継続実施 継続実施	H30年度:緊急排水計画の検討・作成 H31年度:計画に基づく訓練の実施(県内代表河川1箇所)	着手	H30.9~H31.3月:緊急排水計画の検討及び策定	
					青河国	H32	目標 実績	着手 着手	継続実施 継続実施	-		未定	
		青森市					H32	目標 実績	着手 着手	計画作成に係る情報・資料の提供	継続実施	計画作成に係る情報・資料の提供の継続	
		弘前市					H32	目標 実績		-		未定	
		五所川原市					H32	目標 実績		着手		着手	H30年度より、今後の協議会や幹事会等での議論を踏まえて時期や内容を検討予定
		つがる市					-	目標 実績					未定
		平川市					H32	目標 実績		着手		着手	H30年度より計画作成に係る情報収集
		藤崎町					H32	目標 実績		着手		着手	H30年度より実施予定
		板柳町					H32	目標 実績		着手		着手	H30年度より実施予定
		中泊町					H32	目標 実績			H30年度:水利組合との調整・検討 H31年度:緊急排水計画(案)を作成		H30年度以降、協議会や幹事会等での議論を踏まえて時期や内容を検討予定
	大鰐町					H32	目標 実績		着手 着手	H29年度:水利組合との調整・検討	継続実施	H30年度:緊急排水計画(案)を作成	
	田舎館村					H32	目標 実績			-			
	緊急排水計画(案)に基づく排水訓練の実施	河川砂防課					H32	目標 実績		着手	H31年度より実施予定		H31.4~H32.3:緊急排水計画の検討及び策定後、訓練実施箇所を決定
					青河国		H32	目標 実績		着手			未定
		青森市					H32	目標 実績					計画策定後に実施予定
		弘前市					H32	目標 実績					未定
		五所川原市					H32	目標 実績		着手		着手	H30年度より、今後の協議会や幹事会等での議論を踏まえて時期や内容を検討予定
		つがる市					-	目標 実績					未定
		平川市					H32	目標 実績		着手		着手	計画作成後より実施予定(時期未定)
		藤崎町					H32	目標 実績		着手		着手	H30年度より実施予定
板柳町						H32	目標 実績		着手		着手	H30年度より実施予定	
中泊町						H32	目標 実績			H31年度より実施予定		H30年度以降、協議会や幹事会等での議論を踏まえて時期や内容を検討予定	
大鰐町					-	目標 実績					未定		