

■ハード対策

①洪水を河川内で安全に流す対策 具体なとりくみ					目標時期	H29	H30	R1(H31)	R2	取組内容	R3	取組内容	備考
市町村	県	気象台	東北地整		目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	
平川広域河川改修【引座川、大和沢川】	河川砂防課				継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	R2.4~R3.3月:実施	継続実施	R3.4~R4.3月:実施	対策済
旧十川広域河川改修【旧十川】	河川砂防課				継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	R2.4~R3.3月:実施	継続実施	R3.4~R4.3月:実施	対策済
十川広域河川改修【十川】	河川砂防課				継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	R2.4~R3.3月:実施	継続実施	R3.4~R4.3月:実施	対策済
流下能力対策(堤防)整備【岩木川】			青河国	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	鶴田右岸地区等で実施	継続実施	鶴田右岸地区等で実施	
流下能力対策(河道掘削)整備【岩木川】			青河国	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	中流部の河道掘削を実施	継続実施	中流部の河道掘削を実施	
気候変動を考慮した河川整備計画の見直し			青河国	R3年度から順次開始	目標							今後検討	

②危機管理型ハード対策 具体なとりくみ					目標時期	H29	H30	R1(H31)	R2	取組内容	R3	取組内容	備考
市町村	県	気象台	東北地整		目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	
十川広域河川改修【十川】	河川砂防課				継続実施		着手	継続実施	継続実施	R2.4~R3.3月:実施	継続実施	R3.4~R4.3月:実施	対策済
旧十川広域河川改修【旧十川】	河川砂防課				継続実施		継続実施	継続実施	継続実施	R2.4~R3.3月:実施	継続実施	R3.4~R4.3月:実施	対策済
堤防天端の保護【岩木川】			青河国	R1(H31)	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	完了	車力・若宮地区で実施		完了	対策済
堤防天端の保護【平川】			青河国	H28						完了			
堤防法尻の強化【平川】			青河国	R2					着手 完了	平川左岸(大久保地区~藤崎地区)で浸透対策工事を実施		完了	対策済
堤防天端の保護【浅瀬石川】			青河国	H29						完了			
堤防強化の推進(浸水リスクが高いと想定される区間)	河川砂防課			R3年度から順次開始	目標						継続実施	R3.4~R4.3月:実施	
			青河国	R3年度から順次開始	目標						継続実施	鶴田右岸地区等で引堤により堤防整備	
堤防強化の推進(本川・支川の合流部)	河川砂防課			R3年度から順次開始	目標						継続実施	R3.4~R4.3月:実施	
			青河国	R3年度から順次開始	目標							今後検討	

③避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤等の整備 具体なとりくみ					目標時期	H29	H30	R1(H31)	R2	取組内容	R3	取組内容	備考
市町村	県	気象台	東北地整		目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	
防災行政無線の改良、防災ラジオ等の配布等	青森市				R2	継続実施	継続実施	完了					
	弘前市				R2	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続的に保守点検を実施	継続実施	継続的に保守点検を実施・防災行政無線アプリの運用	対策済
	五所川原市				R3		着手	着手	継続実施	金木地区、市浦地区に防災行政無線を整備	継続実施	金木地区、市浦地区に防災行政無線を整備	R3年度完成予定
	つがる市				R2	継続実施	完了			完了			
	藤崎町				R2	着手	継続実施	継続実施	完了	防災行政無線設備機能強化工事の実施		完了	対策済
	鶴田町				R2	継続実施	完了			完了			
	中泊町				R2	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	令和2年度以降も継続的に保守点検を実施	継続実施	令和3年度以降も継続的に保守点検を実施	対策済
	大鰐町				R1(H31)	継続実施	着手	完了					
水防活動を支援するための水防資機材等の配備	青森市				R2	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	水防資機材等の配備を継続			対策済
	弘前市				R2	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	水防資機材の購入・点検及び防災拠点へ防災資機材の配備を継続			対策済
	黒石市				R2	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	水防資機材等の確認及び補充			対策済
	五所川原市				R2	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施				対策済
	つがる市				H29	着手	継続実施	継続実施	継続実施	令和2年度も自主防災組織活動補助金交付を継続実施			対策済
	平川市				R2	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	R1(H31)年度以降も継続的に実施(備蓄土の更新・自主防災組織への防災倉庫設置支援等)			対策済
	藤崎町				R2	着手	継続実施	継続実施	継続実施	自主防災組織育成事業補助金を活用した資機材整備の継続実施			対策済
	板柳町				R2	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続的に資機材の整備を			対策済
	中泊町				R2	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	R2以降も継続的に整備			対策済
	西目屋村				R2	着手	継続実施	継続実施	継続実施	水防資機材等の確認及び補充			対策済
簡易水位計や量水標、CCTV カメラの設置	河川砂防課				R2	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	【河川監視用カメラ】R2.4~R3.3月:大峰川、加藤川、新土淵川、引座川、大和沢川、三ツ目内川、今泉川、薄市川、山田川、相内川 計10箇所	継続実施	水防資機材配備状況の確認・補充	対策済
			青河国	R2	継続実施					完了			適宜対応
浸水時における災害対応を継続するための施設の整備及び自家発電装置等の耐水化	青森市				R2	着手	継続実施	継続実施	継続実施	被害状況の検証を継続(必要に応じて整備を検討)	継続実施	被害状況の検証を継続(必要に応じて整備を検討)	
	弘前市				H28					完了			
	五所川原市				R3		着手	継続実施	継続実施	老朽化した金木総合支庁庁舎を建替え	完了		R3.5開庁
	つがる市				R2	完了				完了			
	平川市				R2	目標				R3年度:新庁舎建設に合わせて実施		R4年度:新庁舎建設に合わせて実施	対策済

岩木川等 取組方針 フォローアップ

R2, R3年度 詳細版

③避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤等の整備 具体などりくみ					目標時期	H29	H30	R1(H31)	R2	取組内容	R3	取組内容	備考
浸水時における災害対応を継続するための施設の整備及び自家発電装置等の耐水化	藤崎町				H30	継続実施 継続実施	継続実施 完了			完了			
	板柳町				R2	継続実施 着手	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	定期的な点検を実施	継続実施	定期的な点検を実施	対策済
	鶴田町				H30	継続実施 着手	継続実施 -	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続的に検討を行う		継続的に検討を行う	対策済
	中泊町				R2	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	R2以降も継続的に整備	継続実施	R3以降も継続的に整備	対策済
ダムからの放流情報等について下流市町村を含む情報の共有				岩木統管	R3	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	書面による開催を6月18日実施	継続実施	浅瀬石川ダム・津軽ダム放流通報連絡会の実施	対策済
ダム放流警報設備等の改良				岩木統管	R1~R3	継続実施	継続実施	着手 着手	継続実施 継続実施	浅瀬石川ダムの放流警報設備強化(指向性から無指向性へ更新(機器製造))完了	完了	浅瀬石川ダムの放流警報設備強化(指向性から無指向性へ更新(機器製造))完了	
ダム等の洪水調節機能の向上・確保の検討				岩木統管	継続実施	継続実施			継続実施 継続実施	堆砂測量を実施し、堆砂量の管理、把握をし、必要に応じて対策を検討する	継続実施	ダムの適切な維持管理・長寿命化の推進	
土砂災害、感染症、浸水対策を踏まえた避難所の再確認	青森市				R3年度から 順次開始						対策済	土砂災害等を踏まえた避難所指定の見直しを実施済	対策済
	弘前市				R3年度から 順次開始						着手	土砂災害、感染症、浸水対策を踏まえた避難所の再確認	
	黒石市				R3年度から 順次開始						着手	定期的に確認を行う。	
	五所川原市				R3年度から 順次開始						着手	再確認の実施	
	つがる市				R3年度から 順次開始						着手	継続的な避難所の見直しや確保を行う	
	平川市				R3年度から 順次開始								
	藤崎町				R3年度から 順次開始						着手	新型コロナウイルス感染症防止対策を講じた場合の各避難所の収容可能人員を把握	
	板柳町				R3年度から 順次開始						着手	指定避難所の再確認を実施	
	鶴田町				R7							必要に応じて更新	
	中泊町				R3年度から 順次開始						着手	現行マニュアル等の修正検討	
	大鰐町				R3年度から 順次開始						検討開始	平川洪水浸水想定区域、土砂災害警戒・特別警戒区域等を考慮し、町が指定している避難所を再検討する	
	田舎館村				R3年度から 順次開始						-	未定	
西目屋村				R3年度から 順次開始						着手	防災ハザードマップ作成に伴う施設の確認の実施		
高台等の緊急避難場所の整備の検討	黒石市				R3年度から 順次開始						未定		
	藤崎町				R3年度から 順次開始						着手	関係機関等と協議	
				青河国	R3年度から 順次開始						-	今後の検討	
市町村庁舎や災害拠点病院等の機能確保のための対策の充実	青森市				継続実施						未定	未定・今後検討	
	五所川原市				継続実施						継続実施	問題点等の洗い出しを実施	
	藤崎町				継続実施						着手	機能確保できているかどうかの点検等を実施	
	板柳町				継続実施				継続実施 継続実施	発電機等の定期的な点検	継続実施	発電機等の定期的な点検を継続	
	鶴田町				継続実施					検討継続		検討継続	
	大鰐町				継続実施						検討開始	庁舎の安全性の確保について、関係課と協議を重ねながら安全対策を図る	
既存ダムの洪水調節機能の強化				岩木統管	R1年度から 順次開始			着手 着手	継続実施 継続実施	治水協定の締結[R2年5月29日](河川・ダム・管理者と利水者)	継続実施	治水協定の締結により、必要に応じて事前放流を実施する	
				東農政	R2年度から 順次開始				着手	農業用利水ダムの洪水調節機能の検討、操作フロー、事前放流操作手順書作成	継続実施	2年度に作成した操作フロー、事前放流操作手順書について、施設管理者及び施設操作者等に対し説明	
排水施設(移動式含む)の増強等	青森市				R3年度から 順次開始						未定	未定・今後検討	
	弘前市				R3年度から 順次開始						着手	雨水貯留施設の長寿命化	
	黒石市				R3年度から 順次開始						未定		
	五所川原市				R3年度から 順次開始						着手	検討継続	
	つがる市				R3年度から 順次開始							未定	
	平川市				R3年度から 順次開始								
	藤崎町				R3年度から 順次開始						着手	関係機関等と協議	
	板柳町				R3年度から 順次開始							未定	
	鶴田町				R7							排水施設増強を検討	
	中泊町				R3年度から 順次開始						着手	検討を行い対応していく	
	大鰐町				R3年度から 順次開始						検討開始	洪水時の排水ポンプ等の必要性について、検討していく	
	田舎館村				R3年度から 順次開始						-	未定	
西目屋村				R3年度から 順次開始						着手	小型排水ポンプの購入		
災害時においても確実に情報提供が行えるシステムの構築				青河国	R3年度から 順次開始						-	今後の検討	
				河川砂防課	R3年度から 順次開始						継続実施	河川砂防情報提供システムにより、水位、雨量、河川監視カメラ映像を提供	
				青河国	R3年度から 順次開始						継続実施	「川の防災情報」ウェブサイトをR3.3月末に全面リニューアルしR3年度から川の情報をより分かりやすく、見つけやすく提供開始	

■ソフト対策

①住民の主体的で安全な避難行動を促すリスクコミュニケーション・地域を越えた避難誘導					目標時期	H29	H30	R1(H31)	R2	取組内容	R3	取組内容	備考	
具体なとりくみ	市町村	県	気象台	東北地整										
想定最大規模降雨による浸水想定区域図、氾濫シミュレーションの公表		河川砂防課			R1(H31)	目標 着手	継続実施 継続実施	継続実施 完了			完了			
				青河国	H28	目標 実績				完了				
まるごとまちごとハザードマップ整備・拡充	青森市				-	目標 実績				未定	未定	未定		
	弘前市				R2	目標 実績	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施	まるごとまちごとハザードマップ継続的な整備	継続実施	洪水時の想定浸水深がわかるような看板の設置	対策済	
	五所川原市				R3	目標 実績			着手 着手	指定避難所周辺にまるごとまちごとハザードマップ整備	継続実施	まるごとまちごとハザードマップの拡充	対策済	
	つがる市				R2	目標 実績				未定であるが近隣市町との情報交換等について検討していく		未定であるが近隣市町との情報交換等について検討していく	対策済	
	平川市				R2	目標 実績	着手 着手	継続実施 継続実施	継続実施	避難体制及び避難経路について検討実施	継続実施	避難体制及び避難経路について検討実施	対策済	
	藤崎町				R2	目標 実績	着手 着手	継続実施 継続実施	継続実施	看板設置場所等の検討	継続実施	まるごとまちごとハザードマップ整備についての検討	対策済	
	板柳町				R2	目標 実績	着手 着手	継続実施 継続実施	継続実施	想定最大規模に対応したハザードマップの作成・配布	継続実施	看板等の設置等について検討を継続	対策済	
	鶴田町				H29	目標 実績	着手 着手	継続実施 継続実施	継続実施	検討継続		検討継続	対策済	
	中泊町				R2	目標 実績	着手 着手	継続実施 継続実施	継続実施	R2年度以降も継続的に実施	継続実施	R3年度以降も継続的に実施予定	対策済	
	大鰐町				R2	目標 実績	着手 着手	継続実施 継続実施	継続実施	検討継続	継続実施	近隣市町村及び関係機関との情報共有を重ねながら、検討を継続する	対策済	
要配慮者利用施設の避難計画の作成及び訓練の促進	青森市				R2	目標 実績	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施	計画未作成施設に対する作成・訓練実施に向けたフォローアップを継続	継続実施	訓練実施に向けたフォローアップを継続	対策済	
	弘前市				R2	目標 実績	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施	浸水想定区域内にある要配慮者施設の再確認及び関係課と連携し計画作成・訓練実施に向けたフォローアップ			対策済	
	五所川原市				R3	目標 実績	着手 着手	継続実施 継続実施	継続実施	未策定の施設に計画策定を促す	継続実施	未策定の施設に計画策定を促す	対策済	
	つがる市				H30	目標 実績	着手 着手	継続実施 継続実施	継続実施	R2年度以降も継続実施	継続実施	R3年度以降も継続実施	対策済	
	平川市				R2	目標 実績	着手 着手	継続実施 継続実施	継続実施	施設が主体となった避難訓練を促進し併せて情報連携体制の強化を図る	継続実施	浸水想定区域内にある要配慮者施設へ対し避難確保計画の作成サポートを実施	対策済	
	藤崎町				R2	目標 実績	着手 着手	継続実施 継続実施	継続実施	各施設の避難計画作成及び訓練実施に向けたサポート実施	継続実施	避難確保計画作成・避難訓練実施有無の再確認及びフォローアップ	対策済	
	板柳町				R2	目標 実績	着手 着手	継続実施 継続実施	継続実施	未作成の施設等に対し、作成の助言等を継続的に実施	継続実施	未作成の施設等に対し、作成の助言等を継続的に実施	対策済	
	鶴田町				R1(H31)	目標 実績	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施	継続実施			未策定の施設に計画策定を促す	対策済
	中泊町				R2	目標 実績	着手 着手	着手 着手	着手	対象施設へ支援を実施	着手	対象施設へ支援を実施していく	対策済	
	大鰐町				R2	目標 実績	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施	訓練実施に向けたフォローアップ	継続実施	担当課と連携して、避難確保計画の作成や訓練実施に向けたフォローアップ	対策済	
	田舎館村				R2	目標 実績	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施	避難計画の作成及び周知	着手	避難計画の作成及び周知	対策済	
	わかりやすい洪水予報文への改良		河川砂防課	気象台		R2	目標 実績	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施	適宜対応	継続実施	適宜対応	対策済
			河川砂防課			H28	目標 実績				完了			
				青河国		R2	目標 実績	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施	適宜対応	継続実施	岩木川・平川下流の洪水予報について水位予測を現行の3時間先から6時間先まで拡大し、ホームページなどで公表	対策済
ダム下流部の浸水想定図等の作成		河川砂防課			R1年度から順次開始	目標 実績		着手 着手	継続実施	遠部ダム及び久吉ダム下流作成完了	継続実施	飯詰ダム下流作成予定		
			岩木統管		R2	目標 実績		着手 着手	完了	令和2年7月30日公表			対策済	
共助の仕組みの強化(福祉部局を含む関係機関による避難時の声かけや訓練)地域包括支援センターへのハザードマップ等の掲示	青森市				継続実施	目標 実績					継続実施	今年度公表されたハザードマップを配布予定		
	弘前市				継続実施	目標 実績					着手	福祉施設への「弘前市防災マップ」の啓発		
	黒石市				継続実施	目標 実績					完了	「黒石市防災マップ」を毎月配付済	対策済	
	五所川原市				継続実施	目標 実績					継続実施	訓練参加への依頼を検討		
	つがる市				継続実施	目標 実績					継続実施	関係機関との連携を検討		
	平川市				継続実施	目標 実績								
	藤崎町				継続実施	目標 実績					着手	担当課・関係機関等と協議		
	板柳町				継続実施	目標 実績			継続実施 継続実施	想定最大規模に対応したハザードマップを作成	継続実施	地域包括支援センター等へハザードマップの配布や掲示依頼		
	鶴田町				継続実施	目標 実績						共助に重点を置いた防災訓練を検討		
	中泊町				継続実施	目標 実績								
	大鰐町				継続実施	目標 実績			完了	大鰐町防災マップを作成、関係機関等に配布	継続実施	提供願いがあれば、その都度マップを提供する	対策済	
	田舎館村				継続実施	目標 実績					継続実施	地域包括支援センターへのハザードマップの掲示		
	西目屋村				継続実施	目標 実績					着手	防災ハザードマップの作成・周知		

■ソフト対策

①住民の主体的で安全な避難行動を促すリスクコミュニケーション・地域を越えた避難誘導					目標時期	H29	H30	R1(H31)	R2	取組内容	R3	取組内容	備考		
具体なとりくみ	市町村	県	気象台	東北地整											
【浸水想定区域図やハザードマップ等の作成・周知等】	想定最大規模降雨を外力とした浸水想定区域に基づくハザードマップの周知・啓発	青森市			R3年度から順次開始	目標実績					着手	今年度公表されたハザードマップを配布予定			
		弘前市			R3年度から順次開始	目標実績					着手	想定最大規模降雨を考慮した「弘前市防災マップ」の周知・啓発			
		黒石市			R3年度から順次開始	目標実績					完了	洪水ハザードマップも含めた「黒石市防災マップ」を毎月配付済み			
		五所川原市			R3年度から順次開始	目標実績					継続実施	福祉施設等への配布	毎月配布は実施済み		
		つがる市			R3年度から順次開始	目標実績					着手	最新のハザードマップを市内全戸へ配布する			
		平川市			R3年度から順次開始	目標実績									
		藤崎町			R3年度から順次開始	目標実績					着手	周知・啓発等について検討			
		板柳町			R3年度から順次開始	目標実績					着手	令和2年度に作成した想定最大規模に対応したハザードマップの更なる周知を図る			
		鶴田町			R3年度から順次開始	目標実績							ハザードマップの毎月配布により周知済み		
		中泊町			R3年度から順次開始	目標実績					着手	ハザードマップの対象地域への全戸配布			
	大鰐町			R3年度から順次開始	目標実績					着手	提供願いがあれば、その都度マップを提供する	対策済			
	田舎館村			R3年度から順次開始	目標実績					着手	洪水ハザードマップを村内全世帯に配布・HPに掲載				
	西目屋村			R3年度から順次開始	目標実績					着手	防災ハザードマップの作成・周知				
		河川砂防課			R3年度から順次開始	目標実績					継続実施	適宜対応			
		防災危機管理課			R3年度から順次開始	目標実績						市町村のハザードマップ作成作業に対し、助言等を行う			
	浸水想定区域が作成されていない支川等地域への情報提供体制の検討	青森市				R3年度から順次開始	目標実績					未定	未定・今後検討		
		弘前市				R3年度から順次開始	目標実績					着手	「弘前市防災マップ」を用いた過去の洪水範囲の周知と情報伝達の検討		
		黒石市				R3年度から順次開始	目標実績					完了	昨年度洪水浸水想定区域に指定された浅瀬石川に係るハザード情報も含む「黒石市防災マップ」を作成し、毎月配付済み		
		五所川原市				R3年度から順次開始	目標実績					着手	内容の検討		
		つがる市				R3年度から順次開始	目標実績					着手	検討開始		
平川市					R3年度から順次開始	目標実績									
藤崎町					R3年度から順次開始	目標実績					着手	情報提供体制について検証			
板柳町					R3年度から順次開始	目標実績					着手	速やかに情報提供できるよう、防災行政無線等の定期的な点検			
鶴田町					R7	目標実績							情報提供体制の検討を行う		
中泊町					R3年度から順次開始	目標実績					着手	R3年度から検討を行う			
大鰐町				R3年度から順次開始	目標実績					検討開始	県と連携のうえ検討していく。				
田舎館村				R3年度から順次開始	目標実績					着手	情報提供体制の検討				
西目屋村				R3年度から順次開始	目標実績					着手	防災ハザードマップ作成に伴い、非該当になる箇所について検討				
	河川砂防課				R3年度から順次開始	目標実績					継続実施	その他河川における浸水想定区域の作成に着手			
	防災危機管理課				R3年度から順次開始	目標実績					継続実施	災害時の情報伝達体制が確保できるかを確認し、課題がある場合、その対策を検討する			
		青河国			R3年度から順次開始	目標実績					継続実施	小規模河川の洪水浸水想定区域図作成に向けた自治体支援			
【広域避難の検討】	各自自治体の枠を超えた避難の必要性を検討し、広域避難に係る市町村間協定の締結等を検討	青森市			R2	目標実績	着手	継続実施	継続実施	近隣市町村との情報交換を継続	継続実施	近隣市町村との情報交換を継続	対策済		
		弘前市			-	目標実績	着手	継続実施	継続実施	近隣市町村との情報交換を継続	継続実施	近隣市町村との意見交換を継続	対策済		
		五所川原市				R3	目標実績		着手	継続実施	近隣市町村との情報交換を継続	継続実施	近隣市町村との情報交換を継続	対策済	
		つがる市				-	目標実績		着手	継続実施	未定であるが近隣市町村との情報交換等について検討していく		未定であるが近隣市町村との情報交換等について検討していく	対策済	
		鶴田町				R1(H31)	目標実績	着手	継続実施	継続実施	近隣市町村との情報交換を継続		近隣市町村との情報交換を継続	対策済	
			気象台				R2	目標実績	着手	継続実施	継続実施	市町村の計画策定の支援	継続実施	市町村の計画策定の支援	対策済
			河川砂防課				R2	目標実績	着手	継続実施	継続実施	適宜、市町村への支援	継続実施	適宜、市町村への支援	対策済
				青河国			R2	目標実績	継続実施	継続実施	継続実施	適宜対応	継続実施	適宜対応	対策済
		市町村の枠を超えた広域避難を考慮したハザードマップの作成・周知	青森市				R2	目標実績	着手	継続実施	継続実施	近隣市町村との情報交換を継続	継続実施	近隣市町村との情報交換を継続	対策済
			弘前市				R2	目標実績	着手	継続実施	継続実施	近隣市町村との情報交換を継続	継続実施	近隣市町村との意見交換を継続	対策済
	五所川原市					R3	目標実績		着手	継続実施	近隣市町村との情報交換を継続	継続実施	近隣市町村との情報交換を継続	対策済	
	つがる市					R2	目標実績		着手	継続実施	未定であるが近隣市町村との情報交換等について検討していく		未定であるが近隣市町村との情報交換等について検討していく		
	平川市					R2	目標実績	着手	着手	着手	近隣市町村との情報交換	継続実施	近隣市町村との情報交換	対策済	
	藤崎町					R2	目標実績	着手	継続実施	継続実施	近隣市町村との情報交換を継続	継続実施	近隣市町村との情報交換を継続	対策済	
	板柳町					R2	目標実績	着手	継続実施	継続実施	想定最大規模降雨に対応したハザードマップに更新	継続実施	近隣市町村との情報交換	対策済	
	鶴田町					R1(H31)	目標実績	継続実施	継続実施	継続実施	近隣市町村との情報交換を継続		近隣市町村との情報交換を継続	対策済	
	中泊町					R2	目標実績	着手			近隣市町村との情報交換を行い検討していく	着手	近隣市町村との情報交換を行い検討していく	対策済	
	大鰐町					-	目標実績				未定	未定	近隣市町村と情報共有のうえ対応を検討する		

①住民の主体的で安全な避難を促す日頃からのリスクコミュニケーション					目標時期	H29	H30	R1 (H31)	R2	取組内容	R3	取組内容	備考	
具体なとりくみ	市町村	県	気象台	東北地整										
避難指示等の発令に着目したタイムラインの作成及びブラッシュアップ	青森市				R3年度から順次開始	目標実績					継続実施	タイムライン作成済・必要に応じブラッシュアップを実施		
	弘前市				R3年度から順次開始	目標実績					着手	タイムラインのブラッシュアップ		
	五所川原市				R3年度から順次開始	目標実績					着手	タイムラインの見直しの検討		
	つがる市				R3年度から順次開始	目標実績					継続実施	必要に応じタイムラインのブラッシュアップを実施		
	平川市				R3年度から順次開始	目標実績								
	藤崎町				R3年度から順次開始	目標実績					着手	タイムライン作成について検討		
	板柳町				R3年度から順次開始	目標実績					着手	これまでのタイムラインの見直し等を検討		
	鶴田町				R7	目標実績							必要に応じて更新	
	中泊町				R3年度から順次開始	目標実績					着手	検討を行う		
	大鰐町				R3年度から順次開始	目標実績					検討開始	必要な情報を収集し、対応について検討する		
	田舎館村				R3年度から順次開始	目標実績					着手	タイムラインの作成・ブラッシュアップ		
			気象台			R3年度から順次開始	目標実績				着手	市町村のタイムライン作成及びブラッシュアップ支援		
		河川砂防課				R3年度から順次開始	目標実績				継続実施	作成済みのタイムラインについて、必要に応じて対応		
				青河国		R3年度から順次開始	目標実績				着手	必要に応じて更新検討		
	【避難指示等に着目したタイムライン等の作成】	青森市				継続実施	目標実績					今後検討	今後検討	
		弘前市				継続実施	目標実績					着手	ダムの洪水調節機能を踏まえたタイムラインへ更新するための調整	
		黒石市				継続実施	目標実績					着手	今後検討	
		五所川原市				継続実施	目標実績					着手	県や国と検討	
		つがる市				継続実施	目標実績					継続実施	必要に応じて調整	
		平川市				継続実施	目標実績							
藤崎町					継続実施	目標実績							タイムライン未作成のため	
板柳町					継続実施	目標実績			継続実施	検討を継続	継続実施	検討を継続		
鶴田町					R7	目標実績							必要に応じて更新	
中泊町					継続実施	目標実績								
大鰐町					継続実施	目標実績					継続実施	関係機関と連携のうえ対応する		
田舎館村					継続実施	目標実績					継続実施	タイムライン更新の検討		
西目屋村					継続実施	目標実績						未定		
		河川砂防課				継続実施	目標実績				継続実施	適宜対応		
				青河国		継続実施	目標実績				継続実施	適宜対応		
タイムラインに基づく首長及び住民等も参加した実践的な訓練	青森市				H29	目標実績		着手	継続実施	総合防災訓練で実施	継続実施	総合防災訓練で実施	対策済	
	弘前市				R2	目標実績	継続実施	継続実施	継続実施	総合防災訓練の実施	継続実施	総合防災訓練の実施	対策済	
	五所川原市				R3	目標実績	着手	継続実施	継続実施	避難及び避難所設営訓練の実施	継続実施	県総合防災訓練実施(主会場)、市災害対策図上訓練実施	対策済	
	つがる市				H30	目標実績				未定		未定		
	平川市				R2	目標実績	継続実施	継続実施	継続実施	防災訓練の実施	継続実施	防災訓練の実施	対策済	
	藤崎町				R2	目標実績	継続実施	継続実施	継続実施	タイムライン作成後に実施	継続実施	タイムライン作成後に実施	対策済	
	板柳町				R2	目標実績	着手	着手	着手	総合防災訓練を計画検討	着手	防災訓練を計画検討	対策済	
	鶴田町				R2	目標実績	着手	継続実施	継続実施	防災計画の見直し検討	継続実施	総合防災訓練を計画検討	対策済	
	中泊町				R2	目標実績	継続実施	継続実施	継続実施	R2年度以降も継続的に実施	継続実施	R3年度以降も継続的に実施	対策済	
	大鰐町				R2	目標実績	着手	着手	継続実施	防災訓練で実施	継続実施	防災訓練で実施	対策済	
	田舎館村				R2	目標実績	着手	着手	着手	水害を想定した訓練は未実施	継続実施	未定	対策済	
			気象台			R2	目標実績	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	依頼があれば協力	対策済
		河川砂防課				継続実施	目標実績	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	出水期前に訓練	対策済
				青河国		R2	目標実績	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	5月15日 洪水対応演習を実施	対策済
				岩木統管		R2	目標実績	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	5月15日 洪水対応演習実施	対策済
気象情報発信時の「危険度の色分け」や「警報級の現象」等の改善(水害時の情報入手のしやすさをサポート)			気象台		R2	目標実績	継続実施	継続実施	継続実施	実施済み、周知・広報を継続実施	継続実施	実施済み、周知・広報を継続実施	対策済	
						実績	継続実施	継続実施	継続実施					

①住民の主体的で安全な避難を促す日頃からのリスクコミュニケーション						目標時期	H29	H30	R1(H31)	R2	取組内容	R3	取組内容	備考	
具体などりくみ	市町村	県	気象台	東北地整											
夜間時の急激な水位上昇を想定した避難指示等のタイミングに関する勉強会および訓練の実施	青森市				R2	目標 実績	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施	現行の発令基準の検証の継続	継続実施	現行の発令基準の検証の継続	対策済	
	弘前市				-	目標 実績						着手	急激な水位上昇を想定した避難指示等のタイミングに関する訓練の実施		
	黒石市				-	目標 実績									
	五所川原市				R3	目標 実績		着手	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施		継続実施	必要に応じ発令基準やマニュアルの見直しを実施	対策済	
	つがる市				R2	目標 実績		着手	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	自主防災組織の取り組み強化	継続実施	自主防災組織の取り組み強化	対策済	
	平川市				-	目標 実績									
	藤崎町				-	目標 実績								タイムライン未作成のため	
	板柳町				-	目標 実績							着手	マニュアルの見直し検討	
	鶴田町				R2	目標 実績	着手 着手	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施				必要に応じ見直し検討	対策済
	中泊町				R2	目標 実績	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	現行マニュアルの見直し	継続実施	現行マニュアルの見直し	対策済	
	大鰐町				R2	目標 実績	着手 着手	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施	防災に関する各種研修を通して訓練方法等を検討	継続実施	マニュアル等の見直しを実施	対策済	
	田舎館村				-	目標 実績							-	未定	
	西目屋村				-	目標 実績									
				気象台		R2	目標 実績	着手 着手	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施	自治体からの支援要請があれば適宜対応	継続実施	自治体から支援要請があれば適宜対応	対策済
		河川砂防課				H30	目標 実績	着手 着手	継続実施 完了			完了			
					青河国	R2	目標 実績	着手 着手	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施	自治体から支援要請があれば適宜対応	継続実施	自治体から支援要請があれば適宜対応	対策済
	【避難指示等に着目したタイムライン等の作成】			気象台		継続実施	目標 実績							未定	
			河川砂防課			継続実施	目標 実績							着手	警戒レベルの統一化に対応したシステム更新
				青河国		継続実施	目標 実績							継続実施	避難勧告廃止による避難指示一本化への対応
				岩木統管		継続実施	目標 実績							継続実施	放流通報連絡会で通報内容の周知 洪水予測を実施し、必要に応じてホットラインにより情報提供
浸水想定区域に応じた水害版BCPの検討	青森市				R3年度から 順次開始	目標 実績							未定	未定	
	弘前市				R3年度から 順次開始	目標 実績							着手	浸水想定区域に応じた水害版BCPの検討	
	黒石市				R3年度から 順次開始	目標 実績							未定		
	五所川原市				R3年度から 順次開始	目標 実績							着手	水害版BCPの検討	
	つがる市				R3年度から 順次開始	目標 実績							着手	検討開始	
	平川市				R3年度から 順次開始	目標 実績							着手	水害版BCPについて協議	
	藤崎町				R3年度から 順次開始	目標 実績							着手	令和2年度に大規模災害(水害含む)BCPを作成した。必要に応じ見直し 検討	
	板柳町				R3年度から 順次開始	目標 実績							着手	BCP作成済み、必要に応じて見直し	
	鶴田町				R3年度から 順次開始	目標 実績							着手	業務の選定・検討	
	中泊町				R3年度から 順次開始	目標 実績							検討開始	現行のBCPを基に検討する	
	大鰐町				R3年度から 順次開始	目標 実績							-	未定	
	田舎館村				R3年度から 順次開始	目標 実績							着手	防災ハザードマップ作成に伴い今後検討する	
西目屋村				R3年度から 順次開始	目標 実績										
②発災時に人命と財産を守る水防活動及び排水活動						目標時期	H29	H30	R1(H31)	R2	取組内容	R3	取組内容	備考	
具体などりくみ	市町村	県	気象台	東北地整											
夜間時の急激な水位上昇を想定した水防団等への連絡体制の検討・構築	青森市				R2	目標 実績	継続実施 継続実施				完了				
	弘前市				R2	目標 実績					完了				
	黒石市				R2	目標 実績	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施	連絡体制を引き続き再確認	継続実施		対策済	
	五所川原市				R3	目標 実績	着手 着手	着手 着手	継続実施 継続実施	継続実施	定期的に連絡体制を確認	継続実施	定期的に連絡体制を確認	対策済	
	つがる市				R2	目標 実績	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施	災害時の水防団へのメール配信を実施	継続実施	災害時の水防団へのメール配信を実施	対策済	
	平川市				R2	目標 実績	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施	定期的に連絡体制を再確認し、警戒態勢に備える	継続実施	定期的に連絡体制を再確認し、警戒態勢に備える	対策済	
	藤崎町				R2	目標 実績	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施	連絡体制の確立及び定期的な確認	継続実施	定期的に連絡体制を確認	対策済	
	板柳町				R2	目標 実績	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施	定期的に連絡体制を確認	継続実施	定期的に連絡体制を確認	対策済	
	鶴田町				R2	目標 実績	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施	定期的に連絡体制を確認	継続実施	定期的に連絡体制を確認	対策済	
	中泊町				R2	目標 実績	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施	現行連絡体制の見直し	継続実施	連絡体制の強化	対策済	
	大鰐町				R2	目標 実績	着手 着手	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施	連携の強化	継続実施	連携の強化	対策済	
	田舎館村				R2	目標 実績			着手 着手	継続実施	連絡体制の確立・定期的な確認	継続実施	連絡体制の確立・定期的な確認	対策済	
	西目屋村				R2	目標 実績	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施	令和2年3月下旬開催の会議にて検討・構築(毎年度検討の実施)	継続実施	令和3年3月下旬開催の会議にて検討・構築(毎年度検討の実施)	対策済	

岩木川等 取組方針 フォローアップ

R2, R3年度 詳細版

②発災時に人命と財産を守る水防活動及び排水活動					目標時期	H29	H30	R1(H31)	R2	取組内容	R3	取組内容	備考	
具体などりくみ	市町村	県	気象台	東北地整										
水防団同士の連絡体制の確保	青森市				R2	目標 継続実施 実績 継続実施				完了				
	弘前市				R2	目標 継続実施 実績 継続実施				完了				
	五所川原市				R2	目標 着手 実績 継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	定期的に確認			対策済	
	つがる市				R2	目標 継続実施 実績 継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	災害時の水防団へのメール配信を実施			対策済	
	平川市				R2	目標 継続実施 実績 継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	定期的に連絡体制を再確認し、警戒態勢に備える			対策済	
	藤崎町				R2	目標 継続実施 実績 継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	連絡体制の確立及び定期的な確認			対策済	
	板柳町				R2	目標 継続実施 実績 継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	定期的に無線機の点検			対策済	
	鶴田町				R2	目標 継続実施 実績 継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	定期的に確認			対策済	
	中泊町				R2	目標 継続実施 実績 継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	現行連絡体制の確認、見直し			対策済	
	大鰐町				R2	目標 継続実施 実績 継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	定期的な連絡体制の再確認			対策済	
	水防団や地域住民が参加する「洪水に対するリスクが高い区間」の共同点検	青森市				R2	目標 着手 実績 継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	新型コロナウイルス感染症の影響によりR2未定			対策済
		弘前市				R2	目標 継続実施 実績 継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	重要水防合同巡視実施			対策済
		五所川原市				R2	目標 継続実施 実績 継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	実施			対策済
		つがる市				R2	目標 着手 実績 継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	重要水防箇所等の合同巡視に合わせて共同点検を実施			対策済
平川市					R2	目標 継続実施 実績 継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	出水期に水防団による巡視活動を実施			対策済	
藤崎町					R2	目標 継続実施 実績 継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	重要水防箇所等の合同巡視に合わせて共同点検を実施			対策済	
板柳町					R2	目標 継続実施 実績 継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	重要水防箇所の合同巡視に合わせて協同点検を実施			対策済	
鶴田町					R2	目標 継続実施 実績 継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	重要水防箇所の合同巡視に合わせて協同点検を実施			対策済	
中泊町					R2	目標 継続実施 実績 継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	R2年度以降も継続的に実施			対策済	
大鰐町					R2	目標 継続実施 実績 継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	水防団の、出水期における巡視活動			対策済	
田舎館村					R2	目標 継続実施 実績 継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	合同巡視の実施			対策済	
		河川砂防課				R2	目標 継続実施 実績 継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	R2.5°6月:国が実施する重要水防箇所の合同巡視に参加及びR2.5°6月:平川外24河川の合同巡視を実施	継続実施	R3.6°7月:国が実施する重要水防箇所の合同巡視に参加及びR3.6°7月:山田川外の合同巡視を実施	対策済
				青河国		R2	目標 継続実施 実績 継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	R2.5°6月に重要水防箇所の合同巡視実施予定していたが新型コロナウイルス感染症の影響により未実施	継続実施	R3.6°7月に重要水防箇所の合同巡視実施	対策済
【より効果的な水防活動の実施及び水防体制の強化】		青森市				R2	目標 継続実施 実績 継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	新型コロナウイルス感染症の影響によりR2未定			対策済
	弘前市				R2	目標 継続実施 実績 継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	水防工法訓練実施			対策済	
	黒石市				R2	目標 着手 実績 継続実施	着手	継続実施	継続実施	新型コロナウイルス感染症の影響によりR2未定	継続実施	新型コロナウイルス感染症の状況を見極めて実施	対策済	
	五所川原市				R2	目標 着手 実績 継続実施	着手	着手	継続実施	実施			対策済	
	つがる市				R2	目標 着手 実績 継続実施	着手	継続実施	継続実施	岩木川避難訓練、国が実施する水防工法訓練に参加			対策済	
	平川市				R2	目標 継続実施 実績 継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	防災訓練を実施			対策済	
	藤崎町				R2	目標 継続実施 実績 継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	町防災訓練において水防工法訓練を実施			対策済	
	板柳町				R2	目標 着手 実績 継続実施	着手	継続実施	継続実施	水防工法訓練への参加			対策済	
	鶴田町				R2	目標 継続実施 実績 継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	国が実施する水防工法訓練に参加			対策済	
	中泊町				R2	目標 着手 実績 継続実施	着手	継続実施	継続実施	R2年度以降、合同水防訓練へ参加			対策済	
	大鰐町				R2	目標 継続実施 実績 継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	水防工法訓練を実施			対策済	
	田舎館村				R2	目標 継続実施 実績 継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	水防工法訓練を実施			対策済	
	西目屋村				R2	目標 着手 実績 継続実施	着手	継続実施	継続実施	R2年7.8月実施			対策済	
				気象台		R2	目標 継続実施 実績 継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	5月15日 洪水対応演習を実施	継続実施	新型コロナウイルス感染症の状況を見極めて実施	対策済
	河川砂防課				R2	目標 継続実施 実績 継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	R2.5°6月:国が実施する水防工法訓練に参加	継続実施	国が実施する水防工法訓練に参加	対策済	
			青河国		R2	目標 継続実施 実績 継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	R2.5°6月に水防工法訓練を予定していたが新型コロナウイルス感染症の影響により未実施	継続実施	新型コロナウイルス感染症の状況を見極めて水防工法訓練を実施	対策済	
水防活動の担い手となる水防協力団体の募集・指定を促進	青森市				H29	目標 継続実施 実績 継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	青森地域広域事務組合HPで消防団員募集の呼び掛けを継続			対策済	
	弘前市				R2	目標 継続実施 実績 継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	実施継続			対策済	
	五所川原市				R2	目標 継続実施 実績 継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	年間を通じて継続実施			対策済	
	つがる市				R2	目標 着手 実績 継続実施	着手	継続実施	継続実施	水防協力団体の募集等を継続			対策済	
	平川市				R2	目標 継続実施 実績 継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	水防協力団体の募集等を継続し実施			対策済	
	藤崎町				R2	目標 継続実施 実績 継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	消防団協力事業所制度の継続活用			対策済	
	板柳町				R2	目標 着手 実績 継続実施	着手	継続実施	継続実施	水防実施体制を継続			対策済	
	鶴田町				R2	目標 継続実施 実績 継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	水防協力団体の募集等を継続し実施			対策済	
	中泊町				R2	目標 継続実施 実績 継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	R1(H31)年度以降も継続的に実施			対策済	
	大鰐町				R2	目標 継続実施 実績 継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	水防実施体制を継続			対策済	

岩木川等 取組方針 フォローアップ

R2, R3年度 詳細版

②発災時に人命と財産を守る水防活動及び排水活動						目標時期	H29	H30	R1(H31)	R2	取組内容	R3	取組内容	備考		
具体なとりくみ	市町村	県	気象台	東北地整												
【より効果的な水防活動の実施及び水防体制の強化】	協業者等による水防実施体制の検討・構築	青森市				R2	目標 継続実施 実績 継続実施	目標 継続実施 実績 継続実施	目標 継続実施 実績 継続実施	目標 継続実施 実績 継続実施	応援協定により実施体制構築済み	継続実施	応援協定により実施体制構築済み	対策済		
		弘前市				R2	目標 継続実施 実績 継続実施	目標 継続実施 実績 継続実施	目標 継続実施 実績 継続実施	目標 継続実施 実績 継続実施	実施継続(市建設協会等と応急復旧に係る災害協定を締結済み)	継続実施	実施継続(市建設協会等と応急復旧に係る災害協定を締結済み)	対策済		
		五所川原市				R3	目標 着手 実績 -	目標 着手 実績 -	目標 着手 実績 -	目標 着手 実績 -			継続実施	協定業者による水防体制の継続と新規協定事業者の検討	対策済	
		つがる市				R2	目標 着手 実績 -	目標 着手 実績 -	目標 着手 実績 -	目標 着手 実績 -	継続実施	水防実施体制の構築に向けて検討	継続実施	水防実施体制の構築に向けて検討	対策済	
		平川市				R2	目標 継続実施 実績 継続実施	目標 継続実施 実績 継続実施	目標 継続実施 実績 継続実施	目標 継続実施 実績 継続実施	継続実施	協定業者との連絡体制を再確認し、警戒態勢に備える	継続実施	協定業者との連絡体制を再確認し、警戒態勢に備える	対策済	
		藤崎町				R2	目標 継続実施 実績 継続実施	目標 継続実施 実績 継続実施	目標 継続実施 実績 継続実施	目標 継続実施 実績 継続実施	継続実施	町建設協会(災害協定締結)の町防災訓練への参加等を通じた協力体制の確認	継続実施	協定業者等に対して防災訓練への参加を依頼し、水防実施体制を検証	対策済	
		板柳町				R2	目標 着手 実績 -	目標 着手 実績 -	目標 着手 実績 -	目標 着手 実績 -	継続実施	検討を継続実施	継続実施	検討を継続実施	対策済	
		鶴田町				R2	目標 着手 実績 -	目標 着手 実績 -	目標 着手 実績 -	目標 着手 実績 -	継続実施	協定業者等による水防実施体制の検討	継続実施	協定業者等による水防実施体制の検討	対策済	
		中泊町				R2	目標 継続実施 実績 継続実施	目標 継続実施 実績 継続実施	目標 継続実施 実績 継続実施	目標 継続実施 実績 継続実施	継続実施	R2年度以降も継続的に実施	継続実施	R3年度以降も継続的に実施	対策済	
		大鰐町				R2	目標 着手 実績 -	目標 着手 実績 -	目標 着手 実績 -	目標 着手 実績 -	継続実施	水防団、町、町業者と水防実施体制の構築継続の実施	継続実施	水防団、町、町業者と水防実施体制の構築継続の実施	対策済	
		河川砂防課				継続実施	目標 着手 実績 -	目標 着手 実績 -	目標 着手 実績 -	目標 着手 実績 -		継続実施	協定業者等による水防実施体制の継続	継続実施	協定業者等による水防実施体制の継続	対策済
					青河国	R2	目標 着手 実績 -	目標 着手 実績 -	目標 着手 実績 -	目標 着手 実績 -		継続実施	協定業者等による水防実施体制の継続	継続実施	協定業者等による水防実施体制の継続	対策済
		水防団員募集広報の充実	平川市				継続実施	目標 実績 -								
		河川管理施設等の防災施設の機能に関する情報提供の充実		河川砂防課			継続実施	目標 実績 -					継続実施	国が実施する重要水防箇所の合同巡視に参加		
						青河国	継続実施	目標 実績 -			継続実施	重要水防箇所合同巡視にて河川防災ステーション等の施設案内を実施予定していたが新型コロナウイルス感染症の影響により未実施	継続実施	R3.6~7月の重要水防箇所合同巡視にて河川防災ステーション等の施設案内を実施		
		流域内の企業等における危険物質等の流出可能性の把握と必要に応じた防止対策措置指導	青森市				R3年度から順次開始	目標 実績 -					今後検討	関係部署と連携し、今後検討		
			弘前市				R3年度から順次開始	目標 実績 -					着手	流域内の企業等における危険物質等の流出可能性の把握		
			黒石市				R3年度から順次開始	目標 実績 -					未定			
			五所川原市				R3年度から順次開始	目標 実績 -					着手	検討開始		
			つがる市				R3年度から順次開始	目標 実績 -					着手	防止対策措置指導に向けての現状把握		
		平川市				R3年度から順次開始	目標 実績 -					着手	消防機関と連携し情報共有をはかる			
		藤崎町				R3年度から順次開始	目標 実績 -					着手	立ち入り検査等で指導			
		板柳町				R3年度から順次開始	目標 実績 -					着手	現状の把握・庁内での連携検討			
		鶴田町				R7	目標 実績 -					着手	対応策について検討する			
		中泊町				R3年度から順次開始	目標 実績 -					着手	未定			
		大鰐町				R3年度から順次開始	目標 実績 -					着手				
		田舎館村				R3年度から順次開始	目標 実績 -					着手				
		西目屋村				R3年度から順次開始	目標 実績 -					着手				
			防災危機管理課			R3年度から順次開始	目標 実績 -					着手	関係市町村の対応支援			
					青河国	R3年度から順次開始	目標 実績 -					着手				
【緊急排水計画(案)の作成及び排水訓練の実施】	排水機場・樋門・水門等の情報共有、浸水区域内の自然勾配を踏まえた排水の検討を行い、大規模水害を想定した緊急排水計画(案)を作成	青森市				R2	目標 着手 実績 -	継続実施	継続実施	継続実施	計画作成に係る情報・資料の提供の継続	継続実施	計画作成に係る情報収集・資料の提供の継続	対策済		
		弘前市				R2	目標 着手 実績 -	継続実施	着手	継続実施	計画作成に係る情報収集	継続実施	計画作成に係る情報収集	対策済		
		五所川原市				R3	目標 着手 実績 -	着手	着手	着手	情報収集の継続	継続実施	今後の協議会や幹事会等での議論を踏まえて時期や内容を検討	対策済		
		つがる市				-	目標 実績 -				未定	未定	未定			
		平川市				R2	目標 着手 実績 -	着手	着手	継続実施	継続実施	未定	未定	対策済		
		藤崎町				R2	目標 着手 実績 -	着手	着手	着手	未定	未定	着手	緊急排水計画について検討	対策済	
		板柳町				R2	目標 着手 実績 -	着手	着手	着手	継続実施	検討開始	継続実施	検討継続	対策済	
		中泊町				R2	目標 着手 実績 -	着手	着手	着手	継続実施	検討実施	着手	検討実施	対策済	
		大鰐町				R2	目標 着手 実績 -	着手	着手	着手	継続実施	検討開始	未定	未定	対策済	
		田舎館村				R2	目標 着手 実績 -	着手	着手	着手	継続実施	着手	着手	検討	対策済	
			河川砂防課				R2	目標 着手 実績 -	着手	継続実施	継続実施	緊急排水計画の検討及び策定	継続実施	緊急排水計画の検討	対策済	
						青河国	R2	目標 着手 実績 -	継続実施	継続実施	継続実施	緊急排水計画の検討及び策定	継続実施	緊急排水計画の検討	対策済	

岩木川等 取組方針 フォローアップ

R2, R3年度 詳細版

②発災時に人命と財産を守る水防活動及び排水活動						目標時期	H29	H30	R1(H31)	R2	取組内容	R3	取組内容	備考
具体などりくみ	市町村	県	気象台	東北地整	目標時期	H29	H30	R1(H31)	R2	取組内容	R3	取組内容	備考	
【緊急排水計画(案)の作成及び排水訓練の実施】	青森市				R2	目標 実績			着手	計画策定後に実施	継続実施	計画策定後に実施(時期未定)	対策済	
	弘前市				R2	目標 実績			着手	計画作成後より実施(時期未定)	着手	計画作成後より実施(時期未定)	対策済	
	五所川原市				R3	目標 実績			着手	計画策定後実施	着手	計画策定後実施	対策済	
	つがる市				-	目標 実績				未定		未定		
	平川市				R2	目標 実績	着手			着手	計画作成後より実施(時期未定)	着手	計画作成後より実施(時期未定)	対策済
	藤崎町				R2	目標 実績	着手	着手	着手		未定		緊急排水計画未作成のため	
	板柳町				R2	目標 実績	着手	着手	着手	着手	検討を継続実施	着手	検討を継続実施	対策済
	中泊町				R2	目標 実績			着手	着手	検討していく	着手	検討する	対策済
	大鰐町				-	目標 実績					未定	未定	未定	
	河川砂防課				R2	目標 実績			着手	着手	緊急排水計画に基づく排水訓練計画の検討	継続実施	緊急排水計画に基づく排水訓練計画の検討	対策済
				青河国	R2	目標 実績			着手	着手	緊急排水計画に基づく排水訓練計画の検討	継続実施	緊急排水計画に基づく排水訓練計画の検討	対策済
③水害に関する知識の向上と心構えの醸成						目標時期	H29	H30	R1(H31)	R2	取組内容	R3	取組内容	備考
具体などりくみ	市町村	県	気象台	東北地整	目標時期	H29	H30	R1(H31)	R2	取組内容	R3	取組内容	備考	
【防災教育や防災知識の普及】	水防災の事前準備に関する問い合わせ窓口の設置	青森市			R2	目標 実績	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	浪岡事務所総務課を問合せ窓口として設置済み	継続実施	浪岡振興部総務課を問合せ窓口として継続実施	対策済
		五所川原市			R3	目標 実績			着手	継続実施	防災管理課を窓口として継続実施	継続実施	防災管理課を窓口として継続実施	対策済
		鶴田町			R2	目標 実績	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	防災担当が対応		防災担当が対応	対策済
				気象台	R2	目標 実績	継続実施				完了			
		河川砂防課			H30	目標 実績					完了			
				青河国	H28	目標 実績					完了			
	水防災に関する説明会等の開催	青森市			R2	目標 実績	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	新型コロナウイルス感染症の影響によりR2未定			対策済
		五所川原市			R2	目標 実績		着手	継続実施	継続実施	継続して実施			対策済
		鶴田町			R2	目標 実績	着手	継続実施	継続実施	継続実施	青森河川国道事務所の出前講座を利用して福祉事務所向けの研修会開催			対策済
		大鰐町			-	目標 実績					未定			
			気象台	R2	目標 実績	継続実施		継続実施	継続実施	必要に応じて実施	継続実施	必要に応じて実施	対策済	
	河川砂防課			H30	目標 実績	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	必要に応じて実施	継続実施	必要に応じて実施	対策済	
			青河国	R2	目標 実績	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	第6・7回協議会で説明	継続実施	第8回協議会で説明	対策済	
教員を対象とした講習会の実施	青森市			R2	目標 実績	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	新型コロナウイルス感染症の影響によりR2中止	継続実施	全ての小・中学校教員を対象に、オンラインでの講義を実施	対策済	
	弘前市			R2	目標 実績	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	実施	継続実施	防災教育を活用した防災知識の啓発	対策済	
	五所川原市			R3	目標 実績				着手	検討していく	着手	未定	対策済	
	平川市			R2	目標 実績					未定		未定	対策済	
	藤崎町			R2	目標 実績	着手	着手	着手	継続実施	防災組織体験研修会の実施	継続実施	講習会の検討	対策済	
	板柳町			R2	目標 実績	着手	着手	着手	着手	検討を継続実施	着手	検討を継続実施	対策済	
	中泊町			R2	目標 実績		着手			R3年度以降再検討していく	着手	検討していく		
	大鰐町			-	目標 実績					未定	未定	未定		
			気象台	R2	目標 実績	継続実施				未定	継続実施	未定	対策済	
			青河国	R2	目標 実績	継続実施				未実施	継続実施	要請に応じ実施	対策済	
小・中学生を対象とした防災教育の実施	青森市			R2	目標 実績	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	水防法に対応した避難計画、避難訓練を実施	継続実施	各学校にて年3回以上の避難訓練を実施、うち1回は水害を想定した訓練を実施	対策済	
	弘前市			R2	目標 実績	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	R2.5~11月:実施(防災教育の実施)	継続実施	小・中学生を対象とした防災教育の実施	対策済	
	五所川原市			R3	目標 実績				着手	継続実施	継続実施	未定	対策済	
	平川市			R2	目標 実績	着手	着手	着手	着手	未定		未定	対策済	
	藤崎町			R2	目標 実績	着手	着手	着手	着手	未定	継続実施	防災教育の検討	対策済	
	板柳町			R2	目標 実績	着手	着手	着手	着手	検討を継続実施	継続実施	検討を継続実施	対策済	
	中泊町			R2	目標 実績	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	R2年度以降再検討していく	継続実施	検討していく	対策済	
	大鰐町			R2	目標 実績	着手	継続実施	継続実施	継続実施	未定	未定	未定	対策済	
			気象台	R2	目標 実績	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	未定	継続実施	未定	対策済	
	河川砂防課			継続実施	目標 実績	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	R2むつ市立臨野沢小学校(中止)	継続実施	R3むつ市立臨野沢小学校	対策済	
			青河国	R2	目標 実績	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	適宜対応	継続実施	適宜対応	対策済	
			岩木統管	R2	目標 実績	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	小学生にダム見学の機会を利用してダムの役割や効果を説明	継続実施	小学生にダム見学の機会を利用してダムの役割や効果を説明	対策済	

③水害に関する知識の向上と心構えの醸成					目標時期	H29	H30	R1(H31)	R2	取組内容	R3	取組内容	備考	
具体なとりくみ	市町村	県	気象台	東北地整										
過去に起きた自然災害の情報を伝える「自然災害伝承碑」への登録	青森市				R3年度から順次開始	目標実績					未定			
	弘前市				R3年度から順次開始	目標実績					完了	「自然災害伝承碑」への登録		
	黒石市				R3年度から順次開始	目標実績					未定			
	五所川原市				R3年度から順次開始	目標実績								
	つがる市				R3年度から順次開始	目標実績						未定		
	平川市				R3年度から順次開始	目標実績								
	藤崎町				R3年度から順次開始	目標実績					着手	自然災害伝承碑の現状等についての把握		
	板柳町				R3年度から順次開始	目標実績						未定		
	鶴田町				R7	目標実績							検討を行う	
	中泊町				R3年度から順次開始	目標実績							未定	
	大鰐町				R3年度から順次開始	目標実績						未定	未定	
	田舎館村				R3年度から順次開始	目標実績							未定	
	西目屋村				R3年度から順次開始	目標実績								
					青河国	R3年度から順次開始	目標実績					継続実施	適宜対応	
出前講座等を活用した講習会の実施	青森市				R2	目標実績	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施		出前講座の要望に応じて随時実施	対策済	
	弘前市				R2	目標実績	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施		要望に応じ出前講座実施	対策済	
	五所川原市				R2	目標実績	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施		自主防災会等で実施	対策済	
	つがる市				R2	目標実績	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施		出前講座の要望に応じて随時実施	対策済	
	大鰐町				-	目標実績								
				気象台		R2	目標実績	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施		要請に応じ実施	対策済
						R2	目標実績	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施		要請に応じ実施	対策済
				河川砂防課		R2	目標実績	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施		要請に応じ実施	対策済
						R2	目標実績	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施		防災全般に関する出前講座を要望に応じて開催	対策済
					青河国	R2	目標実績	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施		地域での学習会等への講師派遣(R2.7.16中央大学)	対策済
					岩木統管	R2	目標実績	着手	着手	継続実施	継続実施		出前講座の要望に応じて随時実施	対策済
						-	目標実績	着手	着手	継続実施	継続実施		岩木川洪水情報の緊急速報メール配信	対策済
						R2	目標実績	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施		緊急速報メールを活用したプッシュ型配信について、必要に応じ市広報誌に掲載	対策済
	【防災教育や防災知識の普及】					-	目標実績			着手	継続実施		情報配信体制を見直す	対策済
					-	目標実績				着手		緊急速報メールや防災登録メール活について周知・啓発	対策済	
						R2	目標実績	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施		プッシュ型配信の活用について市民へ周知・啓発する	対策済
						R2	目標実績	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施		プッシュ型配信の活用について周知	対策済
						R2	目標実績	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施		緊急速報メール配信マニュアルの再確認等	対策済
						R2	目標実績	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施		登録制メールにより情報発信	対策済
						R2	目標実績	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施		R2年度以降も継続的に実施	対策済
						R2	目標実績	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施		洪水お知らせメールにより登録者へ、水位、雨量等を情報提供	対策済
						R2	目標実績	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施		青森県河川砂防情報提供システムにより、水位、雨量等を情報提供	対策済
					青河国	R2	目標実績	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施		「川の防災情報」「川の水位情報」での水位・雨量等を情報提供	対策済
						継続実施	目標実績					今後検討	今後検討	
						継続実施	目標実績					着手	想定最大規模降雨を考慮した「弘前市防災マップ」の周知・啓発	
						継続実施	目標実績					未定		
						継続実施	目標実績					継続実施	検討継続	
					継続実施	目標実績					着手	担当課、関係機関等と協議		
					継続実施	目標実績					継続実施	防災研修の検討		
					継続実施	目標実績					着手	研修会等の開催を検討		
					R7	目標実績						研修会を検討		
					継続実施	目標実績					未定	未定		
					継続実施	目標実績					継続実施	適宜対応		
				青河国	継続実施	目標実績					継続実施	適宜対応		

③水害に関する知識の向上と心構えの醸成					目標時期	H29	H30	R1 (H31)	R2	取組内容	R3	取組内容	備考
具体などりくみ	市町村	県	気象台	東北地整									
【防災教育や防災知識の普及】	メディアによる避難情報等の発信にあたり、防災に関する知識向上に対する支援	青森市				R3年度から順次開始	目標実績				継続実施	防災講話等による防災知識の向上支援	
		弘前市				R3年度から順次開始	目標実績				着手	メディアへの防災に関する知識向上に対する支援	
		黒石市				R3年度から順次開始	目標実績				未定		
		五所川原市				R3年度から順次開始	目標実績						
		つがる市				R3年度から順次開始	目標実績					未定	
		平川市				R3年度から順次開始	目標実績						
		藤崎町				R3年度から順次開始	目標実績					着手	関係機関等と協議
		板柳町				R3年度から順次開始	目標実績					着手	避難情報等発令された際の行動について改めて周知を図る
		鶴田町				R7	目標実績						検討を行う
		中泊町				R3年度から順次開始	目標実績					着手	検討していく
		大鰐町				R3年度から順次開始	目標実績					未定	対応策について順次検討していく
		田舎館村				R3年度から順次開始	目標実績					-	未定
		西目屋村				R3年度から順次開始	目標実績						未定
					気象台		R3年度から順次開始	目標実績					着手
			河川砂防課			R3年度から順次開始	目標実績					継続実施	青森の気象・防災に関する懇談会に参加
			防災危機管理課			R3年度から順次開始	目標実績						防災教育の普及・啓発及び防災教育活動支援ツールの活用方法の周知
				青河国		R3年度から順次開始	目標実績					継続実施	青森の気象・防災に関する懇談会に参加 NHKとの河川の勉強会・フィールドワーク実施
				岩木統管		R3年度から順次開始	目標実績						
	水害リスクを踏まえた立地適正化計画及び防災指針の検討	青森市				R3年度から順次開始	目標実績					着手	青森市立地適正化計画見直し予定
		弘前市				R3年度から順次開始	目標実績					着手	水害リスクを踏まえた立地適正化計画の検討
		黒石市				R3年度から順次開始	目標実績					未定	
		五所川原市				R3年度から順次開始	目標実績						
		つがる市				R3年度から順次開始	目標実績					着手	検討開始
		平川市				R3年度から順次開始	目標実績						
		藤崎町				R3年度から順次開始	目標実績					着手	立地適正化計画について検討
		板柳町				R3年度から順次開始	目標実績						未定
		鶴田町				R7	目標実績						検討を行う
		中泊町				R3年度から順次開始	目標実績					着手	検討していく
大鰐町					R3年度から順次開始	目標実績					未定	未定	
田舎館村					R3年度から順次開始	目標実績					-	未定	
西目屋村					R3年度から順次開始	目標実績						未定	