

①洪水を河川内で安全に流す対策					目標時期	H28	取組内容	H29	取組内容					
具体なとりくみ														
馬淵川広域河川改修【馬淵川中流・指定区間】		河川砂防課			H32	目標実績 着手	H28年度実施	継続実施						
馬淵川広域河川改修【熊原川】		河川砂防課			H32	目標実績 着手	H28年度実施	継続実施						
流下能力対策(河道掘削)整備【馬淵川】				青河国	H37	目標実績 着手	H28年度実施	継続実施						
②避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤等の整備					目標時期	H28	取組内容	H29	取組内容					
具体なとりくみ														
防災行政無線の改良(デジタル化)	三戸町				H32	目標実績 着手	-	着手	H29年度より実施予定					
	南部町				H28	目標実績 完了	H28.4月:実施済み							
	新郷村				H31	目標実績 着手	-	着手	H29年度より実施予定					
水防活動を支援するための水防資機材等の配備		河川砂防課			H32	目標実績 着手	H29年2月:完了	継続実施	H29.32.各8~9月:実施予定					
	八戸市				H32	目標実績 着手	H28.11月:予算要求実施	継続実施	資機材配備状況の確認・補充、及び有効な水防資機材の情報収集と配備検討					
	南部町				H32	目標実績 着手	H28.4月:実施済み	継続実施	H29.6より実施予定					
簡易水位計や量水標、監視カメラの設置		河川砂防課			H29	目標実績 着手	-	着手	H29.6~12月:熊原川(三戸水位観測所)1基整備予定					
				青河国	H32	目標実績 着手	H28年度実施	継続実施						
	南部町				H28	目標実績 完了	H28.4月:実施済み							
	八戸市				H28	目標実績 完了	実施済み							
浸水時における災害対応を継続するための施設内の設備拡充	南部町				H32	目標実績 着手	-	着手	H29.6より実施予定					
①住民の主体的で安全な避難を促す日頃からのリスクコミュニケーション					目標時期	H28	取組内容	H29	取組内容					
具体なとりくみ														
【広域避難を考慮したハザードマップの作成・周知等】	想定最大規模降雨による浸水想定区域図、氾濫シミュレーションの公表					河川砂防課			H29	目標実績 着手	H28.11月より実施	継続実施	H30.1月公表予定:馬淵川、熊原川、浅水川、種子川	
	指定避難地区を越えた避難計画の策定						防災危機管理課			H28	目標実績 完了	H29.1月:公表済み		
							气象台			H32	目標実績 着手		H29.4月より策定の支援	
							青河国			H32	目標実績 着手	H28年度:L2浸水想定検討完了	継続実施	避難計画の検討を実施予定
						八戸市				H32	目標実績 着手		着手	H29年度より策定準備開始
						三戸町				H32	目標実績 着手		着手	H29年度より実施予定
						南部町				H32	目標実績 着手		着手	H29.6より実施予定
						五戸町				H32	目標実績 着手			未定
						田子町				H32	目標実績 着手			未定
						新郷村				H32	目標実績 着手			未定
	指定避難地区を越える避難を考慮したハザードマップの作成・周知					八戸市				H32	目標実績 着手		着手	H29年度より作成準備開始
						三戸町				H32	目標実績 着手		着手	H29年度より実施予定
						南部町				H32	目標実績 着手		着手	H29.6より実施予定
						五戸町				H32	目標実績 着手			未定
						田子町				H32	目標実績 着手			未定
						新郷村				H32	目標実績 着手			未定
	まるごとまちごとハザードマップ整備・拡充					八戸市				H32	目標実績 着手			H29年度は実施無し
						三戸町				H32	目標実績 着手		着手	H29年度より実施予定
						南部町				H32	目標実績 着手	H28.4月:実施済み	継続実施	
					五戸町				H32	目標実績 着手			実施予定なし	
					田子町				H32	目標実績 着手			実施予定なし	
					新郷村				H32	目標実績 着手			未定	

【広域避難を考慮したハザードマップの作成・周知等】	要配慮者利用施設の避難計画の作成及び訓練の促進	八戸市			H32	目標実績		—	着手	浸水想定区域内に位置する要配慮者施設の抽出、及び周知活動の実施
		三戸町			H32	目標実績		—	着手	H29年度より実施予定
		南部町			H32	目標実績	継続実施	H28年度継続実施	継続実施	要配慮者リストの作成を継続実施、避難計画、訓練の促進をフォローアップ予定
		五戸町			H32	目標実績		—	着手	H29より着手予定
		田子町			H32	目標実績		—		未定
		新郷村			H32	目標実績		—		未定
	馬淵川の工業・商業地域全体での水害に備えた避難のあり方について検討を実施	八戸市			H32	目標実績		—	着手	浸水想定区域に位置する企業に対してヒアリングの実施を検討
	わかりやすい洪水予報文への改良		河川砂防課		H28	目標実績	完了完了	H28.4月:実施済み		
		気象台		H32	目標実績	着手	H28.4月より公表された浸水想定に基づき洪水警報発表地域設定の変更実施	継続実施		
			青河国	H32	目標実績	着手	H28.4月:実施済み(今後は必要に応じて随時対応)	継続実施		

①住民の主体的で安全な避難を促す日頃からのリスクコミュニケーション					目標時期	H28	取組内容	H29	取組内容		
具体なとりくみ											
【避難勧告等に着目したタイムライン等の作成】	避難勧告の発令に着目したタイムラインの作成及びブラッシュアップ	市町村	県	気象台	東北地整	目標時期	H28	取組内容	H29	取組内容	
			河川砂防課			H30	目標実績	—	着手	H29'30の各5'3月:実施予定	
				気象台		H32	目標実績	着手	H28.4月より依頼があれば協力する。	継続実施	
					青河国	H32	目標実績	着手	H28年度:危険水位や危険箇所の見直し作業実施	継続実施	
		八戸市				H32	目標実績	着手	H28年度実施	継続実施	H29.7月の図上訓練成果に基づきブラッシュアップ。
		南部町				H32	目標実績		着手		H29年度見直し予定
		五戸町				H32	目標実績		着手		H29より着手予定
		田子町				H32	目標実績		着手		H29年度より着手予定
		新郷村				H32	目標実績				未定
	タイムラインに基づく首長等も参加した実践的な訓練		河川砂防課			H32	目標実績	—	着手		H29.1~2月:実施予定 H30'32の各5'6月実施予定
				気象台		H32	目標実績	着手	H28.5~6月:依頼があれば協力する。	継続実施	H29'32の各5'6月依頼があれば協力する。
					青河国	H32	目標実績	着手	H28.5月:馬淵川・高瀬川総合水防訓練実施	継続実施	5月12日 洪水対応演習の実施
		八戸市				H29	目標実績	着手	H28.5月:総合水防演習参加	継続実施	H29.7月:図上訓練実施予定
		南部町				H32	目標実績		着手		H29.8月:実施予定
		五戸町				H32	目標実績				未定
		田子町				H32	目標実績				未定
		新郷村				H32	目標実績				未定
	気象情報発信時の「危険度の色分け」や「警報級の現象」等の改善(水害時の情報入手のし易さをサポート)			気象台		H32	目標実績	着手	H28.5月より実施中(H29出水期を目途に実施予定)	継続実施	
	夜間時の急激な水位上昇を想定した避難勧告・指示等のタイミングに関するルール作り・検証		河川砂防課			H30	目標実績	—	着手		H29'30の各5'3月:実施予定
				気象台		H32	目標実績	—	着手		H29.4月より依頼があれば協力する
				青河国	H32	目標実績	—	着手		H29年度より実施予定	
	八戸市				H32	目標実績	—	着手		H29.4月:検討実施 H30.3月:避難勧告等判断マニュアルの反映 H30'32各11月:マニュアルの見直し	
	三戸町				H32	目標実績	—	着手		H29年度より実施予定	
	南部町				H32	目標実績	着手	H28年度実施	継続実施		
	五戸町				H32	目標実績	—	着手		H29より着手予定	
	田子町				H32	目標実績	—	着手		H29年度より着手予定	
	新郷村				H32	目標実績	—	着手		H29年度より実施予定	

②発災時に人命と財産を守る水防活動及び排水活動					目標時期	H28	H29		
具体なとりくみ									
【より効果的な水防活動の実施及び水防体制の強化】	水防団同士の連絡体制の確保	市町村	県	気象台	東北地整	目標時期	H28	H29	
		三戸町				H32	目標実績	着手	H29年度より実施予定
		南部町				H32	目標実績	着手	H29.6月より実施予定
		五戸町				H32	目標実績	着手	H29より実施予定
		田子町				H32	目標実績		未定
		新郷村				H32	目標実績	着手	H29年度より実施予定

【より効果的な水防活動の実施及び水防体制の強化】	水防団や地域住民が参加する「洪水に対しリスクが高い区間」の共同点検	河川砂防課		H32	目標実績	着手	H28.7月:実施済み	継続実施	H29'32の各5'6月:実施予定
			青河国	H32	目標実績	着手	H28.6月:重要水防箇所合同巡視などで対応	継続実施	H29'32.各5'6月:実施予定
		八戸市		H32	目標実績		—		H29'32.各5月:共同点検参加予定
		南部町		H32	目標実績		—		H29.6より実施予定
		五戸町		H32	目標実績		—		未定
		田子町		H32	目標実績		—		未定
		新郷村		H32	目標実績		—		未定
	関係機関が連携した水防訓練の実施	河川砂防課		H32	目標実績	着手	H28.5月:実施済み	継続実施	H29'32の各5'6月:実施予定
			気象台	H32	目標実績	着手	H28.5月実施済み	継続実施	H29'32の各5'6月:実施予定
			青河国	H32	目標実績	着手	H28.5月:馬淵川・高瀬川総合水防訓練で実施	継続実施	H29'32.各5'6月:実施予定
		八戸市		H29	目標実績	着手	H28.5月:実施済み総合水防演習参加	継続実施	H29.7月:図上訓練開催を検討予定
		南部町		H32	目標実績	着手	H28.7月:実施済み	継続実施	H29'32.各7'10月:実施予定
		五戸町		H32	目標実績	着手	H28.5月:実施済み総合水防演習参加		実施予定なし
		田子町		H32	目標実績	着手	H28.5月:実施済み総合水防演習参加		実施予定なし
	水防活動の担い手となる水防協力団体の募集・指定を促進	八戸市		H32	目標実績		H28年度は実施無し(消防団=水防団の募集(消防本部))	継続実施	水防協力団体の指定に関する規定等の策定検討
		三戸町		H32	目標実績	着手	H28.2月広報「さんのへ」2月号に消防団(水防団)団員募集の記事を掲載	継続実施	H29'32.各2'3月:実施予定
		南部町		H32	目標実績	着手	H28年度実施済(広報なんぶちようへ消防団(水防団)募集の記事を掲載)	継続実施	H29年度継続実施予定
		五戸町		H32	目標実績		—	着手	H29年度中に広報やHP掲載により実施予定
		田子町		H32	目標実績		—	着手	町広報誌やHPにより実施予定
		新郷村		H32	目標実績		—	着手	H29年度実施予定
		協定業者等による水防実施体制の検討・構築	河川砂防課		H32	目標実績		—	着手
			青河国	H32	目標実績		—	着手	H29年度より実施予定
	八戸市			H32	目標実績		—	着手	協定業者等との協定内容(水防実施体制)に関する確認
	南部町			H32	目標実績		—	着手	H29.6より実施予定
	新郷村			H32	目標実績		—		未定

③水害に関する知識の向上と心構えの醸成					目標時期	H28	H29		
具体なとりくみ					市町村	県	気象台	東北地整	
【防災教育や防災知識の普及】	水防災の事前準備に関する問い合わせ窓口の設置	河川砂防課		H28	目標実績	着手	H28.6月実施済み	継続実施	
			気象台	H32	目標実績	着手	H28.4月より、市町村から質問があれば回答する。	継続実施	
			青河国	H28	目標実績	着手	H29.3月ホームページ内に問い合わせ窓口設置	継続実施	
		八戸市		H32	目標実績	着手	ハザードマップに関する問い合わせ先をホームページに掲載	継続実施	
		南部町		H32	目標実績		—	着手	H29.6より実施予定
	水防災に関する説明会等の開催	河川砂防課		H28	目標実績	完了	H28の6'7月、11月、2月実施済み	未定	
			気象台	H32	目標実績	着手	依頼があれば協力する。	継続実施	
			青河国	H32	目標実績	着手	H28.6月実施済み月重要水防合同巡視時実施 H28.10月第2回協議会時実施	継続実施	
		八戸市		H32	目標実績		—		未定
	小・中学生を対象とした防災教育の実施	南部町		H32	目標実績	着手	H28年度実施	継続実施	
		河川砂防課		H29	目標実績		—	着手	H29.7月:実施予定
			気象台	H32	目標実績	着手	依頼があれば協力する。	継続実施	
			青河国	H32	目標実績	着手	依頼があれば協力する。	継続実施	
		八戸市		H32	目標実績	着手	H28.9月中学生へ防災教育実施 H29.3月小学生へ防災教育実施	継続実施	学校から講師派遣依頼を受け期間中随時実施予定
南部町		H32	目標実績		—	着手	H29.8月より実施予定		

【防災教育や防災知識の普及】	出前講座等を活用した講習会の実施	河川砂防課		H32	目標実績	着手	H28年度より実施	継続実施		
		防災危機管理課		H32	目標実績	着手	H28.5月実施済み	継続実施	H29.5月：八戸市で出前トーク実施予定	
			気象台		H32	目標実績	着手	依頼があれば協力する。	継続実施	
				青河国	H32	目標実績	着手	H29.3月八戸防災フォーラム講演	継続実施	
		八戸市			H32	目標実績	着手	H29.3月市及び八戸工業大学共催「防災フォーラム」	継続実施	
		南部町			H32	目標実績	着手	H29.2月実施済み	継続実施	H29.9より実施予定
	プッシュ型の洪水予報等の情報発信	河川砂防課		H32	目標実績	着手	H28年度実施	継続実施		
		八戸市		H32	目標実績	着手	H28年度より気象状況により随時配信実施中 H28.8月寒冷前線による大雨、台風第10号による洪水予報を配信	継続実施	気象状況により随時配信	
		五戸町		H32	目標実績	着手	必要に応じて随時実施	継続実施	必要に応じて随時実施	
		田子町		H32	目標実績	着手	—	着手	状況により随時	
	水位計やライブカメラの情報をリアルタイムで提供	河川砂防課		H32	目標実績	着手	H28年度実施	継続実施		
				青河国	H32	目標実績	着手	H28年度実施	継続実施	
		南部町			H32	目標実績	着手	H28年度実施	継続実施	
	【緊急排水計画(案)の作成及び排水訓練の実施】	排水機場・樋門・水門等の情報共有、浸水区域内の自然勾配を踏まえた排水の検討を行い、大規模水害を想定した緊急排水計画(案)を作成	河川砂防課		H32	目標実績	着手	H29.1月より実施予定	継続実施	
				青河国	H32	目標実績	着手	H28年度L2浸水想定検討完了	継続実施	避難計画の検討を開始予定
八戸市					H32	目標実績	着手	—	着手	H29年度、排水機場・樋門・水門等の情報共有
南部町					H32	目標実績	着手	—	着手	未定
緊急排水計画(案)に基づく排水訓練の実施		河川砂防課		H32	目標実績	着手	—	着手	H29年度より実施予定	
				青河国	H32	目標実績	着手	—	着手	H29年度より実施予定
		八戸市			H32	目標実績	着手	H28.7月ポンプ車による内水排除訓練実施	継続実施	H29~32各7月：ポンプ車による内水排除訓練実施予定
		南部町			H32	目標実績	着手	—	着手	未定