

馬淵川 取組方針 フォローアップ

H30, R1(H31)年度 詳細版

資料3-2

①洪水を河川内で安全に流す対策 具体なとりくみ					目標時期	H28	H29	H30	取組内容	R1(H31)	取組内容	備考
馬淵川広域河川改修【馬淵川中流・指定区間】	市町村	河川砂防課	河川砂防課	河川砂防課	R2	目標 着手	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	H30.4~H31.3月 門前地区:築堤、駅前地区:用地買収	継続実施	H31.4~R2.3月 門前地区:築堤、駅前地区:用地買収	
馬淵川広域河川改修【熊原川】		河川砂防課			R2	目標 着手	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	H30.4~H31.3月 橋ノ下地区:築堤	継続実施	H31.4~R2.3月 橋ノ下地区:築堤	
流下能力対策(河道掘削)整備【馬淵川】				青河国	R7	目標 着手	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	一日市地区河道掘削を実施	継続実施	一日市地区河道掘削を実施予定	

②避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤 具体なとりくみ					目標時期	H28	H29	H30	取組内容	R1(H31)	取組内容	備考
防災行政無線の改良(デジタル化)	三戸町				R2	目標 着手	着手 着手	継続実施 継続実施	引き続き整備方針の検討を実施	継続実施	整備方針等の検討を実施予定	
	南部町				H28	完了	完了	完了	完了			
	新郷村				R1(H31)	目標 着手	着手 着手	継続実施 継続実施	屋外拡声子局17箇所を整備	継続実施	屋外拡声子局31箇所を整備	
水防活動を支援するための水防資機材等の配備		河川砂防課			R2	目標 着手	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	水防資機材配備状況の確認。補充(継続)。	継続実施	水防資機材配備状況の確認。補充(継続)。	
	八戸市				R2	目標 着手	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	土のう袋の購入(4,000枚)	継続実施	水防資機材配備状況の確認及び補充(土のう袋等購入)	
	南部町				R2	目標 着手	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	土のう袋の購入(4,000枚)	継続実施	水防資機材配備状況の確認及び補充(土のう袋等購入)	
簡易水位計や量水標、監視カメラの設置		河川砂防課			R1(H31)	目標 着手	着手 着手	継続実施 継続実施	H30.4~H31.3月:【水位計】土橋川、小猿辺川、相米川、杉倉川 計4箇所完了 H30.6~H32.3月:【河川監視用カメラ】熊原川、浅水川、種子川 計4箇所	継続実施	H30.6~R2.3月:【河川監視用カメラ】熊原川、浅水川、種子川 計4箇所	
				青河国	R2	目標 着手	継続実施 完了	完了	完了	着手	簡易型河川監視カメラ1基 設置予定	H31 簡易型河川監視カメラを追加
	南部町				H28	完了	完了	完了	完了			
浸水時における災害対応を継続するための施設内の設備拡充	八戸市				H28	完了	完了	完了	完了			
	南部町				R2	目標 着手	着手 着手	継続実施 継続実施	統合庁舎建設基本・実施設計作成業務	継続実施	統合庁舎建設に伴う災害対応への検討	

①住民の主体的で安全な避難を促す日頃からのリスクコミュニケーション 具体なとりくみ					目標時期	H28	H29	H30	取組内容	R1(H31)	取組内容	備考
【広域避難を考慮したハザードマップの作成・周知等】	想定最大規模降雨による浸水想定区域図、氾濫シミュレーションの公表		河川砂防課		H29	目標 着手	継続実施 継続実施	継続実施 完了	H30.10月:馬淵川、熊原川、浅水川、種子川 公表完了	完了	完了	
	指定避難地区を越えた避難計画の策定		防災危機管理課		R2	目標 着手	着手 着手	継続実施 継続実施	市町村の計画策定の支援	継続実施		
			気象台		R2	目標 着手	着手 着手	継続実施 継続実施	市町村の計画策定の支援	継続実施		
				青河国	R2	目標 着手	着手 着手	継続実施 継続実施	適宜対応	継続実施	適宜対応	
		八戸市			R2	目標 着手	着手 準備中	継続実施 継続実施		着手	市内洪水予報河川及び水位周知河川の想定最大規模降雨による浸水想定区域公表後に検討開始	
		三戸町			R2	目標 着手	着手 着手	継続実施 継続実施	H30年度は実施無し	着手	R1(H31)より準備開始予定	
		南部町			R2	目標 着手	着手 着手	継続実施 継続実施	近隣市町村との協議・検討予定	継続実施	近隣市町村との協議・検討予定	
		五戸町			R2	目標 着手	着手 着手	継続実施 継続実施	未定		未定	
		田子町			R2	目標 着手	着手 着手	継続実施 継続実施	-		実施予定なし	
		新郷村			R2	目標 着手	着手 着手	継続実施 継続実施	未定		未定	
	指定避難地区を越える避難を考慮したハザードマップの作成・周知	八戸市			R2	目標 着手	着手 着手	継続実施 継続実施	想定最大規模の洪水浸水想定区域を反映した洪水ハザードマップの作成	継続実施	新しい洪水ハザードマップの公表。市内全戸配布の実施。広域避難に係る対応は、計画策定後に必要に応じて検討。	
		三戸町			R2	目標 着手	着手 着手	継続実施 継続実施	H30年度は実施無し	着手	R1(H31)より準備開始予定	
		南部町			R2	目標 着手	着手 着手	継続実施 継続実施	近隣市町村との協議・検討予定	継続実施	近隣市町村との協議・検討予定	
		五戸町			R2	目標 着手	着手 着手	継続実施 継続実施	未定		未定	
		田子町			R2	目標 着手	着手 着手	継続実施 継続実施	-		実施予定なし	
	新郷村			R2	目標 着手	着手 着手	継続実施 継続実施	未定		未定		
まるごとまちごとハザードマップ整備・拡充	八戸市			R2	目標 着手	着手 着手	継続実施 継続実施	未定		未定		
	三戸町			R2	目標 着手	着手 着手	継続実施 継続実施	H30年度は実施無し	着手	R1(H31)より準備開始予定		
	南部町			R2	完了	完了	完了	完了				
	五戸町			R2	目標 着手	着手 着手	継続実施 継続実施	未定		未定		
	田子町			R2	目標 着手	着手 着手	継続実施 継続実施	-		実施予定なし		
	新郷村			R2	目標 着手	着手 着手	継続実施 継続実施	未定		未定		

馬淵川 取組方針 フォローアップ

H30, R1(H31)年度 詳細版

①住民の主体的で安全な避難を促す日頃からのリスクコミュニケーション						目標時期	H28	H29	H30	取組内容	R1(H31)	取組内容	備考
具体などりくみ	市町村	県	気象台	東北地整									
【広域避難を考慮したハザードマップの作成・周知等】	要配慮者利用施設の避難計画の作成及び訓練の促進	八戸市				R2	目標 実績	着手 着手	継続実施 継続実施	避難確保計画作成支援体制の整備(継続)。 地域防災計画(要配慮者利用施設)の見直しを実施。	継続実施	要配慮者利用施設への個別通知と作成支援を実施。	
		三戸町				R2	目標 実績	着手 着手	継続実施 継続実施	H30年度は実施無し	着手	R1(H31)より準備開始予定	
		南部町				R2	目標 実績	着手 着手	継続実施 継続実施	要配慮者リストの作成を継続実施、 避難計画、訓練の促進をフォローアップ	継続実施	要配慮者リストの作成を継続実施、 避難計画、訓練の促進をフォローアップ	
		五戸町				R2	目標 実績	着手 着手	継続実施 継続実施	H30年度より着手予定	継続実施	避難確保計画、訓練の促進をフォローアップ予定	
		田子町				R2	目標 実績	着手 着手	継続実施 継続実施	-	着手	R1(H31)より着手予定	
	新郷村				R2	目標 実績	着手 着手	継続実施 継続実施	-	未定	未定		
	馬淵川の工業・商業地域全体での水害に備えた避難のあり方について検討を実施	八戸市				R2	目標 実績	着手 -	継続実施 -	-	未定	未定	
	わかりやすい洪水予報文への改良		河川砂防課			H28	目標 実績	完了 完了	完了	完了	完了		
				気象台		R2	目標 実績	着手 着手	継続実施 継続実施	H29変更の結果を、H30年度に洪水警報・洪水注意報に反映	継続実施	レベル化に合わせた洪水予報文の変更実施予定	
					青河国	R2	目標 実績	着手 着手	継続実施 継続実施	適宜対応	継続実施	適宜対応	

①住民の主体的で安全な避難を促す日頃からのリスクコミュニケーション						目標時期	H28	H29	H30	取組内容	R1(H31)	取組内容	備考	
具体などりくみ	市町村	県	気象台	東北地整										
【避難勧告等に着目したタイムライン等の作成】	避難勧告の発令に着目したタイムラインの作成及びブラッシュアップ		河川砂防課			H30	目標 実績	着手 着手	継続実施 完了	H29.12~H31.3月:馬淵川、浅水川、熊原川、種子川でタイムラインを作成	完了	完了		
				気象台		R2	目標 実績	着手 着手	継続実施 継続実施	市町村のタイムライン作成支援	継続実施			
					青河国	R2	目標 実績	着手 着手	継続実施 継続実施		継続実施	未定		
	タイムラインに基づく首長等も参加した実践的な訓練	八戸市				R2	目標 実績	着手 着手	継続実施 継続実施	前提となる避難勧告等の判断マニュアルを見直し	継続実施	前提となる避難勧告等の判断マニュアルを見直し		
		南部町				R2	目標 実績	着手 着手	継続実施 継続実施	タイムラインの運用開始	継続実施	タイムラインの運用に伴う改善		
		五戸町				R2	目標 実績	着手 着手	継続実施 継続実施	H30年度より着手予定	着手	R1(H31)より着手予定		
		田子町				R2	目標 実績	着手 -	継続実施 -	H30年度内に作成	継続実施	訓練成果に基づきブラッシュアップ		
		新郷村				R2	目標 実績	着手 着手	継続実施 継続実施	平成30年度にタイムライン作成	継続実施			
			河川砂防課				R2	目標 実績	着手 着手	継続実施 継続実施	H29.12~H31.3月:馬淵川、浅水川、熊原川、種子川でタイムラインを作成	継続実施	出水期前に訓練予定	
				気象台			R2	目標 実績	着手 着手	継続実施 継続実施	依頼があれば協力	継続実施		
	気象情報発信時の「危険度の色分け」や「警報級の可能性」等の改善(水害時の情報入手のし易さをサポート)				青河国	R2	目標 実績	着手 着手	継続実施 継続実施	4月20日 洪水対応演習を予定	継続実施	5月10日 洪水対応演習を予定		
		八戸市				H29	目標 実績	着手 着手	継続実施 継続実施	H31年度実施に向け調整実施	継続実施	R1.11月図上訓練実施予定		
		南部町				R2	目標 実績	着手 着手	継続実施 継続実施	H30.10月 福地地区で防災訓練実施	継続実施	R1.10月 南部地区で防災訓練実施予定		
		五戸町				R2	目標 実績	着手 -	継続実施 -	未定	着手	未定		
		田子町				R2	目標 実績	着手 -	継続実施 -	-	着手	図上訓練実施予定		
		新郷村				R2	目標 実績	着手 -	継続実施 -	未定	着手	未定		
		夜間時の急激な水位上昇を想定した避難勧告・指示等のタイミングに関するルール作り・検証		河川砂防課			H30	目標 実績	着手 着手	継続実施 完了	H29ホットライン運用案の作成	完了		
					気象台		R2	目標 実績	着手 着手	継続実施 継続実施	H29.12~H31.3月:馬淵川、浅水川、熊原川、種子川でタイムラインを作成	継続実施		
						青河国	R2	目標 実績	着手 -	継続実施 -	青森県・市町村の地域防災計画策定支援、継続実施。	未定	未定	
			八戸市				R2	目標 実績	着手 着手	継続実施 継続実施	前提となる避難勧告等の判断マニュアルを見直し	継続実施	前提となる避難勧告等の判断マニュアルを見直し	
三戸町					R2	目標 実績	着手 -	継続実施 -	平成30年11月:馬淵川、熊原川タイムライン作成	継続実施	タイムラインの見直し等			
南部町					R2	目標 実績	着手 着手	継続実施 継続実施	水害時での避難勧告等のタイミングを検証・見直し	継続実施	水害時での避難勧告等のタイミングを検証・見直し			
五戸町					R2	目標 実績	着手 -	継続実施 -	H30年度より着手予定	着手	R1(H31)より着手予定			
田子町					R2	目標 実績	着手 着手	継続実施 継続実施	避難勧告等判断マニュアルの見直し	継続実施	避難勧告等判断マニュアルの見直し			
新郷村					R2	目標 実績	着手 -	継続実施 -	-	着手	R1(H31)より着手予定			

馬淵川 取組方針 フォローアップ

H30, R1(H31)年度 詳細版

②発災時に人命と財産を守る水防活動及び排水活動					目標時期	H28	H29	H30	取組内容	R1(H31)	取組内容	備考	
具体などりくみ													
【より効果的な水防活動の実施及び水防体制の強化】	水防団同士の連絡体制の確保	三戸町			R2	目標 実績	着手	継続実施	水防団(消防団)長の連絡先を配布	継続実施	連絡体制の確認及び検討等を実施予定		
		南部町			R2	目標 実績	着手	継続実施	連絡体制の確認及び検討等を実施	継続実施	連絡体制の確認及び検討等を実施		
		五戸町			R2	目標 実績	着手	着手	H30年度より実施予定	着手	R1(H31)より実施予定		
		田子町			R2	目標 実績	着手	着手	水防団(消防団)分団長等の連絡先共有	継続実施	水防団(消防団)分団長等の連絡先共有		
		新郷村			R2	目標 実績	着手	着手	平成30年度より着手予定	着手	R1(H31)より着手予定		
【より効果的な水防活動の実施及び水防体制の強化】	水防団や地域住民が参加する「洪水に対しリスクが高い区間」の共同点検		河川砂防課		R2	目標 実績	着手	継続実施	H30.7月:国が実施する重要水防箇所の合同巡視に参加	継続実施	R1.5'6月:国が実施する重要水防箇所の合同巡視に参加 R1.5'6月:馬淵川、土橋川、如來堂川において合同巡視を実施		
				青河国	R2	目標 実績	着手	継続実施	7月4日に実施	継続実施	H29~R2各5'6月:実施予定		
		八戸市			R2	目標 実績	着手	継続実施	青森河川国道事務所が実施する重要水防箇所の合同巡視への参加。地域住民、消防団への参加呼びかけ。(H30年7月4日実施)	継続実施	青森河川国道事務所が実施する重要水防箇所の合同巡視への参加。地域住民、消防団への参加呼びかけ。		
		南部町			R2	目標 実績	着手	継続実施	青森河川国道事務所が実施する重要水防箇所の合同巡視への参加。地域住民、消防団への参加呼びかけ。	継続実施	青森河川国道事務所が実施する重要水防箇所の合同巡視への参加。地域住民、消防団への参加呼びかけ。		
		五戸町			R2	目標 実績	着手	着手	未定	未定	未定		
		田子町			R2	目標 実績	着手	着手	未定	未定	未定		
		新郷村			R2	目標 実績	着手	着手	未定	未定	未定		
	関係機関が連携した水防訓練の実施		河川砂防課			R2	目標 実績	着手	継続実施	H30.6月:国が実施する水防工法訓練に参加	継続実施	R1.5'6月:国が実施する水防工法訓練に参加	
				気象台		R2	目標 実績	着手	継続実施	5月に洪水演習実施	継続実施		
				青河国		R2	目標 実績	着手	継続実施	6月24日に実施	継続実施	H29~R2の各5'6月:実施予定	
		八戸市			H29	目標 実績	着手	継続実施	青森河川国道事務所が実施する水防工法訓練への参加。(H30年6月24日実施)	継続実施	青森河川国道事務所が実施する水防工法訓練への参加。消防団への参加呼びかけ。		
		南部町			R2	目標 実績	着手	継続実施	H30.10月 福地地区で防災訓練実施	継続実施	R1.10月 南部地区で防災訓練実施予定		
		五戸町			R2	目標 実績	着手	着手	実施予定なし	継続実施	国土交通省東北地方整備局が実施する東北水防技術競技大会の水防演習に参加予定		
		田子町			R2	目標 実績	着手	着手	実施予定なし	継続実施	実施予定なし		
		新郷村			R2	目標 実績	着手	着手	実施予定なし	継続実施	未定		
水防活動の担い手となる水防協力団体の募集・指定を促進	八戸市			R2	目標 実績	着手	継続実施	消防団の募集を継続実施。(消防本部) 水防協力団体については、必要に応じて検討。	継続実施	消防団の募集を継続実施。(消防本部)			
	三戸町			R2	目標 実績	着手	継続実施	平成31年2月に団員募集の記事を掲載	継続実施	2月号に掲載予定			
	南部町			R2	目標 実績	着手	継続実施	随時実施	継続実施	随時実施			
	五戸町			R2	目標 実績	着手	着手	H30年度継続実施予定	継続実施	R1(H31)継続実施予定			
	田子町			R2	目標 実績	着手	着手	随時実施	継続実施	随時実施			
	新郷村			R2	目標 実績	着手	着手	随時実施	継続実施	随時実施			
		河川砂防課			R2	目標 実績	着手	着手	随時実施	継続実施			
協定業者等による水防実施体制の検討・構築			青河国		R2	目標 実績	着手	着手	未定	未定			
	八戸市			R2	目標 実績	着手	継続実施	災害時支援協定を締結中。 引き続き、必要な支援協定の締結を検討。	継続実施	災害時支援協定を締結中。 引き続き、必要な支援協定の締結を検討。			
	南部町			R2	目標 実績	着手	着手	H30.10月 福地地区で防災訓練実施	継続実施	R1.10月 南部地区で防災訓練実施予定			
	新郷村			R2	目標 実績	着手	着手		着手	R1(H31)より着手予定			

③水害に関する知識の向上と心構えの醸成					目標時期	H28	H29	H30	取組内容	R1(H31)	取組内容	備考
【防災教育や防災知識の普及】	水防災の事前準備に関する問い合わせ窓口の設置	河川砂防課	県	気象台	H28	完了	完了	完了	完了	完了		
					R2	完了	完了	完了	完了	完了		
		青河国	H28	完了	完了	完了	完了					
				R2	完了	完了	完了	完了				
		八戸市	R2	完了	完了	完了	完了					
		南部町	R2	完了	完了	完了	完了					
	水防災に関する説明会等の開催	河川砂防課	県	気象台	H28	着手	継続実施	継続実施	受付体制の一歩化	継続実施	受付体制の見直し、改善	
					R2	着手	継続実施	継続実施	必要に応じて検討	継続実施	必要に応じて検討	
		青河国	R2	着手	継続実施	継続実施	必要に応じて検討	継続実施				
				R2	着手	継続実施	継続実施	第4回協議会で説明	継続実施			
		八戸市	R2	着手	継続実施	継続実施						
		南部町	R2	着手	継続実施	継続実施	町内会及び自主防災会からの要請による説明会開催・訓練協力	継続実施	町内会及び自主防災会からの要請による説明会開催・訓練協力			
	小・中学生を対象とした防災教育の実施	河川砂防課	県	気象台	H29	着手	着手	着手	H28中泊町立中泊小学校、H29南部町立名久井小学校 H30七戸町立天間東小学校	継続実施	R1:弘前市立大和沢小学校	
					R2	着手	着手	着手	11月に八戸市立明治小学校にて実施	継続実施		
		青河国	R2	着手	着手	着手	11月に八戸市立明治小学校にて実施	継続実施	小学校等での実施を予定			
				R2	着手	着手	着手	学校から講師派遣依頼を受け随時実施	継続実施	学校から講師派遣依頼を受け随時実施		
		八戸市	R2	着手	着手	着手	教育委員会及び学校と実施の検討	継続実施	教育委員会及び学校と実施の検討			
		南部町	R2	着手	着手	着手						
【防災教育や防災知識の普及】	出前講座等を活用した講習会の実施	河川砂防課	県	気象台	R2	着手	継続実施	継続実施	H28:0件 H29:3件 H30:0件	継続実施	R1:要請に応じ実施	
					R2	着手	継続実施	継続実施	防災ハンドブックの全世帯(約56万)配布による防災意識の普及啓発 青森市、中泊町などで計12回開催	継続実施		
		青河国	R2	着手	継続実施	継続実施	出前講座の要望に応じて実施	継続実施				
				R2	着手	継続実施	継続実施	11月に八戸市立明治小学校にて実施	継続実施	小学校等での実施を予定		
		八戸市	R2	着手	継続実施	継続実施	要望に応じて随時実施	継続実施	要望に応じて随時実施			
		南部町	R2	着手	継続実施	継続実施	県の出前講座の実施を検討	継続実施	県の出前講座の実施を検討			
	プッシュ型の洪水予報等の情報発信	河川砂防課	県	気象台	R2	着手	継続実施	継続実施	洪水お知らせメールにより登録者へ、水位、雨量等を情報提供	継続実施	洪水お知らせメールにより登録者へ、水位、雨量等を情報提供	
					R2	着手	継続実施	継続実施	気象状況により随時配信	継続実施	H30取組に加え、浸水想定区域内の要配慮者利用施設へ直接伝達を計画	
		五戸町	R2	着手	継続実施	継続実施	必要に応じて随時実施	継続実施	必要に応じて随時実施			
	水位計やライブカメラの情報リアルタイムで提供	河川砂防課	県	気象台	R2	着手	継続実施	継続実施	青森県河川砂防情報提供システムにより、水位、雨量等を情報提供	継続実施	青森県河川砂防情報提供システムにより、水位、雨量等を情報提供	
					R2	着手	継続実施	継続実施	水位、雨量等を情報提供	継続実施	水位、雨量等を情報提供	
		南部町	R2	着手	継続実施	継続実施	町内3ヶ所設置のライブカメラ映像をインターネットで提供	継続実施	町内3ヶ所設置のライブカメラ映像をインターネットで提供			
【緊急排水計画(案)の作成及び排水訓練の実施】	河川砂防課	県	気象台	R2	着手	着手	着手	H30.9~H32.3月:緊急排水計画の検討及び策定	継続実施	H30.9~R2.3月:緊急排水計画の検討及び策定		
				R2	着手	継続実施	継続実施		継続実施	緊急排水計画の検討及び策定を予定		
	青河国	R2	着手	着手	着手	排水機場・樋門・水門等の情報共有	継続実施	排水機場・樋門・水門等の情報共有				
			R2	着手	着手	着手	排水機場・樋門・水門等の情報共有	継続実施	排水機場・樋門・水門等の情報共有			
	八戸市	R2	着手	着手	着手							
	南部町	R2	着手	着手	着手							
緊急排水計画(案)に基づく排水訓練の実施	河川砂防課	県	気象台	R2	着手	着手	着手	H31.4~R2.3:緊急排水計画の検討及び策定後、訓練実施箇所を決定	着手			
				R2	着手	着手	着手		未定	緊急排水計画(案)策定後、実施予定		
	青河国	R2	着手	着手	着手	H30.6月ポンプ車による内水排除訓練実施	継続実施	R1.6月ポンプ車による内水排除訓練実施				
			R2	着手	着手	着手	未定	着手	排水ポンプの情報共有、動作訓練等の検討			