

■ハード対策

①洪水を河川内で安全に流す対策 具体なとりくみ					目標時期	H30	R1(H31)	R2	R3	取組内容	R4	取組内容	備考
平川広域河川改修【引座川、大和沢川】	市町村	県	気象台	東北地整	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	R3.4~R4.3月・実施	継続実施	R4.4~R5.3月実施	
旧十川広域河川改修【旧十川】		河川砂防課			継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	R3.4~R4.3月・実施	継続実施	R4.4~R5.3月実施	
十川広域河川改修【十川】		河川砂防課			継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	R3.4~R4.3月・実施	継続実施	R4.4~R5.3月実施	
流下能力対策(堤防)整備【岩木川】				青河国	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	鶴田右岸地区等で実施	継続実施	鶴田右岸地区等で実施	
流下能力対策(河道掘削)整備【岩木川】				青河国	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	中流部の河道掘削を実施	継続実施	中流部の河道掘削を実施	
気候変動を考慮した河川整備計画の見直し				青河国	R3年度から順次開始					今後検討		今後検討	

②危機管理型ハード対策 具体なとりくみ					目標時期	H30	R1(H31)	R2	R3	取組内容	R4	取組内容	備考
十川広域河川改修【十川】	市町村	県	気象台	東北地整	継続実施	着手	継続実施	継続実施	継続実施	R3.4~R4.3月・実施	継続実施	R4.4~R5.3月実施	
旧十川広域河川改修【旧十川】		河川砂防課			継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	R3.4~R4.3月・実施	継続実施	R4.4~R5.3月実施	
堤防天端の保護【岩木川】				青河国	R1(H31)	継続実施	継続実施	完了		完了			
堤防天端の保護【平川】				青河国	H28			完了		完了			
堤防法尻の強化【平川】				青河国	R2			完了		完了			
堤防天端の保護【浅瀬石川】				青河国	H29					完了			
堤防強化の推進(浸水リスクが高いと想定される区間)	市町村	県	気象台	東北地整	R3年度から順次開始				継続実施	R3.4~R4.3月・実施	継続実施	適時、対応	
				青河国	R3年度から順次開始				継続実施	鶴田右岸地区等で引堤により堤防整備	継続実施	鶴田右岸地区等で引堤により堤防整備	
堤防強化の推進(本川・支川の合流部)	市町村	県	気象台	東北地整	R3年度から順次開始				継続実施	R3.4~R4.3月・実施	継続実施	適時、対応	
				青河国	R3年度から順次開始					今後検討		今後検討	

③避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤等の整備 具体なとりくみ					目標時期	H30	R1(H31)	R2	R3	取組内容	R4	取組内容	備考
防災行政無線の改良、防災ラジオ等の配布等	青森市				R2	継続実施	完了			完了			
	弘前市				R2	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続的に保守点検を実施・防災行政無線アプリの運用	継続実施	継続的に保守点検を実施・防災行政無線アプリの運用	
	五所川原市				R3	着手	着手	継続実施	完了	金木地区、市浦地区に防災行政無線を整備		完了	
	つがる市				R2	継続実施	完了			完了			
	藤崎町				R2	継続実施	継続実施	完了		完了			
	鶴田町				R2					完了			
	中泊町				R2	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	令和3年度以降も継続的に保守点検を実施	継続実施	令和4年度以降も継続的に保守点検を実施	
	大鰐町				R1(H31)	着手	完了			完了			
水防活動を支援するための水防資機材等の配備	青森市				R2	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施		継続実施		
	弘前市				R2	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施				
	黒石市				R2	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	水防資機材等の確認及び補充			
	五所川原市				R2	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施		継続実施		
	つがる市				H29	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	自主防災組織活動支援補助金を実施	継続実施	自主防災組織活動支援補助金を継続実施	
	平川市				R2	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	資機材整備について継続実施(土のう更新、自主防災組織の設立支援等)	継続実施	資機材整備について継続実施(土のう更新、自主防災組織の設立支援等)	
	藤崎町				R2	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	配備している水防資機材等の点検・整理等	継続実施	配備している水防資機材等の点検・整理等	
	板柳町				R2	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	必要に応じて補充の実施	継続実施	継続的に補充の実施	
	中泊町				R2	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施		継続実施	令和4年度以降も配備状況を確認しながら配備を検討	
	西目屋村				R2	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	水防資機材等の確認及び補充	継続実施	水防資機材等の確認及び補充	
簡易水位計や量水標、CCTV カメラの設置		河川砂防課			R2	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	水防資機材配備状況の確認・補充	継続実施	水防資機材配備状況の確認・補充	
				青河国	R2	継続実施	完了			完了			
浸水時における災害対応を継続するための施設の整備及び自家発電装置等の耐水化	青森市				R2	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	被害状況の検証を継続(必要に応じて整備)	継続実施	被害状況の検証を継続(必要に応じて整備)	
	弘前市				H28					完了			
	五所川原市				R3	着手	継続実施	継続実施	完了	老朽化した金木総合支所の建替え		完了	
	つがる市				R2					完了			
	平川市				R2				着手	R4年度:新庁舎建設に合わせて実施	継続実施	令和4年度新庁舎建設に伴い完了予定	

岩木川等 取組方針 フォローアップ

R3, R4年度 詳細版

③避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤等の整備 具体なとりくみ				市町村	県	気象台	東北地整	目標時期	H30	R1(H31)	R2	R3	取組内容	R4	取組内容	備考		
浸水時における災害対応を継続するための施設の整備及び自家発電装置等の耐水化	藤崎町						H30	目標 実績	継続実施 完了				完了					
	板柳町						R2	目標 実績	継続実施 継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	定期的な点検を実施	継続実施	R4以降も定期的な点検を実施			
	鶴田町						H30	目標 実績	継続実施 継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続的に検討を行う		継続的に検討を行う	対応済		
	中泊町						R2	目標 実績	継続実施 継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	R3以降も継続的に整備	継続実施	定期的な点検及び整備を実施			
ダムからの放流情報等について下流市町村を含む情報の共有						岩木統管	R3	目標 実績	継続実施 継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	浅瀬石川ダム・津軽ダム放流通報連絡会の実施	継続実施	浅瀬石川ダム・津軽ダム放流通報連絡会の実施(書面開催)			
ダム放流警報設備等の改良						岩木統管	R1~R3	目標 実績		着手 着手	継続実施	完了 完了	浅瀬石川ダムの放流警報設備強靱化(指向性から無指向性へ更新(機器製造)完了)		完了			
ダム等の洪水調節機能の向上・確保の検討						岩木統管	継続実施	目標 実績			継続実施	継続実施	ダムの適切な維持管理・長寿命化の推進	継続実施	ダムの適切な維持管理・長寿命化の推進			
土砂災害、感染症、浸水対策を踏まえた避難所の再確認	青森市						R3年度から 順次開始	目標 実績					対済済		完了			
	弘前市						R3年度から 順次開始	目標 実績					着手 検討開始	継続実施	土砂災害、感染症、浸水対策を踏まえた避難所に係る検討			
	黒石市						R3年度から 順次開始	目標 実績					着手		定期的に確認を行う。			
	五所川原市						R3年度から 順次開始	目標 実績					着手	継続実施	再確認の実施			
	つがる市						R3年度から 順次開始	目標 実績					着手	継続実施	継続的な避難所の見直しや確保を行う			
	平川市						R3年度から 順次開始	目標 実績					着手	継続実施	浸水想定区域等を踏まえた避難所の見直しについて検討			
	藤崎町						R3年度から 順次開始	目標 実績					着手	継続実施	避難所運営マニュアルの作成			
	板柳町						R3年度から 順次開始	目標 実績					着手	継続実施	指定避難所の再確認を実施			
	鶴田町						R7	目標 実績						着手	必要に応じて更新			
	中泊町						R3年度から 順次開始	目標 実績					着手	継続実施	現行マニュアル等の修正検討			
	大鰐町						R3年度から 順次開始	目標 実績					検討開始 着手	継続実施	平川洪水浸水想定区域、土砂災害警戒・特別警戒区域等を考慮し、町が指定している避難所を再検討する			
	田舎館村						R3年度から 順次開始	目標 実績							未定	継続的な見直しを実施		
西目屋村						R3年度から 順次開始	目標 実績					着手 完了		防災ハザードマップ作成に伴う施設の確認の実施				
高台等の緊急避難場所の整備の検討	黒石市						R3年度から 順次開始	目標 実績					未定	未定				
	藤崎町						R3年度から 順次開始	目標 実績					着手 着手	継続実施	関係機関等と協議			
						青河国	R3年度から 順次開始	目標 実績						着手	今後の検討	高台等の緊急避難場所の必要性を協議会で意見交換		
市町村庁舎や災害拠点病院等の機能確保のための対策の充実	青森市						継続実施	目標 実績					着手	継続実施	検査	発電機等の定期的な点検を継続		
	五所川原市						継続実施	目標 実績					継続実施	継続実施	問題点等の洗い出しを実施	問題点の洗い出しと、災害拠点病院との意見交換の実施		
	藤崎町						継続実施	目標 実績					着手 着手	継続実施	機能確保できているかどうかの点検等を実施	機能確保できているかどうかの点検等を実施		
	板柳町						継続実施	目標 実績			継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	発電機等の定期的な点検を継続	R4以降も発電機等の定期的な点検の実施		
	鶴田町						継続実施	目標 実績					着手		検討継続	検討継続		
	大鰐町						継続実施	目標 実績					検討開始 着手	継続実施	庁舎の安全性の確保について、関係課と協議を重ねながら安全対策を図る	関係課と協議を重ねながら安全対策を図る。		
既存ダムの洪水調節機能の強化						岩木統管	R1年度から 順次開始	目標 実績		着手 着手	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	治水協定の締結により、必要に応じて事前放流を実施する	治水協定の締結により、必要に応じて事前放流を実施する		
						東農政	R2年度から 順次開始	目標 実績			着手	継続実施	継続実施	継続実施	2年度に作成した操作フロー、事前放流操作手順書について、施設管理者及び施設操作者等に対し説明	引き続き、事前放流操作手順、連絡体制等について、施設管理者及び施設操作者等との打合せを実施 洪水調節機能強化を図るため、小田川ダムにおける事前放流等の課題について調査を実施		
雨水貯留機能強化(田んぼダム)の取り組み						東農政	R4年度から 順次開始	目標 実績						着手	着手	雨水貯留機能の効果が期待できる田んぼダムについて、「田んぼダム」の手引きを活用し関係者に情報提供		
排水施設(移動式含む)の増強等	青森市						R3年度から 順次開始	目標 実績					着手	継続実施	検査	検査継続		
	弘前市						R3年度から 順次開始	目標 実績					着手 検討開始	継続実施	継続実施	雨水貯留施設の長寿命化	雨水貯留施設の長寿命化	
	黒石市						R3年度から 順次開始	目標 実績					未定	未定				
	五所川原市						R3年度から 順次開始	目標 実績					着手 未着手		着手	検査開始	検査開始	
	つがる市						R3年度から 順次開始	目標 実績					未定	未定	未定	未定	未定	
	平川市						R3年度から 順次開始	目標 実績					未定	未定	未定	未定	未定・今後検討	
	藤崎町						R3年度から 順次開始	目標 実績					着手 着手	継続実施	継続実施	関係機関等と協議	関係機関等と協議	
	板柳町						R3年度から 順次開始	目標 実績						未定	未定	未定	未定	
	鶴田町						R7	目標 実績						着手		排水施設増強を検討	排水施設増強を検討	
	中泊町						R3年度から 順次開始	目標 実績					着手 着手	継続実施	継続実施	検討を行い対応していく	検討を継続する	
	大鰐町						R3年度から 順次開始	目標 実績					検討開始 検討中	継続実施	継続実施	洪水時の排水ポンプ等の必要性について、検討していく	洪水時の排水ポンプ等の必要性について、検討していく	
	田舎館村						R3年度から 順次開始	目標 実績							未定	未定	未定	
	西目屋村						R3年度から 順次開始	目標 実績					着手 継続実施	継続実施	継続実施	小型排水ポンプの購入	小型排水ポンプの購入	
						青河国	R3年度から 順次開始	目標 実績							今後の検討	今後の検討		
災害時においても確実に情報提供が行えるシステムの構築						河川砂防課	R3年度から 順次開始	目標 実績					継続実施	継続実施	河川砂防情報提供システムにより、水位、雨量、河川監視カメラ映像を提供	河川砂防情報提供システムにより、水位、雨量、河川監視カメラ映像を提供		
						青河国	R3年度から 順次開始	目標 実績					継続実施	継続実施	「川の防災情報」ウェブサイトをR3.3月末に全面リニューアルしR3年度から川の情報をより分かりやすく、見つけやすく提供開始	川の防災情報の確認方法・活用方法を市町村等へ周知		

■ソフト対策

①住民の主体的で安全な避難行動を促すリスクコミュニケーション・地域を越えた避難誘導					目標時期	H30	R1(H31)	R2	R3	取組内容	R4	取組内容	備考
想定最大規模降雨による浸水想定区域図、氾濫シミュレーションの公表	河川砂防課				R1(H31)	継続実施 継続実施	継続実施 完了			完了			
				青河国	H28					完了			
まるとまちごとハザードマップ整備・拡充	青森市				-				着手	今後検討	継続実施	検討継続	
	弘前市				R2	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	洪水時の想定浸水深がわかるような看板の設置	継続実施	洪水時の想定浸水深がわかるような看板の設置	
	五所川原市				R3			着手 着手	継続実施 継続実施	まるとまちごとハザードマップの拡充	継続実施	まるとまちごとハザードマップの拡充	
	つがる市				R2				未定	未定であるが近隣市町との情報交換等について検討していく	未定	未定であるが近隣市町との情報交換等について検討していく	
	平川市				R2	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	避難体制及び避難経路について検討実施	継続実施	浸水想定の見直しに伴う既存看板の更新を検討	
	藤崎町				R2	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	まるとまちごとハザードマップ整備についての検討	継続実施	まるとまちごとハザードマップ整備についての検討	
	板柳町				R2	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	看板等の設置等について検討を継続	継続実施	看板等の設置等について検討を継続	
	鶴田町				H29	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	検討継続	継続実施	検討継続	
	中泊町				R2	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	R3年度以降も継続的に実施予定	継続実施	令和4年度以降も継続的に実施	
	大鰐町				R2	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	近隣市町村及び関係機関との情報共有を重ねながら、検討を継続する	継続実施	近隣市町村及び関係機関との情報共有を重ねながら、検討を継続する	
	田舎館村				R2	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	看板設置場所について検討を実施	継続実施	看板設置について検討を継続する	
	要配慮者利用施設の避難計画の作成及び訓練の促進	青森市				R2	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	訓練実施に向けたフォローアップを継続	継続実施	継続実施
弘前市					R2	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施		継続実施		
五所川原市					R3	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	未策定の施設に計画策定を促す	継続実施	避難確保計画策定並びに訓練実施に対する支援の継続	
つがる市					H30	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	R3年度以降も継続実施	継続実施	R4年度以降も継続実施	
平川市					R2	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	浸水想定区域内にある要配慮者施設へ対し避難確保計画の作成支援を実施	継続実施	浸水想定区域内にある要配慮者施設へ対し避難確保計画の作成支援を実施	
藤崎町					R2	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	避難確保計画作成・避難訓練実施有無の再確認及びフォローアップ	継続実施	避難確保計画作成・避難訓練実施有無の再確認及びフォローアップ	
板柳町					R2	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	未作成の施設等に対し、作成の助言等を継続的に実施	継続実施	未作成の施設等に対し、作成の助言等を継続的に実施	
鶴田町					R1(H31)	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	未策定の施設に計画策定を促す	継続実施	未策定の施設に計画策定を促す	
中泊町					R2	着手 -	着手 -	着手 -	着手 着手	対象施設へ支援を実施していく	継続実施	未作成の施設に対して作成を促す	
大鰐町					R2	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	担当課と連携して、避難確保計画の作成や訓練実施に向けたフォローアップ	継続実施	担当課と連携して、避難確保計画の作成や訓練実施に向けたフォローアップ	
田舎館村				R2	継続実施 継続実施	着手 -	着手 -	着手 着手	避難計画の作成及び周知	着手	対象施設への計画作成支援		
わかりやすい洪水予報文への改良	気象台				R2	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	観測所名にふりがなをつけるなど、分かりやすい洪水予報文による改良	継続実施	適宜改良	
	河川砂防課				H28					完了			
ダム下流部の浸水想定図等の作成	河川砂防課				R1年度から順次開始			着手 着手	継続実施	飯詰ダム下流作成予定		完了	
				岩木統管	R2					完了			
共助の仕組みの強化(福祉部局を含む関係機関による避難時の声かけや訓練)地域包括支援センターへのハザードマップ等の掲示	青森市				継続実施				継続実施 継続実施	今年度公表されたハザードマップを配布予定	継続実施	引き続き周知に努める	
	弘前市				継続実施				着手 継続実施	令和2年度から福祉施設へ「弘前市防災マップ」の配布及び出前講座による啓蒙活動を実施	継続実施	令和2年度から福祉施設へ「弘前市防災マップ」の配布及び出前講座による啓蒙活動を実施	
	黒石市				継続実施				完了 完了	「黒石市防災マップ」を每户配付済	完了		
	五所川原市				継続実施				継続実施 継続実施	訓練参加への依頼を検討	継続実施	訓練参加への依頼を検討	
	つがる市				継続実施				継続実施 継続実施	令和3年度作成のハザードマップを関係機関へ配布	継続実施	関係機関との連携を検討	
	平川市				継続実施				継続実施 継続実施	施設が主体となった避難訓練を促進し併せて情報連絡体制の強化を図る	継続実施	施設が主体となった避難訓練を促進し併せて情報連絡体制の強化を図る	
	藤崎町				継続実施				着手 着手	担当課・関係機関等と協議	継続実施	担当課・関係機関等と協議	
	板柳町				継続実施				継続実施 完了	地域包括支援センター等へハザードマップの配布や掲示依頼	完了	今後も引き続き町ホームページ等での掲載を実施	
	鶴田町				継続実施				着手 着手	共助に重点を置いた防災訓練を検討	継続実施	地域包括支援センターへのハザードマップ掲示	
	中泊町				継続実施				着手 着手	共助の強化のための関係課・組織との連携強化	継続実施	強化を進め、訓練に向けて連携を強化	
	大鰐町				継続実施			完了	継続実施 継続実施	提供願いがあれば、その都度マップを提供する	継続実施	提供願いがあれば、その都度マップを提供する	
	田舎館村				継続実施				継続実施 継続実施	地域包括支援センターへのハザードマップの掲示	継続実施	地域包括支援センターへのハザードマップの掲示	
	西目屋村				継続実施				着手 完了	防災ハザードマップの作成・周知		完了	

■ソフト対策

①住民の主体的で安全な避難行動を促すリスクコミュニケーション・地域を越えた避難誘導					目標時期	H30	R1(H31)	R2	R3	取組内容	R4	取組内容	備考	
具体なとりくみ	市町村	県	気象台	東北地整										
【浸水想定区域図やハザードマップ等の作成・周知等】	想定最大規模降雨を外力とした浸水想定区域に基づくハザードマップの周知・啓発	青森市			R3年度から順次開始	目 標 実 績			着 手	今年度公表されたハザードマップを配布予定	継続実施	引き続き周知に努める		
		弘前市			R3年度から順次開始	目 標 実 績			着 手	想定最大規模降雨を考慮した「弘前市防災マップ」の周知・啓発(R2作成)	継続実施	想定最大規模降雨を考慮した「弘前市防災マップ」の周知・啓発(R2作成)		
		黒石市			R3年度から順次開始	目 標 実 績			完 了	洪水ハザードマップも含めた「黒石市防災マップ」を每户配付済み		完 了		
		五所川原市			R3年度から順次開始	目 標 実 績			着 手	福祉施設等への配布	継続実施	配布後、中身について講習の依頼があれば講習会の実施		
		つがる市			R3年度から順次開始	目 標 実 績			着 手	令和3年度作成のハザードマップを市内全戸へ配布し、市ホームページに掲載		完 了		
		平川市			R3年度から順次開始	目 標 実 績			継続実施	令和2年度に作成したハザードマップを每户配布済み	継続実施	新たに公表されたダム下流の浸水想定を反映させた防災マップを作成・配布予定		
		藤崎町			R3年度から順次開始	目 標 実 績			着 手	周知・啓発等について検討	継続実施	町広報紙による周知・啓発等を実施		
		板柳町			R3年度から順次開始	目 標 実 績			完 了	令和2年度に作成した想定最大規模に対応したハザードマップの更なる周知を図る		完 了	每户等への配布等実施済みであり、引き続き町ホームページ等で周知を継続する	
		鶴田町			R3年度から順次開始	目 標 実 績			完 了	ハザードマップの每户配布により周知済み			ハザードマップの更新・配布	
		中泊町			R3年度から順次開始	目 標 実 績			完 了	ハザードマップの対象地域への全戸配布	継続実施	提供依頼があれば適宜配布		
		大鰐町			R3年度から順次開始	目 標 実 績			継続実施	提供依頼があれば、その都度マップを提供する	継続実施	提供依頼があれば、その都度マップを提供する		
		田舎館村			R3年度から順次開始	目 標 実 績			着 手	洪水ハザードマップを村内全世帯に配布・HPに掲載	継続実施	洪水ハザードマップを村内全世帯に配布・HPに掲載		
		西目屋村			R3年度から順次開始	目 標 実 績			着 手	防災ハザードマップの作成・周知		完 了		
		河川砂防課			R3年度から順次開始	目 標 実 績			継続実施	適宜対応	継続実施	適宜対応		
		防災危機管理課			R3年度から順次開始	目 標 実 績			継続実施	市町村のハザードマップ作成作業に対し、助言等を行う	継続実施	市町村のハザードマップ作成作業に対し、助言等を行う		
	【浸水想定区域図やハザードマップ等の作成・周知等】	浸水想定区域が作成されていない支川等地域への情報提供体制の検討	青森市			R3年度から順次開始	目 標 実 績			着 手	検討	継続実施	検討継続	
			弘前市			R3年度から順次開始	目 標 実 績			着 手	「弘前市防災マップ」を用いた過去の洪水範囲の周知と情報伝達の検討	継続実施	「弘前市防災マップ」を用いた過去の洪水範囲の周知と情報伝達の検討	
			黒石市			R3年度から順次開始	目 標 実 績			完 了	昨年度洪水浸水想定区域に指定された浅瀬石川に係るハザード情報も含む「黒石市防災マップ」を作成し、每户配付済み		完 了	
			五所川原市			R3年度から順次開始	目 標 実 績			着 手	情報提供方法の検討	継続実施	情報提供方法の検討	
			つがる市			R3年度から順次開始	目 標 実 績			着 手	検討開始	継続実施	情報提供体制について検討	
			平川市			R3年度から順次開始	目 標 実 績			着 手	検討開始	継続実施	情報伝達手段である防災行政無線の定期点検の実施	
			藤崎町			R3年度から順次開始	目 標 実 績			着 手	情報提供体制について検証	継続実施	情報提供体制について検証	
			板柳町			R3年度から順次開始	目 標 実 績			着 手	速やかに情報提供できるよう、防災行政無線等の定期的な点検	継続実施	防災行政無線等の定期的な点検を継続	
			鶴田町			R7	目 標 実 績			着 手	情報提供体制の検討を行う	継続実施	情報提供体制の検討を行う	
			中泊町			R3年度から順次開始	目 標 実 績			着 手	R3年度から検討を行う	継続実施	令和4年度以降も継続的に実施する	
			大鰐町			R3年度から順次開始	目 標 実 績			検討開始	県と連携のうえ検討していく。	継続実施	県と連携のうえ検討していく。	
			田舎館村			R3年度から順次開始	目 標 実 績			着 手	情報提供体制の検討			
			西目屋村			R3年度から順次開始	目 標 実 績			着 手	防災ハザードマップ作成に伴い、非該当になる箇所について検討			
			河川砂防課			R3年度から順次開始	目 標 実 績			継続実施	その他河川における浸水想定区域の作成に着手	継続実施	その他河川における浸水想定区域の作成に着手	
			防災危機管理課			R3年度から順次開始	目 標 実 績			継続実施	災害時の情報伝達体制が確保できるかを確認し、課題がある場合、その対策を検討する	継続実施	災害時の情報伝達体制が確保できるかを確認し、課題がある場合、その対策を検討する	
				青河国	R3年度から順次開始	目 標 実 績			継続実施	小規模河川の洪水浸水想定区域図作成に向けた自治体支援	継続実施	小規模河川の洪水浸水想定区域図作成に向けた自治体支援		
【広域避難の検討】		各自自治体の枠を超えた避難の必要性を検討し、広域避難に係る市町村間協定の締結等を検討	青森市			R2	目 標 実 績	継続実施	継続実施	継続実施	近隣市町村との情報交換を継続	継続実施	近隣市町村との情報交換を継続	
			弘前市			-	目 標 実 績	着 手	継続実施	継続実施	近隣市町村との意見交換を継続	継続実施	近隣市町村との意見交換を継続	
			五所川原市			R3	目 標 実 績	着 手	継続実施	継続実施	近隣市町村との情報交換を継続	継続実施	近隣市町村との情報交換を継続	
			つがる市			-	目 標 実 績	着 手		未 定	未定であるが近隣市町村との情報交換等について検討していく	未 定	未定であるが近隣市町村との情報交換等について検討していく	
		鶴田町			R1(H31)	目 標 実 績	継続実施	継続実施	継続実施	近隣市町村との情報交換を継続	継続実施	近隣市町村との情報交換を継続		
			気象台		R2	目 標 実 績	継続実施	継続実施	継続実施	市町村の計画策定を支援	継続実施	市町村の計画策定の支援		
		河川砂防課			R2	目 標 実 績	継続実施	継続実施	継続実施	適宜、市町村への支援	継続実施	適宜、市町村への支援		
				青河国	R2	目 標 実 績	継続実施	継続実施	継続実施	適宜対応	継続実施	適宜対応		
	【広域避難の検討】	市町村の枠を超えた広域避難を考慮したハザードマップの作成・周知	青森市			R2	目 標 実 績	継続実施	継続実施	継続実施	近隣市町村との情報交換を継続	継続実施	近隣市町村との情報交換を継続	
			弘前市			R2	目 標 実 績	着 手	継続実施	継続実施	近隣市町村との意見交換を継続	継続実施	近隣市町村との意見交換を継続	
			五所川原市			R3	目 標 実 績	着 手	継続実施	継続実施	近隣市町村との情報交換を継続	継続実施	近隣市町村との情報交換を継続	
			つがる市			R2	目 標 実 績	着 手		未 定	未定であるが近隣市町村との情報交換等について検討していく	未 定	未定であるが近隣市町村との情報交換等について検討していく	
			平川市			R2	目 標 実 績	着 手	着 手	継続実施	近隣市町村との情報交換	継続実施	近隣市町村との情報交換	
			藤崎町			R2	目 標 実 績	継続実施	継続実施	継続実施	近隣市町村との情報交換を継続	継続実施	近隣市町村との情報交換を継続	
			板柳町			R2	目 標 実 績	継続実施	継続実施	継続実施	近隣市町村との情報交換	継続実施	近隣市町村との情報交換	
			鶴田町			R1(H31)	目 標 実 績	継続実施	継続実施	継続実施	近隣市町村との情報交換を継続	継続実施	近隣市町村との情報交換を継続	
			中泊町			R2	目 標 実 績	着 手		未 定	近隣市町村との情報交換を行い検討していく	未 定		
			大鰐町			-	目 標 実 績	着 手		未 定	近隣市町村と情報共有のうえ対応を検討する	未 定	近隣市町村と情報共有のうえ対応を検討する	

①住民の主体的で安全な避難を促す日頃からのリスクコミュニケーション					目標時期	H30	R1(H31)	R2	R3	取組内容	R4	取組内容	備考	
具体などりくみ	市町村	県	気象台	東北地整										
避難指示等の発令に着目したタイムラインの作成及びブラッシュアップ	青森市				R3年度から順次開始	目標継続			継続実施	タイムライン作成済・必要に応じブラッシュアップを実施	継続実施	必要に応じて実施		
	弘前市				R3年度から順次開始	目標継続			着手 検討開始	タイムラインのブラッシュアップ	検討開始	タイムラインのブラッシュアップ		
	五所川原市				R3年度から順次開始	目標継続			着手 着手	タイムラインの見直しの検討	継続実施	避難情報の改定に合わせたタイムラインの修正		
	つがる市				R3年度から順次開始	目標継続			継続実施	必要に応じタイムラインのブラッシュアップを実施	継続実施	必要に応じタイムラインのブラッシュアップを実施		
	平川市				R3年度から順次開始	目標継続			着手 継続実施	タイムラインの見直しの検討	継続実施	タイムラインの見直しの検討		
	藤崎町				R3年度から順次開始	目標継続			着手 着手	タイムラインの検証	継続実施	タイムラインの更新・見直し等を実施		
	板柳町				R3年度から順次開始	目標継続			着手 継続実施	これまでのタイムラインの見直し等を検討	継続実施	タイムラインの修正中		
	鶴田町				R7	目標継続			着手 着手	必要に応じて更新	継続実施	必要に応じて更新		
	中泊町				R3年度から順次開始	目標継続			着手 着手	検討を行う	継続実施	避難情報の発令に関するマニュアルを基に更新		
	大鰐町				R3年度から順次開始	目標継続			着手 検討開始 検討中	必要な情報を収集し、対応について検討する	継続実施	必要な情報を収集し、対応について検討する		
	田舎館村				R3年度から順次開始	目標継続			着手 着手	タイムラインの作成・ブラッシュアップ	着手	タイムラインの見直しを検討		
				気象台		R3年度から順次開始	目標継続			着手 継続実施	市町村のタイムライン作成及びブラッシュアップを支援	継続実施	市町村のタイムライン作成及びブラッシュアップ支援	
			河川砂防課			R3年度から順次開始	目標継続			継続実施	作成済みのタイムラインについて、必要に応じて対応	継続実施	作成済みのタイムラインについて、必要に応じて対応	
				青河国		R3年度から順次開始	目標継続			着手 着手	市町村のタイムライン作成及びブラッシュアップを支援に着手	継続実施	市町村のタイムライン作成及びブラッシュアップを支援	
	【避難指示等に着目したタイムライン等の作成】	青森市				継続実施	目標継続			着手 着手	検討	継続実施	検討継続	
		弘前市				継続実施	目標継続			着手 検討開始	ダム洪水調節機能を踏まえたタイムラインへ更新するための調整	検討開始	ダム洪水調節機能を踏まえたタイムラインへ更新するための調整	
		黒石市				継続実施	目標継続			着手 着手	今後検討	継続実施	今後検討	
		五所川原市				継続実施	目標継続			着手 未着手	県や国と検討	着手	県や国と検討	
		つがる市				継続実施	目標継続			継続実施	必要に応じて調整	継続実施	必要に応じて調整	
		平川市				継続実施	目標継続			未定	更新に向けて検討	継続実施	更新に向けて検討	
		藤崎町				継続実施	目標継続			未定		着手	関係機関等と協議	
		板柳町				継続実施	目標継続			継続実施	検討を継続	継続実施	検討を継続	
		鶴田町				R7	目標継続			着手 着手	必要に応じて更新	継続実施	必要に応じて更新	
		中泊町				継続実施	目標継続			未定		着手	検討を行う	
		大鰐町				継続実施	目標継続			継続実施	関係機関と連携のうえ対応する	継続実施	関係機関と連携のうえ対応する	
田舎館村					継続実施	目標継続			継続実施	タイムライン更新の検討	未定	未定		
西目屋村					継続実施	目標継続			未定	未定	未定	未定		
			河川砂防課			継続実施	目標継続			継続実施	適宜対応	継続実施	適宜対応	
				青河国		継続実施	目標継続			継続実施	適宜対応	継続実施	適宜対応	
タイムラインに基づく首長及び住民等も参加した実践的な訓練		青森市				H29	目標継続			着手 着手	総合防災訓練で実施	継続実施	総合防災訓練で実施	
		弘前市				R2	目標継続			継続実施	総合防災訓練の実施	継続実施	総合防災訓練の実施	
		五所川原市				R3	目標継続			継続実施	県総合防災訓練実施(主会場)、市災害対策図上訓練実施(新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止)	継続実施	庁内においては災害対策図上訓練を実施し、住民の参加については新型コロナウイルスの感染状況をみながら検討。	
		つがる市				H30	目標継続			未定	未定	未定	未定	
		平川市				R2	目標継続			継続実施	防災訓練の実施	継続実施	防災訓練を実施予定	
		藤崎町				R2	目標継続			継続実施	訓練内容等について検討	継続実施	訓練内容等について検討	
		板柳町				R2	目標継続			着手 着手	防災訓練を計画検討	着手	訓練実施の検討	
		鶴田町				R2	目標継続			継続実施	総合防災訓練を計画検討	継続実施	総合防災訓練を計画検討	
		中泊町				R2	目標継続			継続実施	R3年度以降も継続的に実施	継続実施	総合防災訓練の実施に向けた検討	
		大鰐町				R2	目標継続			継続実施	防災訓練で実施	継続実施	防災訓練で実施	
	田舎館村				R2	目標継続			着手 着手		継続実施	防災訓練の実施		
			気象台			R2	目標継続			継続実施	コロナ禍等で訓練等の機会がなかった	継続実施	コロナ禍の状況を確認し、依頼があれば協力	
			河川砂防課			継続実施	目標継続			継続実施	出水期前に訓練	継続実施	出水期前に訓練	
				青河国		R2	目標継続			継続実施	R3年5月14日・6月4日洪水対応演習実施	継続実施	R4洪水対応演習で訓練実施	
				岩木統管		R2	目標継続			継続実施	当初R3年5月14日(福島震度4で6月4日に洪水対応演習実施	継続実施	R4年5月12日・5月13日実施	
	気象情報発信時の「危険度の色分け」や「警報級の現象」等の改善(水害時の情報入手のしやすさをサポート)			気象台		R2	目標			継続実施	実施済み、周知・広報を継続実施	継続実施	周知・広報を継続実施	
						実績	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施				

①住民の主体的で安全な避難を促す日頃からのリスクコミュニケーション						目標時期	H30	R1(H31)	R2	R3	取組内容	R4	取組内容	備考	
具体などりくみ	市町村	県	気象台	東北地整		目 標 時 期									
夜間時の急激な水位上昇を想定した避難指示等のタイミングに関する勉強会および訓練の実施	青森市					R2	目 標 時 期 継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	現在の発令基準の検証の継続	継続実施	必要に応じて実施		
	弘前市					-	目 標 時 期 継続実施	継続実施	継続実施	着手 検討開始	急激な水位上昇を想定した避難指示等のタイミングに関する訓練の実施	検討開始	急激な水位上昇を想定した避難指示等のタイミングに関する訓練の実施		
	黒石市					-	目 標 時 期 継続実施	継続実施	継続実施	継続実施					
	五所川原市					R3	目 標 時 期 継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	必要に応じ発令基準やマニュアルの見直しを実施	継続実施	夜間に水位が上がった状況を想定し、避難情報を発出するタイミングを確認する図上訓練の実施。		
	つがる市					R2	目 標 時 期 継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	自主防災組織の取り組み強化	継続実施	自主防災組織の取り組み強化		
	平川市					-	目 標 時 期 継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	避難情報発令基準の見直しについて検討	着手	避難情報発令基準の見直しを実施		
	藤崎町					-	目 標 時 期 継続実施	継続実施	継続実施	継続実施		着手	勉強会の実施について検討		
	板柳町					-	目 標 時 期 継続実施	継続実施	継続実施	着手	マニュアルの見直し検討	着手	マニュアルの見直し検討		
	鶴田町					R2	目 標 時 期 継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	必要に応じ見直し検討	継続実施	必要に応じ見直し検討		
	中泊町					R2	目 標 時 期 継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	現行マニュアルの見直し	継続実施	マニュアルを使用した訓練の検討		
	大鰐町					R2	目 標 時 期 継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	マニュアル等の見直しを実施	継続実施	訓練方法等の検討		
	田舎館村					-	目 標 時 期 継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	未定		未定		
	西目屋村					-	目 標 時 期 継続実施	継続実施	継続実施	継続実施			未定		
				気象台			R2	目 標 時 期 継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	コロナ禍ということもあり、訓練等の機会がなかった	継続実施	コロナ禍の状況を確認し、自治体等から支援要請があれば対応	
				河川砂防課			H30	目 標 時 期 完了				完了			
				青河国			R2	目 標 時 期 継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	自治体から支援要請があれば適宜対応	継続実施	自治体から支援要請があれば適宜対応	
	【避難指示等に着目したタイムライン等の作成】			気象台			継続実施	目 標 時 期 継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	警戒レベルの統一化に向けての作業実施	継続実施	実施済み、周知・広報を継続実施	
				河川砂防課			継続実施	目 標 時 期 継続実施	継続実施	継続実施	着手	警戒レベルの統一化に対応したシステム更新		完了	
				青河国			継続実施	目 標 時 期 継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	避難勧告廃止による避難指示一本化への対応	継続実施	馬淵川水系流域タイムラインを作成し状況に応じた行動を整理	
				岩木統管			継続実施	目 標 時 期 継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	放流通報連絡会で通報内容の周知 洪水予測を実施し、必要に応じてホットラインにより情報提供			
浸水想定区域に応じた水害版BCPの検討	青森市					R3年度から 順次開始	目 標 時 期 継続実施	継続実施	継続実施	着手	検討	継続実施	検討継続		
	弘前市					R3年度から 順次開始	目 標 時 期 継続実施	継続実施	継続実施	着手 検討開始	BCP作成済み、必要に応じて見直し	検討開始	BCP作成済み、必要に応じて見直し		
	黒石市					R3年度から 順次開始	目 標 時 期 継続実施	継続実施	継続実施	未 定		未 定			
	五所川原市					R3年度から 順次開始	目 標 時 期 継続実施	継続実施	継続実施	着手	水害版BCPの検討	継続実施	水害版BCP策定に向けた情報収集		
	つがる市					R3年度から 順次開始	目 標 時 期 継続実施	継続実施	継続実施	着手	検討開始	継続実施	水害版BCPの検討		
	平川市					R3年度から 順次開始	目 標 時 期 継続実施	継続実施	継続実施	着手	水害版BCPの検討	継続実施	水害版BCPの検討		
	藤崎町					R3年度から 順次開始	目 標 時 期 継続実施	継続実施	継続実施	着手	水害版BCPについて協議	継続実施	水害版BCPについて協議		
	板柳町					R3年度から 順次開始	目 標 時 期 継続実施	継続実施	継続実施	着手	令和2年度に大規模災害(水害含む)BCPを作成した。必要に応じて見直し検討	継続実施	必要に応じて見直しを検討		
	鶴田町					R3年度から 順次開始	目 標 時 期 継続実施	継続実施	継続実施	着手	BCP作成済み、必要に応じて見直し	継続実施	BCP作成済み、必要に応じて見直し		
	中泊町					R3年度から 順次開始	目 標 時 期 継続実施	継続実施	継続実施	着手	業務の選定・検討	着手	検討を行う		
	大鰐町					R3年度から 順次開始	目 標 時 期 継続実施	継続実施	継続実施	検討開始 検討中	現行のBCPを基に検討する	検討中	現行のBCPを基に検討する		
	田舎館村					R3年度から 順次開始	目 標 時 期 継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	未定	着手	水害版BCP作成を検討		
西目屋村					R3年度から 順次開始	目 標 時 期 継続実施	継続実施	継続実施	着手	防災ハザードマップ作成に伴い今後検討する	継続実施	BCP作成の検討			
②発災時に人命と財産を守る水防活動及び排水活動						目標時期	H30	R1(H31)	R2	R3	取組内容	R4	取組内容	備考	
具体などりくみ	市町村	県	気象台	東北地整		目 標 時 期									
【より効果的な水防活動の実施及び水防体制の強化】	青森市					R2	目 標 時 期 継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	完了				
	弘前市					R2	目 標 時 期 継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	完了				
	黒石市					R2	目 標 時 期 継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	連絡体制を引き続き再確認	継続実施			
	五所川原市					R3	目 標 時 期 継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	定期的連絡体制を確認	継続実施	図上訓練を通じて連絡体制の確認と修正点の検討		
	つがる市					R2	目 標 時 期 継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	災害時の水防団へのメール配信を実施	継続実施	災害時の水防団へのメール配信を実施		
	平川市					R2	目 標 時 期 継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	連絡体制の確率及び定期的な確認	継続実施	連絡体制の確率及び定期的な確認		
	藤崎町					R2	目 標 時 期 継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	定期的に連絡体制を確認	継続実施	定期的に連絡体制を確認		
	板柳町					R2	目 標 時 期 継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	定期的に連絡体制を確認	継続実施	定期的に連絡体制を確認		
	鶴田町					R2	目 標 時 期 継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	定期的に連絡体制を確認	継続実施	定期的に連絡体制を確認		
	中泊町					R2	目 標 時 期 継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	連絡体制の強化	継続実施	連絡体制の再確認及び連携強化		
	大鰐町					R2	目 標 時 期 継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	連携の強化	継続実施	連携の強化		
	田舎館村					R2	目 標 時 期 継続実施	継続実施	着手	継続実施	連絡体制の確立・定期的な確認	継続実施	定期的に連絡体制を確認		
	西目屋村					R2	目 標 時 期 継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	令和3年3月下旬開催の会議にて検討・構築(毎年度検討の実施)	継続実施	令和4年3月下旬開催の会議にて検討・構築(毎年度検討の実施)		

②発災時に人命と財産を守る水防活動及び排水活動					目標時期	H30	R1(H31)	R2	R3	取組内容	R4	取組内容	備考	
具体なとりくみ	市町村	県	気象台	東北地整										
水防団同士の連絡体制の確保	青森市				R2	目 標 実 績	継続実施	継続実施	継続実施	完了				
	弘前市				R2	目 標 実 績	継続実施	継続実施	継続実施	完了				
	五所川原市				R2	目 標 実 績	継続実施	継続実施	継続実施					
	つがる市				R2	目 標 実 績	継続実施	継続実施	継続実施	災害時の水防団へのメール配信を実施	継続実施	災害時の水防団へのメール配信を実施		
	平川市				R2	目 標 実 績	継続実施	継続実施	継続実施	連絡体制を再確認し、警戒体制に備えた	継続実施	連絡体制を再確認し、警戒体制に備える		
	藤崎町				R2	目 標 実 績	継続実施	継続実施	継続実施	定期的連絡体制を確認	継続実施	定期的に連絡体制を確認		
	板柳町				R2	目 標 実 績	継続実施	継続実施	継続実施					
	鶴田町				R2	目 標 実 績	継続実施	継続実施	継続実施					
	中泊町				R2	目 標 実 績	継続実施	継続実施	継続実施					
	大鰐町				R2	目 標 実 績	継続実施	継続実施	継続実施					
水防団や地域住民が参加する「洪水に対しリスクが高い区間」の共同点検	青森市				R2	目 標 実 績	継続実施	継続実施	継続実施					
	弘前市				R2	目 標 実 績	継続実施	継続実施	継続実施					
	五所川原市				R2	目 標 実 績	継続実施	継続実施	継続実施					
	つがる市				R2	目 標 実 績	継続実施	継続実施	継続実施	重要水防箇所等の合同巡視に合わせて共同点検を実施	継続実施	重要水防箇所等の合同巡視に合わせて共同点検を実施		
	平川市				R2	目 標 実 績	継続実施	継続実施	継続実施	継続的に実施	継続実施	重要水防箇所等の合同巡視に合わせて共同点検を実施		
	藤崎町				R2	目 標 実 績	継続実施	継続実施	継続実施	重要水防箇所等の合同巡視に合わせて共同点検を実施	継続実施	重要水防箇所等の合同巡視に合わせて共同点検を実施		
	板柳町				R2	目 標 実 績	継続実施	継続実施	継続実施				重要水防箇所合同巡視が行われれば参加を検討	
	鶴田町				R2	目 標 実 績	継続実施	継続実施	継続実施					
	中泊町				R2	目 標 実 績	継続実施	継続実施	継続実施				令和4年度以降も継続的に実施	
	大鰐町				R2	目 標 実 績	継続実施	継続実施	継続実施					
関係機関が連携した水防訓練の実施	青森市				R2	目 標 実 績	継続実施	継続実施	継続実施					
	弘前市				R2	目 標 実 績	継続実施	継続実施	継続実施					
	黒石市				R2	目 標 実 績	着 手	継続実施	継続実施	新型コロナウイルス感染症の状況を見極めて実施	継続実施	新型コロナウイルス感染症の状況を見極めて実施		
	五所川原市				R2	目 標 実 績	着 手	継続実施	継続実施					
	つがる市				R2	目 標 実 績	継続実施	継続実施	継続実施	実施なし	継続実施	未定		
	平川市				R2	目 標 実 績	継続実施	継続実施	継続実施	防災訓練実施	継続実施	河川氾濫等を想定した防災訓練を実施予定		
	藤崎町				R2	目 標 実 績	継続実施	継続実施	継続実施	新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止	継続実施	新型コロナウイルス感染症の状況を見極めて実施		
	板柳町				R2	目 標 実 績	継続実施	継続実施	継続実施				水防工法訓練が開催されるならば参加を検討	
	鶴田町				R2	目 標 実 績	継続実施	継続実施	継続実施					
	中泊町				R2	目 標 実 績	継続実施	継続実施	継続実施				実施に向けて検討し、令和5年度以降実施	
【より効果的な水防活動の実施及び水防体制の強化】	大鰐町				R2	目 標 実 績	継続実施	継続実施	継続実施					
	田舎館村				R2	目 標 実 績	継続実施	継続実施	継続実施					
	西目屋村				R2	目 標 実 績	継続実施	継続実施	継続実施				未定	
			気象台		R2	目 標 実 績	継続実施	継続実施	継続実施	指定河川洪水予報の作成・発信演習を実施	継続実施	指定河川洪水予報の作成・発信演習を実施		
			河川砂防課		R2	目 標 実 績	継続実施	継続実施	継続実施	国が実施する水防工法訓練に参加	継続実施	国が実施する水防工法訓練に参加		
				青河国	R2	目 標 実 績	継続実施	継続実施	継続実施	水防工法訓練を実施(新型コロナウイルスの感染状況により実施見送り)	継続実施	R4.7月に水防工法訓練を実施予定		
				岩木統管	R3より継続	目 標 実 績	継続実施	継続実施	継続実施	緊急放流の際のダム警報所からの吹鳴試験をR3.7.8、R3.7.9実施	継続実施	緊急放流の際のダム警報所からの放送・サレンと住民参加型避難行動訓練R4.6.8、R4.6.9実施		
	水防活動の担い手となる水防協力団体の募集・指定を促進	青森市				H29	目 標 実 績	継続実施	継続実施	継続実施				
		弘前市				R2	目 標 実 績	継続実施	継続実施	継続実施				
		五所川原市				R2	目 標 実 績	継続実施	継続実施	継続実施				
つがる市					R2	目 標 実 績	継続実施	継続実施	継続実施	水防協力団体の募集等の継続	継続実施	水防協力団体の募集等の継続		
平川市					R2	目 標 実 績	継続実施	継続実施	継続実施	消防団協力事業者制度の継続実施	継続実施	消防団協力事業者制度の継続実施		
藤崎町					R2	目 標 実 績	継続実施	継続実施	継続実施	町消防団協力事業者表示制度を活用した促進	継続実施	町消防団協力事業者表示制度を活用した促進		
板柳町					R2	目 標 実 績	着 手	継続実施	継続実施	検討継続	継続実施	検討継続		
鶴田町					R2	目 標 実 績	継続実施	継続実施	継続実施					
中泊町					R2	目 標 実 績	継続実施	継続実施	継続実施				引き続き募集を行う	
大鰐町					R2	目 標 実 績	継続実施	継続実施	継続実施					

②発災時に人命と財産を守る水防活動及び排水活動					目標時期	H30	R1(H31)	R2	R3	取組内容	R4	取組内容	備考		
具体なとりくみ	市町村	県	気象台	東北地整											
【より効果的な水防活動の実施及び水防体制の強化】	協定業者等による水防実施体制の検討・構築	青森市				R2	目標 継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	協定業者等による水防実施体制の継続		
		弘前市				R2	目標 継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	実施継続(市建設協会等と応急復旧に係る災害協定を締結済み)		
		五所川原市				R3	目標 着手	着手	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	協定業者による水防体制の継続と新規協定事業者の検討	
		つがる市				R2	目標 継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	水防実施体制の構築に向けて検討	
		平川市				R2	目標 継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	協定業者との連絡体制を再確認	
		藤崎町				R2	目標 継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	協定業者等に対して防災訓練への参加を依頼し、水防実施体制を検証	
		板柳町				R2	目標 着手	着手	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	検討を継続実施	
		鶴田町				R2	目標 継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	協定業者等による水防実施体制の検討	
		中泊町				R2	目標 継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	R3年度以降も継続的に実施	
		大鰐町				R2	目標 継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	水防団、町、町業者と水防実施体制の構築継続の実施	
		河川砂防課				継続実施	目標 継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	協定業者等による水防実施体制の継続		
					青河国	R2	目標 継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	協定業者等による水防実施体制の継続	
	水防団員募集広報の充実	平川市				継続実施	目標 継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	消防団員加入促進について検討	
	河川管理施設等の防災施設等の機能に関する情報提供の充実		河川砂防課			継続実施	目標 継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	国が実施する重要水防箇所の合同巡視に参加	
					青河国	継続実施	目標 継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	R3.7月の重要水防箇所合同巡視にて河川防災ステーション等の施設案内を実施	
	流域内の企業等における危険物等流出可能性の把握と必要に応じた防止対策措置指導	青森市				R3年度から順次開始	目標 着手	着手	着手	着手	着手	着手	着手	関係部署と連携し、検討継続	
		弘前市				R3年度から順次開始	目標 着手	着手	着手	着手	着手	着手	着手	流域内の企業等における危険物等流出可能性の把握	
		黒石市				R3年度から順次開始	目標 着手	着手	着手	着手	着手	着手	着手	注意すべき危険物等の確認と、保有している可能性のある企業の把握	
		五所川原市				R3年度から順次開始	目標 着手	着手	着手	着手	着手	着手	着手	関係部署と検討	
		つがる市				R3年度から順次開始	目標 着手	着手	着手	着手	着手	着手	着手	関係部署と検討	
	平川市				R3年度から順次開始	目標 着手	着手	着手	着手	着手	着手	着手	関係部署と検討		
	藤崎町				R3年度から順次開始	目標 着手	着手	着手	着手	着手	着手	着手	関係部署と検討		
	板柳町				R3年度から順次開始	目標 着手	着手	着手	着手	着手	着手	着手	関係部署と検討		
	鶴田町				R7	目標 着手	着手	着手	着手	着手	着手	着手	関係部署と検討		
	中泊町				R3年度から順次開始	目標 着手	着手	着手	着手	着手	着手	着手	関係部署と検討		
	大鰐町				R3年度から順次開始	目標 着手	着手	着手	着手	着手	着手	着手	関係部署と検討		
	田舎館村				R3年度から順次開始	目標 着手	着手	着手	着手	着手	着手	着手	関係部署と検討		
	西目屋村				R3年度から順次開始	目標 着手	着手	着手	着手	着手	着手	着手	関係部署と検討		
		防災危機管理課			R3年度から順次開始	目標 着手	着手	着手	着手	着手	着手	着手	関係部署と検討		
				青河国	R3年度から順次開始	目標 着手	着手	着手	着手	着手	着手	着手	関係部署と検討		
【緊急排水計画(案)の作成及び排水訓練の実施】	排水機場・樋門・水門等の情報共有、浸水区域内の自然勾配を踏まえた排水の検討を行い、大規模水害を想定した緊急排水計画(案)を作成	青森市				R2	目標 継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	計画作成に係る情報収集	
		弘前市				R2	目標 着手	着手	着手	着手	着手	着手	着手	計画作成に係る情報収集	
		五所川原市				R3	目標 着手	着手	着手	着手	着手	着手	着手	今後の協議会や幹事会等での議論を踏まえて時期や内容を検討	
		つがる市				-	目標 着手	着手	着手	着手	着手	着手	着手	未定	
		平川市				R2	目標 着手	着手	着手	着手	着手	着手	着手	未定	
		藤崎町				R2	目標 着手	着手	着手	着手	着手	着手	着手	緊急排水計画について検討	
		板柳町				R2	目標 着手	着手	着手	着手	着手	着手	着手	緊急排水計画について検討	
		中泊町				R2	目標 着手	着手	着手	着手	着手	着手	着手	緊急排水計画について検討	
		大鰐町				R2	目標 着手	着手	着手	着手	着手	着手	着手	緊急排水計画について検討	
		田舎館村				R2	目標 着手	着手	着手	着手	着手	着手	着手	緊急排水計画について検討	
			河川砂防課				R2	目標 着手	着手	着手	着手	着手	着手	着手	緊急排水計画について検討
						青河国	R2	目標 継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	緊急排水計画について検討



②発災時に人命と財産を守る水防活動及び排水活動						目標時期	H30	R1(H31)	R2	R3	取組内容	R4	取組内容	備考
具体などりくみ	市町村	県	気象台	東北地整	目録	目録	目録	目録	目録	目録	目録	目録	目録	目録
【緊急排水計画(案)の作成及び排水訓練の実施】	青森市				R2	目録			着手	着手	計画策定後に実施(時期未定)	着手	計画策定後に実施(時期未定)	
	弘前市				R2	目録			着手	着手	計画作成後より実施(時期未定)	着手	計画作成後より実施(時期未定)	
	五所川原市				R3	目録			着手	着手	計画策定後実施	着手	計画策定後実施(時期未定)	
	つがる市				-	目録				未定	未定	未定	未定	
	平川市				R2	目録				着手	計画作成後より実施	着手	計画作成後より実施	
	藤崎町				R2	目録							未定	緊急排水計画未作成のため
	板柳町				R2	目録					検討を継続実施	着手	検討を継続実施	
	中泊町				R2	目録					検討する	着手	検討実施	
	大鰐町				-	目録					未定	未定	未定	
		河川砂防課				R2	目録				緊急排水計画に基づく排水訓練計画の検討	継続実施	緊急排水計画に基づく排水訓練計画の検討	
				青河国	R2	目録				緊急排水計画に基づく排水訓練計画の検討	継続実施	緊急排水計画に基づく排水訓練計画の検討		
③水害に関する知識の向上と心構えの醸成						目標時期	H30	R1(H31)	R2	R3	取組内容	R4	取組内容	備考
具体などりくみ	市町村	県	気象台	東北地整	目録	目録	目録	目録	目録	目録	目録	目録	目録	目録
【防災教育や防災知識の普及】	水防災の事前準備に関する問い合わせ窓口の設置	青森市			R2	目録	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	浪岡振興部総務課を問合せ窓口として継続実施	継続実施	浪岡振興部総務課を問合せ窓口として継続実施	
		五所川原市			R3	目録			着手	着手	防災管理課を窓口として継続実施	継続実施	防災管理課を窓口として継続実施	
		鶴田町			R2	目録	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	防災担当が対応		防災担当が対応	
				気象台	R2	目録					完了		完了	
				河川砂防課	H30	目録					完了		完了	
				青河国	H28	目録					完了		完了	
	水防災に関する説明会等の開催	青森市			R2	目録	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	必要に応じて実施	継続実施	必要に応じて実施	
		五所川原市			R2	目録								
		鶴田町			R2	目録	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施				
		大鰐町			-	目録					未定	未定	未定	
			気象台	R2	目録					継続実施	継続実施	継続実施	必要に応じて実施	
			河川砂防課	H30	目録	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	必要に応じて実施	継続実施	必要に応じて実施		
			青河国	R2	目録	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	第8回協議会で説明	継続実施	第9回協議会で説明		
教員を対象とした講習会の実施	青森市			R2	目録	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	全ての小・中学校教員を対象に、オンラインでの講義を実施	継続実施	全ての小・中学校教員を対象に、講習会を実施		
	弘前市			R2	目録	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	防災教育を活用した防災知識の啓発	継続実施	防災教育を活用した防災知識の啓発		
	五所川原市			R3	目録					未定	着手	教育機関(小中学校)での水防訓練実施の検討		
	平川市			R2	目録					未定	未定	未定		
	藤崎町			R2	目録					講習会の検討	継続実施	講習会の検討		
	板柳町			R2	目録					検討を継続実施	着手	検討を継続実施		
	中泊町			R2	目録					検討していく	着手	検討実施		
	大鰐町			-	目録					未定	未定	未定		
			気象台	R2	目録					継続実施	継続実施	継続実施		
			青河国	R2	目録	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	要請に応じ実施	継続実施	要請に応じ実施		
小・中学生を対象とした防災教育の実施	青森市			R2	目録	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	各学校にて年3回以上の避難訓練を実施、うち1回は水害を想定した訓練を実施	継続実施	各学校にて年3回以上の避難訓練を実施		
	弘前市			R2	目録	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	小・中学生を対象とした防災教育の実施	継続実施	小・中学生を対象とした防災教育の実施		
	五所川原市			R3	目録					未定	着手	教育機関(小中学校)での水防訓練実施の検討		
	平川市			R2	目録					未定	未定	未定		
	藤崎町			R2	目録					小学生を対象とした防災教育の実施	継続実施	小学生を対象として防災教育の実施		
	板柳町			R2	目録					防災教育の検討	継続実施	防災教育の検討		
	中泊町			R2	目録					検討を継続実施	継続実施	検討を継続実施		
	大鰐町			R2	目録					検討していく	継続実施	令和4年度に中学生を対象に避難所運営訓練を実施		
			気象台	R2	目録	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	未定	未定	未定		
			河川砂防課	継続実施	目録	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	コロナ禍ということもあり、実施する機会がなかった	継続実施	要請があった際に、コロナ禍の状況を確認して適宜実施		
			青河国	R2	目録	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	R3つむ市立臨野沢小学校	継続実施	R4 深浦町立いわさき小学校		
			岩木統管	R2	目録	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	適宜対応	継続実施	要請に応じ実施		
				R2	目録	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	小学生にダム見学の機会を利用してダムの役割や効果を説明	継続実施	小学生にダム見学の機会を利用してダムの役割や効果を説明		

③水害に関する知識の向上と心構えの醸成					目標時期	H30	R1(H31)	R2	R3	取組内容	R4	取組内容	備考		
過去に起きた自然災害の情報を伝える「自然災害伝承碑」への登録	青森市				R3年度から順次開始	目録			着手	検討	継続実施	必要に応じて実施			
	弘前市				R3年度から順次開始	目録			完了	「自然災害伝承碑」への登録		完了			
	黒石市				R3年度から順次開始	目録			未定		未定				
	五所川原市				R3年度から順次開始	目録			未定		未定				
	つがる市				R3年度から順次開始	目録			未定	未定	未定	未定			
	平川市				R3年度から順次開始	目録			未定	未定	未定	未定			
	藤崎町				R3年度から順次開始	目録			着手	自然災害伝承碑の現状等についての把握	継続実施	自然災害伝承碑の現状等についての把握			
	板柳町				R3年度から順次開始	目録			着手		未定				
	鶴田町				R7	目録			着手	検討を行う		検討を行う			
	中泊町				R3年度から順次開始	目録					未定		未定		
	大鰐町				R3年度から順次開始	目録			未定		未定		未定		
	田舎館村				R3年度から順次開始	目録					未定		未定		
	西目屋村				R3年度から順次開始	目録							未定		
				青河国	R3年度から順次開始	目録				継続実施	適宜対応	継続実施	適宜対応		
	出前講座等を活用した講習会の実施	青森市				R2	目録	継続実施	継続実施	継続実施	防災講話等による防災知識の向上支援	継続実施	防災講話等による防災知識の向上支援		
		弘前市				R2	目録	継続実施	継続実施	継続実施		継続実施			
		五所川原市				R2	目録	継続実施	継続実施	継続実施		継続実施			
		つがる市				R2	目録	継続実施	継続実施	継続実施	要請に応じ実施	継続実施	要請に応じ実施		
		大鰐町				-	目録								
					気象台	R2	目録	継続実施	継続実施	継続実施	コロナ禍の状況を確認しつつ実施	継続実施	コロナ禍の状況を確認しつつ、適宜実施		
				河川砂防課	R2	目録	継続実施	継続実施	継続実施	要請に応じ実施	継続実施	要請に応じ実施 (R4は弘前市立石川小学校、三戸町で実施)			
				防災危機管理課	R2	目録	継続実施	継続実施	継続実施	要請に応じ実施		要請に応じ実施			
				青河国	R2	目録	継続実施	継続実施	継続実施	地域での学習会等への講師派遣 (R4.6.19弘前ほか)	継続実施	地域での学習会等への講師派遣			
				岩木統管	R2	目録	継続実施	継続実施	継続実施						
【防災教育や防災知識の普及】	ブッシュ型の洪水予報等の情報発信	青森市			-	目録	着手	継続実施	継続実施	メールマガジン、SNS(Facebook、Twitter)、市ホームページなどで洪水警報等の防災情報を発信	継続実施	メールマガジン、SNS(Facebook、Twitter)、市ホームページなどで洪水警報等の防災情報を発信			
		弘前市			R2	目録	継続実施	継続実施	継続実施		継続実施				
		五所川原市				-	目録		着手		継続実施				
		つがる市				-	目録			着手	検討	検討			
		平川市				R2	目録	継続実施	継続実施	継続実施	登録制防災メールについて継続的に周知	継続実施	登録制防災メールについて継続的に周知		
		藤崎町				R2	目録	継続実施	継続実施	継続実施	登録制防災メールシステムの検討	継続実施	登録制防災メールシステムの導入		
		板柳町				R2	目録	継続実施	継続実施	継続実施					
		鶴田町				R2	目録	継続実施	継続実施	継続実施					
		中泊町				R2	目録	継続実施	継続実施	継続実施		継続実施			
					河川砂防課	R2	目録	継続実施	継続実施	継続実施	洪水お知らせメールにより登録者へ、水位、雨量等を情報提供	継続実施	洪水お知らせメールにより登録者へ、水位、雨量等を情報提供		
	水位計やライブカメラの情報をリアルタイムで提供				河川砂防課	R2	目録	継続実施	継続実施	継続実施	青森県河川砂防情報提供システムにより、水位、雨量等を情報提供	継続実施	青森県河川砂防情報提供システムにより、水位、雨量等を情報提供		
					青河国	R2	目録	継続実施	継続実施	継続実施	「川の防災情報」「川の水位情報」での水位・雨量等を情報提供	継続実施	「川の防災情報」「川の水位情報」での水位・雨量等を情報提供		
		地域包括支援センターおよびケアマネージャーへの研修でのハザードマップ等の説明	青森市				継続実施	目録			着手	今後検討	継続実施	必要に応じて検討	
			弘前市				継続実施	目録			着手	必要に応じて「弘前市防災マップ」の周知・啓発を行う	着手	必要に応じて「弘前市防災マップ」の周知・啓発を行う	
			黒石市				継続実施	目録			未定		未定		
			つがる市				継続実施	目録			継続実施	検討継続	継続実施	検討継続	
			平川市				継続実施	目録			着手	研究会等について検討	継続実施	浸水想定区域内の福祉施設に対し今年度作成予定の防災マップの配布	
			藤崎町				継続実施	目録			着手	担当課、関係機関等と協議	継続実施	担当課、関係機関等と協議	
田舎館村					継続実施	目録			着手	防災研修の検討		未定			
板柳町					継続実施	目録			着手	研究会等の開催を検討	着手	研究会等の開催を検討			
鶴田町				R7	目録			着手	研究会を検討		研究会を検討				
大鰐町				継続実施	目録			未定	未定	未定	未定				
			河川砂防課		継続実施	目録			継続実施	適宜対応	継続実施	適宜対応			
			青河国		継続実施	目録			継続実施	適宜対応	継続実施	適宜対応			

③水害に関する知識の向上と心構えの醸成					目標時期	H30	R1(H31)	R2	R3	取組内容	R4	取組内容	備考	
具体などりくみ	市町村	県	気象台	東北地整										
【防災教育や防災知識の普及】	メディアによる避難情報等の発信に当たり、防災に関する知識向上に対する支援	青森市			R3年度から順次開始	目 標 実 績			継続実施	防災講話等による防災知識の向上支援	継続実施	防災講話等による防災知識の向上支援		
	弘前市				R3年度から順次開始	目 標 実 績			着手	依頼があれば協力	着手	依頼があれば協力		
	黒石市				R3年度から順次開始	目 標 実 績			未定		未定			
	五所川原市				R3年度から順次開始	目 標 実 績			未定	未定	着手	コミュニティFMを通じての防災情報の提供、また啓発		
	つがる市				R3年度から順次開始	目 標 実 績			未定	未定	着手	コミュニティFMを活用し、防災情報・避難情報を周知する。		
	平川市				R3年度から順次開始	目 標 実 績			未定	未定	着手	関係機関等と協議		
	藤崎町				R3年度から順次開始	目 標 実 績			着手	関係機関等と協議	継続実施	関係機関等と協議		
	板柳町				R3年度から順次開始	目 標 実 績			着手	避難情報等発令された際の行動について改めて周知を図る	着手	避難情報等発令された際の行動について改めて周知を図る		
	鶴田町				R7	目 標 実 績			着手	検討を行う				
	中泊町				R3年度から順次開始	目 標 実 績			着手	検討していく	継続実施	継続実施		
	大鰐町				R3年度から順次開始	目 標 実 績			未定	対応方針について順次検討していく	未定	対応方針について順次検討していく		
	田舎館村				R3年度から順次開始	目 標 実 績				未定		未定		
	西目屋村				R3年度から順次開始	目 標 実 績				未定		未定		
			気象台			R3年度から順次開始	目 標 実 績			着手	Web会議も利用し、防災気象情報等についての説明会や勉強会等を各機関と調整のうえ実施	継続実施	各メディアと調整し、適宜実施	
			河川砂防課			R3年度から順次開始	目 標 実 績			継続実施	青森の気象・防災に関する懇談会に参加	継続実施	青森の気象・防災に関する連絡会に参加	
			防災危機管理課			R3年度から順次開始	目 標 実 績				防災教育の普及・啓発及び防災教育活動支援ツールの活用方法の周知		防災教育の普及・啓発及び防災教育活動支援ツールの活用方法の周知	
				青河国		R3年度から順次開始	目 標 実 績			継続実施	青森の気象・防災に関する懇談会に参加 NHKとの河川の勉強会・フィールドワーク実施	継続実施	青森の気象・防災に関する懇談会に参加・講演	
				岩木統管		R3年度から順次開始	目 標 実 績			継続実施	R3.9.8ダム管理をわかりやすく伝えるためのテレビ局との勉強会実施	継続実施	メディアと防災等に関する意見交換を実施	
	水害リスクを踏まえた立地適正化計画及び防災指針の検討	青森市				R3年度から順次開始	目 標 実 績			着手	青森市立地適正化計画見直し検討	継続実施	検討継続	
	弘前市					R3年度から順次開始	目 標 実 績			着手	水害リスクを踏まえた立地適正化計画の検討	着手	水害リスクを踏まえた立地適正化計画の検討	
	黒石市					R3年度から順次開始	目 標 実 績			未定		未定		
	五所川原市					R3年度から順次開始	目 標 実 績			未定	未定	着手	次期改訂に向けて担当課と情報共有の開始	
	つがる市					R3年度から順次開始	目 標 実 績			着手	検討開始	継続実施	検討継続	
	平川市					R3年度から順次開始	目 標 実 績			未定	未定	未定	未定	
	藤崎町					R3年度から順次開始	目 標 実 績			着手	立地適正化計画について検討	継続実施	立地適正化計画について検討	
	板柳町					R3年度から順次開始	目 標 実 績				未定	未定		
	鶴田町					R7	目 標 実 績			着手	検討を行う		検討を行う	
中泊町					R3年度から順次開始	目 標 実 績			着手	検討していく	着手			
大鰐町					R3年度から順次開始	目 標 実 績			未定	未定	未定	未定		
田舎館村					R3年度から順次開始	目 標 実 績			着手	策定委員会において協議を実施	継続実施	立地適正化計画の作成		
西目屋村					R3年度から順次開始	目 標 実 績				未定		未定		