

■ハード対策

①洪水を河川内で安全に流す対策					目標時期	R6	取組内容	R7	取組内容	備考
具体なとりくみ	市町村	県	気象台	東北地整						
平川広域河川改修【引座川、大和沢川】		河川砂防課			継続実施	継続実施	護岸等(引座川)、築堤(大和沢川)	継続実施	測量設計等(大和沢川)	R6年度:引座川事業完了
旧十川広域河川改修【旧十川】		河川砂防課			継続実施	継続実施	橋の架替等(支川金木川)	継続実施	樋門等(支川金木川)	
十川広域河川改修【十川】		河川砂防課			継続実施	継続実施	橋の架替等	継続実施	橋の架替等	
流下能力対策(堤防)整備【岩木川】				青河国	継続実施	継続実施	板柳岡本地区等で堤防整備を実施	継続実施	鶴田右岸地区等で堤防整備 鶴田地区堤防整備事業で嵩上げを実施	
流下能力対策(河道掘削)整備【岩木川】				青河国	継続実施	継続実施	中流部の河道掘削を実施 岩木川中流部河道掘削事業で河道掘削を実施	継続実施	中流部の河道掘削を実施 岩木川中流部河道掘削事業で河道掘削を実施	
気候変動を考慮した河川整備計画の見直し				青河国	R3年度から 順次開始	継続実施	検討	検討	今後検討	

②危機管理型ハード対策					目標時期	R6	取組内容	R7	取組内容	備考
具体なとりくみ	市町村	県	気象台	東北地整						
十川広域河川改修【十川】		河川砂防課			継続実施	継続実施	河川事業計画に合わせて実施	継続実施	河川事業計画に合わせて実施	
旧十川広域河川改修【旧十川】		河川砂防課			継続実施	継続実施	河川事業計画に合わせて実施	継続実施	河川事業計画に合わせて実施	
堤防天端の保護【岩木川】				青河国	R1(H31)	継続実施		完了		
堤防天端の保護【平川】				青河国	H28	継続実施		完了		
堤防法尻の強化【平川】				青河国	R2	継続実施		完了		
堤防天端の保護【浅瀬石川】				青河国	H29	継続実施		完了		
堤防強化の推進(浸水リスクが高いと想定される区間)		河川砂防課			R3年度から 順次開始	継続実施	調査検討のうえ、必要に応じ対応	継続実施	調査検討のうえ、必要に応じ対応	
				青河国	R3年度から 順次開始	継続実施	鶴田右岸地区等で引堤により堤防整備 鶴田地区堤防整備事業で嵩上げを実施	継続実施	鶴田右岸地区等で堤防整備 鶴田地区堤防整備事業で嵩上げを実施	
堤防強化の推進(本川・支川の合流部)		河川砂防課			R3年度から 順次開始	継続実施	調査検討のうえ、必要に応じ対応	継続実施	調査検討のうえ、必要に応じ対応	
				青河国	R3年度から 順次開始	継続実施	検討	検討	今後検討	

③避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤等の整備					目標時期	R6	取組内容	R7	取組内容	備考
具体なとりくみ	市町村	県	気象台	東北地整						
防災行政無線の改良、防災ラジオ等の配布等	青森市				R2	継続実施		完了		
	弘前市				R2	継続実施	継続的に保守点検を実施・防災行政無線アプリの運用	継続実施	継続的に保守点検を実施・防災行政無線アプリの運用・携帯通信網を活用した防災行政無線体制の構築及び各種整備(R7年度完了予定)	
	五所川原市				R3	継続実施		完了		
	つがる市				R2	継続実施		完了		
	藤崎町				R2	継続実施		完了		
	鶴田町				R2	継続実施		完了		
	中泊町				R2	継続実施	継続的に保守点検を実施	継続実施	継続的に保守点検を実施	
	大鰐町				R1(H31)	継続実施		完了		
水防活動を支援するための水防資機材等の配備	青森市				R2	継続実施	自主防災組織の資機材等購入費に対する補助金交付により活動を支援(R6年度は補助金額の拡充等を実施)	継続実施	自主防災組織の資機材等購入費に対する補助金交付により活動を支援	
	弘前市				R2	継続実施	自主防災組織育成支援事業費補助金を継続実施	継続実施	自主防災組織育成支援事業費補助金を継続実施	
	黒石市				R2	継続実施	水防資機材等の確認及び補充	継続実施	水防資機材等の確認及び補充	
	五所川原市				R2	継続実施	水防資機材等の点検・整備	継続実施	水防資機材等の点検・整備	
	つがる市				H29	継続実施	自主防災組織活動支援補助金を継続実施	継続実施	自主防災組織活動支援補助金を継続実施	
	平川市				R2	継続実施	R5より従来の自主防災組織の設立補助に加えて、自主防災組織活動支援として補助事業を開始し継続。	継続実施	自主防災組織の設立補助及び自主防災組織活動支援補助事業を継続	
	藤崎町				R2	継続実施	配備している水防資機材等の点検・整理等	継続実施	配備している水防資機材等の点検・整理等	
	板柳町				R2	継続実施	継続的に補充の実施	継続実施	水防資機材等の確認・補充	
	中泊町				R2	継続実施	配備状況を確認しながら検討を進める	継続実施	配備状況を確認しながら検討を進める	
	西目屋村				R2	継続実施	水防資機材等の確認及び補充	継続実施	水防資機材等の確認及び補充	
簡易水位計や量水標、CCTV カメラの設置		河川砂防課			R2	継続実施	水防資機材配備状況の確認・補充	継続実施	水防資機材配備状況の確認・補充	
				青河国	R2	継続実施	適宜対応	継続実施	適宜対応	
浸水時における災害対応を継続するための施設の整備及び自家発電装置等の耐水化	青森市				R2	継続実施	被害状況の検証を継続(必要に応じて整備)	継続実施	被害状況の検証を継続(必要に応じて整備)	
	弘前市				H28	継続実施		完了		
	五所川原市				R3	継続実施		完了		
	つがる市				R2	継続実施		完了		
	平川市				R2	継続実施		完了		

③避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤等の整備				市町村	県	気象台	東北地整	目標時期	R6	取組内容	R7	取組内容	備考
具体などりくみ													
浸水時における災害対応を継続するための施設の整備及び自家発電装置等の耐水化	藤崎町							H30	目標 実績	完了	完了		
	板柳町							R2	目標 実績	継続実施 実施継続	継続実施	定期的な点検を実施	
	鶴田町							H30	目標 実績	継続実施	継続実施	継続的に検討を行う	対応済
	中泊町							R2	目標 実績	継続実施	継続実施	定期的な点検及び整備を実施	
ダムからの放流情報等について下流市町村を含む情報の共有						岩木統管		R3	目標 実績	継続実施	継続実施	浅瀬石川ダム・津軽ダム放流通報連絡会の実施	
ダム放流警報設備等の改良						岩木統管		R1~R3	目標 実績	完了	完了		
浅瀬石川ダム・津軽ダム放流情報をメールにて配信						岩木統管		R4	目標 実績	継続実施	継続実施	浅瀬石川ダム・津軽ダム放流情報をメールにて配信	
ダム等の洪水調節機能の向上・確保の検討						岩木統管		継続実施	目標 実績	継続実施	継続実施	ダムの適切な維持管理・長寿命化の推進	
土砂災害、感染症、浸水対策を踏まえた避難所の再確認	青森市							R3年度から 順次開始	目標 実績	完了	完了		
	弘前市							R3年度から 順次開始	目標 実績	継続実施	継続実施	感染症対策等を踏まえた避難所の部屋割り、スペース確保について協議を実施	感染症対策等を踏まえた避難所の部屋割り、スペース確保について検討数の増加
	黒石市							R3年度から 順次開始	目標 実績	継続実施	継続実施	定期的な防災ハザードマップや避難所の見直しを実施	定期的な防災ハザードマップや避難所の見直しを実施
	五所川原市							R3年度から 順次開始	目標 実績	継続実施	継続実施	被害想定を踏まえた避難所の再確認	被害想定を踏まえた避難所の再確認
	つがる市							R3年度から 順次開始	目標 実績	継続実施	継続実施	継続的な避難所の見直しや確保を行う	継続的な避難所の見直しや確保を行う
	平川市							R3年度から 順次開始	目標 実績	継続実施	継続実施	施設の建築、解体、改修等に合わせた避難所の見直しを実施	引き続き継続的な避難所の見直しや確保を行う
	藤崎町							R3年度から 順次開始	目標 実績	継続実施	継続実施	新型コロナウイルス感染症防止対策を講じた場合の各避難所の収容可能人員を把握	様々な感染症防止対策を講じた場合の各避難所の収容可能人員を把握
	板柳町							R3年度から 順次開始	目標 実績	継続実施	継続実施	指定避難所の再確認を実施	指定避難所の再確認を実施
	鶴田町							R3年度から 順次開始	目標 実績	継続実施	継続実施	必要に応じて更新	必要に応じて更新
	中泊町							R3年度から 順次開始	目標 実績	継続実施	継続実施	避難所の見直しを継続して実施	避難所の見直しを継続して実施
	大鰐町							R3年度から 順次開始	目標 実績	継続実施	継続実施	R5以降も限られた施設での土砂災害、感染症、浸水対策を踏まえた避難所の再確認を行う。	R5以降も限られた施設での土砂災害、感染症、浸水対策を踏まえた避難所の再確認を行う。
	田舎館村							R3年度から 順次開始	目標 実績	継続実施	継続実施	継続的な見直しの実施	継続的な見直しの実施
	西目屋村							R3年度から 順次開始	目標 実績	完了	完了		
高台等の緊急避難場所の整備の検討	黒石市							R3年度から 順次開始	目標 実績	未定	未定	未定	未定
	藤崎町							R3年度から 順次開始	目標 実績	継続実施	継続実施	関係機関等と協議	関係機関等と協議
					青河国			R3年度から 順次開始	目標 実績	継続実施	継続実施	高台等の緊急避難場所の必要性を協議会で意見交換	高台等の緊急避難場所の必要性を協議会で意見交換
市町村庁舎や災害拠点病院等の機能確保のための対策の充実	青森市							継続実施	目標 実績	継続実施	継続実施	発電機等の定期的な点検を実施	発電機等の定期的な点検を実施
	五所川原市							継続実施	目標 実績	継続実施	継続実施	BCP、マニュアル等の確認	BCP、マニュアル等の確認
	藤崎町							継続実施	目標 実績	継続実施	継続実施	機能確保できているかどうかの点検等を実施	機能確保できているかどうかの点検等を実施
	板柳町							継続実施	目標 実績	継続実施	継続実施	発電機等の定期的な点検の実施	発電機等の定期的な点検を実施
	鶴田町							継続実施	目標 実績	継続実施	継続実施	検討継続	検討継続
	大鰐町							継続実施	目標 実績	継続実施	継続実施	検討継続	検討継続
既存ダムの洪水調節機能の強化						岩木統管		R1年度から 順次開始	目標 実績	継続実施	継続実施	治水協定の締結により、必要に応じて事前放流を実施する	治水協定の締結により、必要に応じて事前放流を実施する
						東農政		R2年度から 順次開始	目標 実績	継続実施	継続実施	引き続き、事前放流操作手順、連絡体制等について、施設管理者及び施設操作者	引き続き、事前放流操作手順、連絡体制等について、施設管理者及び施設操作者
雨水貯留機能強化(田んぼダム)の取り組み						東農政		R4年度から 順次開始	目標 実績	継続実施	継続実施	引き続き、田んぼダム等、農地・農業水利施設を活用した流域の防災・減災の推進	引き続き、田んぼダム等、農地・農業水利施設を活用した流域の防災・減災の推進
排水施設(移動式含む)の増強等	青森市							R3年度から 順次開始	目標 実績	未定	未定	未定	未定
	弘前市							R3年度から 順次開始	目標 実績	継続実施	継続実施	雨水貯留施設の長寿命化、排水ポンプシステムの実動訓練	雨水貯留施設の長寿命化、排水ポンプシステムの実動訓練
	黒石市							R3年度から 順次開始	目標 実績	未定	未定	未定	未定
	五所川原市							R3年度から 順次開始	目標 実績	完了	完了		
	つがる市							R3年度から 順次開始	目標 実績	未定	未定	未定	未定
	平川市							R3年度から 順次開始	目標 実績	未定	未定	未定	未定
	藤崎町							R3年度から 順次開始	目標 実績	継続実施	継続実施	関係機関等と協議	関係機関等と協議
	板柳町							R3年度から 順次開始	目標 実績	着手	着手	排水作業用小型動力ポンプ1台を導入	排水作業用小型動力ポンプ1台を導入予定
	鶴田町							R3年度から 順次開始	目標 実績	継続実施	継続実施	排水施設増強を検討	排水施設増強を検討
	中泊町							R3年度から 順次開始	目標 実績	継続実施	継続実施	検討を継続する	検討を継続する
	大鰐町							R3年度から 順次開始	目標 実績	未定	未定	未定	未定
	田舎館村							R3年度から 順次開始	目標 実績	未定	未定	未定	排水ポンプ整備の検討
	西目屋村							R3年度から 順次開始	目標 実績	検討	検討	必要性について検討	必要性について検討
						青河国		R3年度から 順次開始	目標 実績	検討	検討	今後の検討	今後の検討
災害時においても確実に情報提供が行えるシステムの構築						河川砂防課		R3年度から 順次開始	目標 実績	継続実施	継続実施	河川砂防情報提供システムにより、水位、雨量、河川監視カメラ映像を提供	河川砂防情報提供システムにより、水位、雨量、河川監視カメラ映像を提供
						青河国		R3年度から 順次開始	目標 実績	継続実施	継続実施	川の防災情報の確認方法・活用方法を市町村等へ周知	川の防災情報の確認方法・活用方法を市町村等へ周知

■ソフト対策

①住民の主体的で安全な避難行動を促すリスクコミュニケーション・地域を越えた避難誘導					目標時期	R6	取組内容	R7	取組内容	備考	
具体なとりくみ	市町村	県	気象台	東北地整							
想定最大規模降雨による浸水想定区域図、氾濫シミュレーションの公表		河川砂防課			R1(H31)	目標 実績		完了			
				青河国	H28	目標 実績		完了			
まるとまことハザードマップ整備・拡充	青森市				-	目標 実績	未定 未定	未定 未定			
	弘前市				R2	目標 実績	継続実施 継続実施	洪水時の想定浸水深がわかるような看板の設置	未定 未定		
	五所川原市				R3	目標 実績	未定 未定	未定	未定 未定		
	つがる市				R2	目標 実績	検討 検討	検討継続	検討 検討継続		
	平川市				R2	目標 実績	継続実施	各計画の更新等に併せて防災マップの拡充・更新を行う。	継続実施	各計画の更新等に併せて拡充・更新を行う。	
	藤崎町				R2	目標 実績	継続実施 完了		完了		
	板柳町				R2	目標 実績	継続実施 実施継続	看板等の設置等について検討を継続	継続実施	検討継続	
	鶴田町				H29	目標 実績	継続実施 継続実施	検討継続	継続実施	検討継続	
	中泊町				R2	目標 実績	継続実施 継続実施	継続して実施	継続実施	令和7年度以降も継続的に実施	
	大鰐町				R2	目標 実績	継続実施 継続実施	近隣市町村及び関係機関との情報共有を重ねながら、検討を継続する	継続実施	近隣市町村及び関係機関との情報共有を重ねながら、検討を継続する	
	田舎館村				R2	目標 実績	継続実施 継続実施	中央公民館建替えにより撤去していた避難所表示看板を再設置	継続実施	看板設置について検討を継続する	
	要配慮者利用施設の避難計画の作成及び訓練の促進	青森市				R2	目標 実績	継続実施 継続実施	継続実施	継続実施	
		弘前市				R2	目標 実績	継続実施 継続実施	継続実施	継続実施	
		五所川原市				R3	目標 実績	継続実施 継続実施	避難確保計画策定並びに訓練実施に対する支援の継続	継続実施	避難確保計画策定並びに訓練実施に対する支援の継続
		つがる市				H30	目標 実績	継続実施 継続実施	継続実施	継続実施	
		平川市				R2	目標 実績	継続実施 継続実施	浸水想定区域内にある要配慮者施設へ避難確保計画の作成支援を実施。	継続実施	訓練実施の確認及びフォローアップ等を検討。
藤崎町					R2	目標 実績	継続実施 継続実施	避難確保計画作成・避難訓練実施有無の再確認及びフォローアップ	継続実施	避難確保計画作成・避難訓練実施有無の再確認及びフォローアップ	
板柳町					R2	目標 実績	継続実施 実施継続	未作成の施設等に対し、作成の助言等を継続的に実施	継続実施	未作成の施設等に対し、作成の助言等を継続的に実施	
鶴田町					R1(H31)	目標 実績	継続実施 継続実施	訓練実施の促進	継続実施	訓練実施の促進	
中泊町					R2	目標 実績	継続実施 継続実施	継続して実施	継続実施	令和7年度以降も継続的に実施	
大鰐町					R2	目標 実績	継続実施 継続実施	担当課と連携して、避難確保計画の作成等の支援を行う。	継続実施	担当課と連携して、避難確保計画の作成等の支援を行う。	
田舎館村				R2	目標 実績	継続実施 継続実施	避難確保計画全対象施設作成済み。訓練実施に対する支援の継続	継続実施	訓練実施に対する支援の継続		
わかりやすい洪水予報文への改良			気象台		R2	目標 実績	継続実施 継続実施	洪水予報等作成システム更新に伴い発表文を改良予定。	継続実施	必要に応じて適宜改良	
		河川砂防課			H28	目標 実績		完了			
				青河国	R2	目標 実績	継続実施 継続実施	指定河川(岩木川・平川下流)洪水予報の氾濫危険情報を予測値でも発表	継続実施	指定河川(岩木川・平川下流)洪水予報の氾濫危険情報を予測値でも発表	
ダム下流部の浸水想定区域等の作成		河川砂防課			R1年度から順次開始	目標 実績		完了			
				岩木統管	R2	目標 実績		完了			
共助の仕組みの強化(福祉部局を含む関係機関による避難時の声かけや訓練)地域包括支援センターへのハザードマップ等の掲示	青森市				継続実施	目標 実績	継続実施	引き続き周知に努める	継続実施	引き続き周知に努める	
	弘前市				継続実施	目標 実績	継続実施	出前講座による啓蒙活動の実施、随時「弘前市防災マップ」の提供	継続実施	出前講座による啓蒙活動の実施、随時「弘前市防災マップ」の提供	
	黒石市				継続実施	目標 実績		完了			
	五所川原市				継続実施	目標 実績	継続実施	訓練参加への依頼を検討	継続実施	訓練参加への依頼を検討	
	つがる市				継続実施	目標 実績	継続実施	関係機関との連携を検討	継続実施	関係機関との連携を検討	
	平川市				継続実施	目標 実績	継続実施	関係機関との連携を検討。	継続実施	施設等が主体となった避難訓練を促進し併せて情報連絡体制の強化を図る。	
	藤崎町				継続実施	目標 実績	継続実施	担当課・関係機関等と協議	継続実施	担当課・関係機関等と協議	
	板柳町				継続実施	目標 実績		完了			
	鶴田町				継続実施	目標 実績	継続実施	地域包括支援センターへのハザードマップ掲示	継続実施	地域包括支援センターへのハザードマップ掲示	
	中泊町				継続実施	目標 実績	継続実施	取組を強化し、訓練等を実施	継続実施	強化を進め、災害時の対応力強化を図る	
	大鰐町				継続実施	目標 実績	継続実施	提供願いがあれば、その都度マップを提供する	継続実施	提供願いがあれば、その都度マップを提供する	
	田舎館村				継続実施	目標 実績	継続実施	地域包括支援センターへのハザードマップ掲示	継続実施	提供願いがあれば、その都度マップを提供する	
	西目屋村				継続実施	目標 実績		完了			

■ソフト対策

①住民の主体的で安全な避難行動を促すリスクコミュニケーション・地域を越えた避難誘導		市町村	県	気象台	東北地整	目標時期	R6	取組内容	R7	取組内容	備考				
【浸水想定区域図やハザードマップ等の作成・周知等】	想定最大規模降雨を外力とした浸水想定区域に基づくハザードマップの周知・啓発	青森市				R3年度から順次開始	目標 実績 継続実施	引き続き周知に努める	継続実施	引き続き周知に努める					
		弘前市				R3年度から順次開始	目標 実績 継続実施	想定最大規模降雨を考慮した「弘前市防災マップ」の周知、啓発	継続実施	想定最大規模降雨を考慮した「弘前市防災マップ」の周知、啓発					
		黒石市				R3年度から順次開始	目標 実績 継続実施	完了							
		五所川原市				R3年度から順次開始	目標 実績 継続実施	想定最大規模を反映させたハザードマップを作成、配布している。	継続実施	想定最大規模を反映させたハザードマップを作成、配布している。					
		つがる市				R3年度から順次開始	目標 実績 継続実施	完了							
		平川市				R3年度から順次開始	目標 実績 継続実施	完了							
		藤崎町				R3年度から順次開始	目標 実績 継続実施	町広報紙による周知・啓発等を実施	継続実施	町広報紙による周知・啓発等を実施					
		板柳町				R3年度から順次開始	目標 実績 継続実施	完了							
		鶴田町				R3年度から順次開始	目標 実績 継続実施	完了							
		中泊町				R3年度から順次開始	目標 実績 継続実施	提供依頼があれば適宜配布	継続実施	提供依頼があれば適宜配布					
		大鰐町				R3年度から順次開始	目標 実績 継続実施	未定	未定	未定	未定				
		田舎館村				R3年度から順次開始	目標 実績 継続実施	完了							
		西目屋村				R3年度から順次開始	目標 実績 継続実施	完了							
		河川砂防課				R3年度から順次開始	目標 実績 継続実施	完了							
		防災危機管理課				R3年度から順次開始	目標 実績 継続実施	適宜対応	継続実施	適宜対応					
		【浸水想定区域図やハザードマップ等の作成・周知等】	浸水想定区域が作成されていない支川等地域への情報提供体制の検討	青森市				R3年度から順次開始	目標 実績 継続実施	完了					
				弘前市				R3年度から順次開始	目標 実績 継続実施	「弘前市防災マップ」を用いた過去の洪水範囲の周知と情報伝達の検討	継続実施	「弘前市防災マップ」を用いた過去の洪水範囲の周知と情報伝達の検討			
				黒石市				R3年度から順次開始	目標 実績 継続実施	完了					
				五所川原市				R3年度から順次開始	目標 実績 継続実施	情報提供方法の検討	継続実施	情報提供方法の検討			
				つがる市				R3年度から順次開始	目標 実績 継続実施	情報提供体制について検討	継続実施	情報提供体制について検討			
				平川市				R3年度から順次開始	目標 実績 継続実施	情報伝達手段である防災行政無線の定期点検の実施。	継続実施	情報伝達手段である防災行政無線の定期点検の実施。			
				藤崎町				R3年度から順次開始	目標 実績 継続実施	情報提供体制について検証	継続実施	情報提供体制について検証			
				板柳町				R3年度から順次開始	目標 実績 継続実施	防災行政無線等の定期的な点検を継続	継続実施	防災行政無線等の定期的な点検を継続			
				鶴田町				R3年度から順次開始	目標 実績 継続実施	情報提供体制の検討を行う	継続実施	情報提供体制の検討を行う			
				中泊町				R3年度から順次開始	目標 実績 継続実施	継続して実施	継続実施	令和7年度以降も継続して実施			
				大鰐町				R3年度から順次開始	目標 実績 継続実施	県と連携のうえ検討していく。	継続実施	県と連携のうえ検討していく。			
				田舎館村				R3年度から順次開始	目標 実績 継続実施	完了					
				西目屋村				R3年度から順次開始	目標 実績 継続実施	完了					
河川砂防課						R3年度から順次開始	目標 実績 継続実施	その他河川における浸水想定区域の指定・公表	継続実施	その他河川における浸水想定区域の指定・公表					
防災危機管理課						R3年度から順次開始	目標 実績 継続実施	災害時の情報伝達体制が確保できるかを確認し、課題がある場合、その対策を検討する	継続実施	災害時の情報伝達体制が確保できるかを確認し、課題がある場合、その対策を検討する					
					青河国	R3年度から順次開始	目標 実績 継続実施	小規模河川の洪水浸水想定区域図作成に向けた自治体支援	継続実施	小規模河川の洪水浸水想定区域図作成に向けた自治体支援					
【広域避難の検討】	各自治体の枠を超えた避難の必要性を検討し、広域避難に係る市町村間協定の締結等を検討			青森市				R2	目標 実績 継続実施	近隣市町村との情報交換を継続	継続実施	近隣市町村との情報交換を継続			
				弘前市				-	目標 実績 継続実施	近隣市町村との意見交換を継続	継続実施	近隣市町村との意見交換を継続			
				五所川原市				R3	目標 実績 継続実施	西北圏域市町村との情報交換を継続	継続実施	西北圏域市町村との情報交換を継続			
				つがる市				-	目標 実績 継続実施	近隣市町村との情報交換を継続	継続実施	近隣市町村との情報交換を継続			
				鶴田町				R1(H31)	目標 実績 継続実施	近隣市町村との情報交換を継続	継続実施	近隣市町村との情報交換を継続			
						気象台		R2	目標 実績 継続実施	市町村の計画策定の支援	継続実施	市町村の計画策定の支援			
				河川砂防課				R2	目標 実績 継続実施	適宜、市町村への支援	継続実施	適宜、市町村への支援			
							青河国	R2	目標 実績 継続実施	適宜対応	継続実施	適宜対応			
				【広域避難の検討】	市町村の枠を超えた広域避難を考慮したハザードマップの作成・周知	青森市				R2	目標 実績 継続実施	近隣市町村との情報交換を継続	継続実施	近隣市町村との情報交換を継続	
						弘前市				R2	目標 実績 継続実施	近隣市町村との意見交換を継続	継続実施	近隣市町村との意見交換を継続	
						五所川原市				R3	目標 実績 継続実施	西北圏域市町村との情報交換を継続	継続実施	西北圏域市町村との情報交換を継続	
						つがる市				R2	目標 実績 継続実施	近隣市町村との情報交換を継続	継続実施	近隣市町村との情報交換を継続	
		平川市						R2	目標 実績 継続実施	近隣市町村との情報交換。	継続実施	近隣市町村との情報交換。			
		藤崎町						R2	目標 実績 継続実施	近隣市町村との情報交換を継続	継続実施	近隣市町村との情報交換を継続			
		板柳町						R2	目標 実績 継続実施	近隣市町村との情報交換	継続実施	近隣市町村との情報交換			
		鶴田町						R1(H31)	目標 実績 継続実施	近隣市町村との情報交換を継続	継続実施	近隣市町村との情報交換を継続			
		中泊町						R2	目標 実績 継続実施	適宜情報交換を実施	継続実施	情報交換を実施			
		大鰐町						-	目標 実績 継続実施	未定	未定	未定	未定		

①住民の主体的で安全な避難を促す日頃からのリスクコミュニケーション					目標時期	R6	取組内容	R7	取組内容	備考	
具体なとりくみ	市町村	県	気象台	東北地整							
【避難指示等に着目したタイムライン等の作成】	青森市				R3年度から順次開始	目標 実績	継続実施 継続実施	継続実施	必要に応じて実施		
	弘前市				R3年度から順次開始	目標 実績	継続実施 継続実施	継続実施	タイムラインのブラッシュアップ	必要に応じて実施	
	五所川原市				R3年度から順次開始	目標 実績	継続実施 継続実施	継続実施	避難情報の発令に関するマニュアルを基に更新	タイムラインのブラッシュアップ	
	つがる市				R3年度から順次開始	目標 実績	継続実施 継続実施	継続実施	避難情報の発令に関するマニュアルを基に更新	必要に応じてタイムラインのブラッシュアップを実施	
	平川市				R3年度から順次開始	目標 実績	継続実施 継続実施	継続実施	必要に応じてタイムラインのブラッシュアップを実施	必要に応じてタイムラインのブラッシュアップを実施	
	藤崎町				R3年度から順次開始	目標 実績	継続実施 継続実施	継続実施	タイムラインの見直し、ブラッシュアップを検討	タイムラインの見直し、ブラッシュアップを検討	
	板柳町				R3年度から順次開始	目標 実績	継続実施 継続実施	継続実施	タイムラインの更新・見直し等を実施	タイムラインの更新・見直し等を実施	
	鶴田町				R3年度から順次開始	目標 実績	継続実施 継続実施	完了			
	中泊町				R3年度から順次開始	目標 実績	継続実施 継続実施	継続実施	必要に応じて更新	必要に応じて更新	
	大鰐町				R3年度から順次開始	目標 実績	継続実施 継続実施	継続実施	継続して実施	継続して実施	
	田舎館村				R3年度から順次開始	目標 実績	継続実施 継続実施	継続実施	必要な情報を収集し、対応について検討する	必要な情報を収集し、対応について検討する	
					R3年度から順次開始	目標 実績	継続実施 継続実施	継続実施	タイムラインの見直しを検討	タイムラインの見直しを検討	
			気象台			R3年度から順次開始	目標 実績	継続実施 継続実施	継続実施	市町村のタイムライン作成及びブラッシュアップ支援	市町村のタイムライン作成及びブラッシュアップを支援
		河川砂防課				R3年度から順次開始	目標 実績	継続実施 継続実施	継続実施	作成済みのタイムラインについて、必要に応じて対応	作成済みのタイムラインについて、必要に応じて対応
				青河国		R3年度から順次開始	目標 実績	継続実施 継続実施	継続実施	市町村のタイムライン作成及びブラッシュアップを支援	市町村のタイムライン作成及びブラッシュアップを支援
	市町村作成済みのタイムラインを ダムへの洪水調節機能を踏まえた タイムラインへ更新するための調整	青森市				継続実施	目標 実績	継続実施 継続実施	継続実施	検討を継続	検討を継続
		弘前市				継続実施	目標 実績	継続実施 継続実施	継続実施	ダムの洪水調節機能を踏まえたタイムラインへ更新するため検討を継続	ダムの洪水調節機能を踏まえたタイムラインへ更新するため検討を継続
		黒石市				継続実施	目標 実績	継続実施 継続実施	継続実施	検討を継続	検討を継続
		五所川原市				継続実施	目標 実績	継続実施 継続実施	継続実施	県や国と検討	県や国と検討
		つがる市				継続実施	目標 実績	継続実施 継続実施	継続実施	必要に応じて調整	必要に応じて調整
		平川市				継続実施	目標 実績	継続実施 継続実施	継続実施	更新に向けて検討	更新に向けて検討
		藤崎町				継続実施	目標 実績	継続実施 継続実施	継続実施	関係機関等と協議	関係機関等と協議
		板柳町				継続実施	目標 実績	継続実施 継続実施	継続実施	検討を継続	検討を継続
		鶴田町				継続実施	目標 実績	継続実施 継続実施	継続実施	必要に応じて更新	必要に応じて更新
		中泊町				継続実施	目標 実績	継続実施 継続実施	継続実施	関係機関等と協議を行った上で検討	関係機関等と協議を行った上で検討
		大鰐町				継続実施	目標 実績	継続実施 継続実施	継続実施	関係機関と連携のうえ対応する	関係機関と連携のうえ対応する
		田舎館村				継続実施	目標 実績	継続実施 継続実施	継続実施	検討を継続	検討を継続
	西日屋村				継続実施	目標 実績	継続実施 継続実施	継続実施	重要性の高い計画、マニュアル等から順次作成	重要性の高い計画、マニュアル等から順次作成	
		河川砂防課			継続実施	目標 実績	継続実施 継続実施	継続実施	適宜対応	適宜対応	
			青河国		継続実施	目標 実績	継続実施 継続実施	継続実施	適宜対応	適宜対応	
タイムラインに基づく首長及び住民等も参加した実践的な訓練	青森市				H29	目標 実績	継続実施 継続実施	継続実施	総合防災訓練の実施	総合防災訓練の実施	
	弘前市				R2	目標 実績	継続実施 継続実施	継続実施	青森県総合防災訓練において未実施	総合防災訓練で実施を検討	
	五所川原市				R3	目標 実績	継続実施 未実施	継続実施	図上訓練未実施	庁内においては災害対策図上訓練を実施し、住民の参加については各地域で自主防災組織や町内会単位で実施。	
	つがる市				H30	目標 実績	継続実施 継続実施	継続実施	防災訓練を実施	防災訓練を実施	
	平川市				R2	目標 実績	継続実施 継続実施	継続実施	R5に総合防災訓練実施。今後も継続してタイムラインに基づく訓練を実施予定。	防災訓練の計画検討	
	藤崎町				R2	目標 実績	継続実施 継続実施	継続実施	訓練内容等について検討	訓練内容等について検討	
	板柳町				R2	目標 実績	着手 検討	着手	訓練実施の検討	訓練内容等について検討	
	鶴田町				R2	目標 実績	継続実施 継続実施	継続実施	訓練実施を検討する	訓練実施を検討する	
	中泊町				R2	目標 実績	継続実施 継続実施	継続実施	訓練の継続的な実施	より実践的な訓練の実施	
	大鰐町				R2	目標 実績	継続実施 継続実施	継続実施	防災訓練で実施	防災訓練で実施	
	田舎館村				R2	目標 実績	継続実施 継続実施	継続実施	防災訓練の実施	防災訓練の実施	
			気象台		R2	目標 実績	継続実施 継続実施	継続実施	依頼があれば協力	依頼があれば協力	
		河川砂防課			継続実施	目標 実績	継続実施 継続実施	継続実施	出水期前に訓練	出水期前に訓練	
			青河国		R2	目標 実績	継続実施 継続実施	継続実施	R6洪水対応演習で訓練実施	R7洪水対応演習で訓練実施予定	
			岩木統管		R2	目標 実績	継続実施 継続実施	継続実施	R6洪水対応演習で訓練実施	R7洪水対応演習で訓練実施予定	
気象情報発信時の「危険度の色分け」や「警報級の現象」等の改善（水害時の情報入手のしやすさをサポート）			気象台		R2	目標 実績	継続実施 継続実施	継続実施	周知・広報を継続実施（お天気フェアや、出前講座、イベントへのブース出展時など）	周知・広報を継続実施	

①住民の主体的で安全な避難を促す日頃からリスクコミュニケーション						目標時期	R6	取組内容	R7	取組内容	備考	
具体なとりくみ	市町村	県	気象台	東北地整								
夜間時の急激な水位上昇を想定した避難指示等のタイミングに関する勉強会および訓練の実施	青森市				R2	目標 実績	継続実施 継続実施	必要に応じて実施	継続実施	必要に応じて実施		
	弘前市				-	目標 実績	継続実施 継続実施	急激な水位上昇を想定した避難指示等のタイミングに関する訓練の実施	継続実施	急激な水位上昇を想定した避難指示等のタイミングに関する訓練の実施		
	黒石市				-	目標 実績	未定 未定	未定	未定	未定		
	五所川原市				R3	目標 実績	継続実施 継続実施	夜間に水位が上がった状況を想定し、避難情報を発出するタイミングを確認する図上訓練の実施。	検討	夜間に水位が上がった状況を想定し、避難情報を発出するタイミングを確認する図上訓練の実施。		
	つがる市				R2	目標 実績	継続実施 継続実施	自主防災組織の取り組み強化	継続実施	自主防災組織の取り組み強化		
	平川市				-	目標 実績	継続実施 継続実施	避難指示等の発令するタイミングの確認	継続実施	避難指示等の発令するタイミングの確認		
	藤崎町				-	目標 実績	着手 検討	勉強会の実施について検討	着手	勉強会の実施について検討		
	板柳町				-	目標 実績	着手 検討	必要に応じマニュアルの見直し検討	着手	必要に応じマニュアルの見直し検討		
	鶴田町				R2	目標 実績	継続実施 継続実施	必要に応じ実施検討	継続実施	必要に応じ実施検討		
	中泊町				R2	目標 実績	継続実施 継続実施	総合防災訓練等の実施に向け検討	継続実施	総合防災訓練等の実施に向け検討		
	大鰐町				R2	目標 実績	未定 未定	未定	未定	未定		
	田舎館村				-	目標 実績	着手 着手	訓練方法等の検討	継続実施	訓練方法等の検討		
	西目屋村				-	目標 実績	未定 未定	必要に応じて実施	未定	必要に応じて実施		
			気象台			R2	目標 実績	継続実施 継続実施	自治体等からの支援要請があれば適宜対応	継続実施	自治体等からの支援要請があれば適宜対応	
		河川砂防課				H30	目標 実績	完了	完了	完了		
				青河国		R2	目標 実績	継続実施 継続実施	自治体から支援要請があれば適宜対応	継続実施	自治体から支援要請があれば適宜対応	
	【避難指示等に着目したタイムライン等の作成】			気象台		継続実施	目標 実績	継続実施 継続実施	周知・広報を継続実施	継続実施	周知・広報を継続実施	
			河川砂防課			継続実施	目標 実績	完了	完了	完了		
				青河国		継続実施	目標 実績	継続実施 継続実施	岩木川水系流域タイムラインを必要に応じて更新	継続実施	岩木川水系流域タイムラインを必要に応じて更新	
				岩木統管		継続実施	目標 実績	継続実施 継続実施	岩木川水系流域タイムラインを必要に応じて更新	継続実施	岩木川水系流域タイムラインを必要に応じて更新	
	浸水想定区域に応じた水害版BCPの検討	青森市				R3年度から順次開始	目標 実績	未定 未定	未定	未定	未定	
		弘前市				R3年度から順次開始	目標 実績	継続実施 継続実施	BCP作成済み、必要に応じて見直し	継続実施	BCP作成済み、必要に応じて見直し	
		黒石市				R3年度から順次開始	目標 実績	未定 未定	未定	未定	未定	
		五所川原市				R3年度から順次開始	目標 実績	継続実施 継続実施	浸水想定区域に応じた水害版BCP策定に向けた情報収集	継続実施	浸水想定区域に応じた水害版BCPの策定	
		つがる市				R3年度から順次開始	目標 実績	継続実施 継続実施	水害版BCPの検討	継続実施	水害版BCPの検討	
		平川市				R3年度から順次開始	目標 実績	継続実施 継続実施	水害版BCPの検討	継続実施	水害版BCPの検討	
		藤崎町				R3年度から順次開始	目標 実績	継続実施 継続実施	水害版BCPIについて協議	継続実施	水害版BCPIについて協議	
		板柳町				R3年度から順次開始	目標 実績	継続実施 実施継続	必要に応じて見直しを検討	継続実施	必要に応じて見直しを検討	
鶴田町					R3年度から順次開始	目標 実績	継続実施 継続実施	BCP作成済み、必要に応じて見直し	継続実施	BCP作成済み、必要に応じて見直し		
中泊町					R3年度から順次開始	目標 実績	着手 着手	検討を行う	着手	検討を行う		
大鰐町					R3年度から順次開始	目標 実績	検討 検討	現行のBCPを基に検討する	検討	現行のBCPを基に検討する		
田舎館村					R3年度から順次開始	目標 実績	継続実施 継続実施	水害版BCP作成を検討	継続実施	水害版BCP作成を検討		
西目屋村					R3年度から順次開始	目標 実績	継続実施 継続実施	水害版BCPの検討	継続実施	水害版BCPの検討		
②発災時に人命と財産を守る水防活動及び排水活動						目標時期	R6	取組内容	R7	取組内容	備考	
具体なとりくみ	市町村	県	気象台	東北地整								
夜間時の急激な水位上昇を想定した水防団等への連絡体制の検討・構築	青森市				R2	目標 実績	完了	完了	完了	完了		
	弘前市				R2	目標 実績	完了	完了	完了	完了		
	黒石市				R2	目標 実績	継続実施 継続実施	定期的に連絡体制を確認	継続実施	定期的に連絡体制を確認		
	五所川原市				R3	目標 実績	継続実施 継続実施	連絡体制の確認	継続実施	連絡体制の確認		
	つがる市				R2	目標 実績	継続実施 継続実施	災害時の水防団へのメール配信を実施	継続実施	災害時の水防団へのメール配信を実施		
	平川市				R2	目標 実績	継続実施 継続実施	定期的に連絡体制を確認	継続実施	定期的に連絡体制を確認		
	藤崎町				R2	目標 実績	継続実施 継続実施	定期的に連絡体制を確認	継続実施	定期的に連絡体制を確認		
	板柳町				R2	目標 実績	継続実施 実施継続	定期的に連絡体制を確認	継続実施	定期的に連絡体制を確認		
	鶴田町				R2	目標 実績	継続実施 継続実施	定期的に連絡体制を確認	継続実施	定期的に連絡体制を確認		
	中泊町				R2	目標 実績	継続実施 継続実施	連絡体制の再確認及び連携強化	継続実施	連絡体制の再確認及び連携強化		
	大鰐町				R2	目標 実績	継続実施 継続実施	連携の強化	継続実施	連携の強化		
	田舎館村				R2	目標 実績	継続実施 継続実施	定期的に連絡体制を確認	継続実施	定期的に連絡体制を確認		
	西目屋村				R2	目標 実績	継続実施 継続実施	定期的に連絡体制を確認	継続実施	定期的に連絡体制を確認		

②発災時に人命と財産を守る水防活動及び排水活動		市町村	県	気象台	東北地整	目標時期	R6	取組内容	R7	取組内容	備考
【より効果的な水防活動の実施及び水防体制の強化】	水防団同士の連絡体制の確保	青森市				R2	目標達成		完了		
		弘前市				R2	目標達成		完了		
		五所川原市				R2	目標達成	連絡体制の確認	継続実施	連絡体制の確認	
		つがる市				R2	目標達成	災害時の水防団への連絡体制の確認	継続実施	災害時の水防団への連絡体制の確認	
		平川市				R2	目標達成	連絡体制の再確認を実施	継続実施	連絡体制の再確認を実施	
		藤崎町				R2	目標達成	定期的に連絡体制を確認	継続実施	定期的に連絡体制を確認	
		板柳町				R2	目標達成	定期的に連絡体制を確認	継続実施	定期的に連絡体制を確認	
		鶴田町				R2	目標達成	定期的に連絡体制を確認	継続実施	定期的に連絡体制を確認	
		中泊町				R2	目標達成	継続して実施	継続実施	継続して実施	
		大鰐町				R2	着手	消防団幹部メンバーと行政職員が同一のライングループに所属することにより、相互の速やかな情報伝達が可能な連絡体制を構築している。	継続実施	現在の連絡体制を維持する。	
		青森市				R2	目標達成	関係機関との共同点検実施	継続実施	関係機関との共同点検実施	
		弘前市				R2	目標達成	関係機関・団体と岩木川水系重要水防箇所等の合同巡視への参加	継続実施	関係機関・団体と岩木川水系重要水防箇所等の合同巡視への参加	
		五所川原市				R2	目標達成	重要水防箇所等の合同巡視に合わせて共同点検を実施	継続実施	重要水防箇所等の合同巡視に合わせて共同点検を実施	
	つがる市				R2	目標達成	重要水防箇所等の合同巡視に合わせて共同点検を実施	継続実施	重要水防箇所等の合同巡視に合わせて共同点検を実施		
	平川市				R2	目標達成	重要水防箇所等の合同巡視に合わせて共同点検について検討	継続実施	重要水防箇所等の合同巡視に合わせて共同点検について検討		
	藤崎町				R2	目標達成	重要水防箇所等の合同巡視に合わせて共同点検を実施	継続実施	重要水防箇所等の合同巡視に合わせて共同点検を実施		
	板柳町				R2	目標達成	重要水防箇所合同巡視に参加	継続実施	重要水防箇所合同巡視に参加予定		
	鶴田町				R2	目標達成	重要水防箇所合同巡視への参加	継続実施	重要水防箇所合同巡視への参加		
	中泊町				R2	目標達成	継続して実施	継続実施	継続して実施		
	大鰐町				R2	未定	未定	未定	未定		
	田舎館村				R2	目標達成	重要水防箇所等の合同巡視に合わせて共同点検を実施	継続実施	重要水防箇所等の合同巡視に合わせて共同点検を実施		
		河川砂防課			R2	目標達成	国が実施する合同巡視に参加、その他関係市町村と合同巡視を実施予定	継続実施	国が実施する合同巡視に参加、その他関係市町村と合同巡視を実施予定		
				青河国	R2	目標達成	R6.6.17に下流、R6.6.19に上流で重要水防箇所の合同巡視実施	継続実施	重要水防箇所の合同巡視実施を実施予定		
	関係機関が連携した水防訓練の実施	青森市				R2	目標達成	関係機関が連携した水防訓練を実施	継続実施	関係機関が連携した水防訓練を実施	
	弘前市				R2	目標達成	排水ポンプシステムの運用訓練	継続実施	排水ポンプシステムの運用訓練		
	黒石市				R2	未定	未定	未定	未定		
	五所川原市				R2	目標達成	総合水防演習・水防工法訓練の参画	継続実施	水防工法訓練の参画		
	つがる市				R2	目標達成	水防工法訓練への参加を検討	継続実施	水防工法訓練への参加を検討		
	平川市				R2	目標達成	河川氾濫等を想定した防災訓練を検討	継続実施	河川氾濫等を想定した防災訓練を検討		
	藤崎町				R2	目標達成	鶴田町において、岩木川総合水防演習を実施	継続実施	水防工法訓練の検討		
	板柳町				R2	目標達成	岩木川総合水防演習に参加	継続実施	水防工法訓練が開催されるならば参加を検討		
	鶴田町				R2	目標達成	岩木川総合水防演習の実施	継続実施	実施検討		
	中泊町				R2	目標達成	継続して実施	継続実施	継続して実施		
	大鰐町				R2	未定	未定	未定	未定		
	田舎館村				R2	着手	令和6年度岩木川水防演習に向けた訓練を実施	継続実施	水防工法訓練への参加検討		
	西目屋村				R2	目標達成	岩木川流域水防総合演習に参加	継続実施	岩木川流域水防総合演習に参加		
			気象台		R2	目標達成	出水期前に指定河川洪水予報の作成・発信演習を実施	継続実施	出水期前に指定河川洪水予報の作成・発信演習を実施		
		河川砂防課			R2	目標達成	国が実施する水防工法訓練に参加	継続実施	国が実施する水防工法訓練に参加		
				青河国	R2	目標達成	R6.6.30に水防工法訓練を実施	継続実施	水防工法訓練を実施予定		
	水防活動の担い手となる水防協力団体の募集・指定を促進				岩木統管	R3より継続	緊急放流吹鳴訓練と住民参加型避難行動訓練を実施。自治体主催の水防等訓練への参加。	継続実施	緊急放流吹鳴訓練と住民参加型避難行動訓練を実施予定。自治体主催の水防等訓練への参加。		
青森市				H29	目標達成	青森地域広域事務組合HPで消防団員募集の呼び掛けを継続	継続実施	青森地域広域事務組合HPで消防団員募集の呼び掛けを継続			
弘前市				R2	目標達成	団員加入促進活動を実施	継続実施	団員加入促進活動を実施			
五所川原市				R2	目標達成	消防団協力事業所表示制度の活用促進	継続実施	消防団協力事業所表示制度の活用促進			
つがる市				R2	目標達成	水防協力団体の募集等の継続	継続実施	水防協力団体の募集等の継続			
平川市				R2	目標達成	消防団協力事業者制度の継続実施	継続実施	消防団協力事業者制度の継続実施			
藤崎町				R2	目標達成	町消防団協力事業所表示制度を活用した促進	継続実施	町消防団協力事業所表示制度を活用した促進			
板柳町				R2	目標達成	検討継続	継続実施	検討継続			
鶴田町				R2	目標達成	実施の検討継続	継続実施	実施の検討継続			
中泊町				R2	目標達成	継続して実施	継続実施	継続して実施			
大鰐町				R2	未定	未定	未定	未定			

②発災時に人命と財産を守る水防活動及び排水活動						目標時期	R6	取組内容	R7	取組内容	備考	
具体なとりくみ	市町村	県	気象台	東北地整								
【より効果的な水防活動の実施及び水防体制の強化】	協業者等による水防実施体制の検討・構築	青森市				R2	目標 継続実施 実績 継続実施	協業者等による水防実施体制の継続	継続実施	協業者等による水防実施体制の継続		
		弘前市				R2	目標 継続実施 実績 継続実施	実施継続(市建設協会等と応急復旧に係る災害協定を締結済み)	継続実施	実施継続(市建設協会等と応急復旧に係る災害協定を締結済み)		
		五所川原市				R3	目標 継続実施 実績 継続実施	協業者による水防体制の継続と新規協定事業者の検討	継続実施	協業者による水防体制の継続と新規協定事業者の検討		
		つがる市				R2	目標 継続実施 実績 継続実施	水防実施体制の構築に向けて検討	継続実施	水防実施体制の構築に向けて検討		
		平川市				R2	目標 継続実施 実績 継続実施	協業者との連絡体制を再確認	継続実施	協業者との連絡体制を再確認し、警戒態勢に備える		
		藤崎町				R2	目標 継続実施 実績 継続実施	協業者等に対して防災訓練への参加を依頼し、水防実施体制を検証	継続実施	協業者等に対して防災訓練への参加を依頼し、水防実施体制を検証		
		板柳町				R2	目標 継続実施 実績 継続実施	検討を継続	継続実施	検討を継続		
		鶴田町				R2	目標 継続実施 実績 継続実施	協業者等による水防実施体制の検討	継続実施	協業者等による水防実施体制の検討		
		中泊町				R2	目標 継続実施 実績 継続実施	継続して実施	継続実施	継続して実施		
		大鰐町				R2	目標 継続実施 実績 継続実施	水防団、町、町業者と水防実施体制の構築継続の実施	継続実施	水防団、町、町業者と水防実施体制の構築継続の実施		
			河川砂防課				継続実施	目標 継続実施 実績 継続実施	協業者等による水防実施体制の継続	継続実施	協業者等による水防実施体制の継続	
						青河国	R2	目標 継続実施 実績 継続実施	R5堤防決壊時の緊急対策シミュレーション検討成果報告会(R4.7月)で青森県建設業協会と情報共有	継続実施	R5堤防決壊時の緊急対策シミュレーション検討成果報告会(R4.7月)で青森県建設業協会と情報共有	
		水防団員募集広報の充実	平川市				継続実施	目標 継続実施 実績 継続実施	消防団員加入促進を実施	継続実施	消防団員加入促進を実施	
	河川管理施設等の防災施設の機能に関する情報提供の充実		河川砂防課			継続実施	目標 継続実施 実績 継続実施	国が実施する重要水防箇所の合同巡視に参加	継続実施	国が実施する重要水防箇所の合同巡視に参加		
					青河国	継続実施	目標 継続実施 実績 継続実施	重要水防箇所合同巡視にて防災拠点となる河川防災ステーションや重要水防箇所を合同で巡視	継続実施	重要水防箇所合同巡視にて防災拠点となる河川防災ステーションや重要水防箇所を合同で巡視		
	流域内の企業等における危険物質等の流出可能性の把握と必要に応じた防止対策措置指導	青森市				R3年度から順次開始	目標 着手 実績 検討	関係部署と連携し、検討を継続	未定	未定		
		弘前市				R3年度から順次開始	目標 継続実施 実績 継続実施	流域内の企業等における危険物質等の流出可能性の把握に係る検討	継続実施	流域内の企業等における危険物質等の流出可能性の把握に係る検討		
		黒石市				R3年度から順次開始	目標 未定 実績 未定	未定	未定	未定		
		五所川原市				R3年度から順次開始	目標 未定 実績 未着手	未着手	未定	未定	危険物質の確認と保有している可能性のある企業の把握	
		つがる市				R3年度から順次開始	目標 継続実施 実績 継続実施	関係部署と検討	継続実施	関係部署と検討		
		平川市				R3年度から順次開始	目標 未定 実績 未定	未定	未定	未定		
		藤崎町				R3年度から順次開始	目標 継続実施 実績 継続実施	防止対策措置指導に向けての現状把握	継続実施	防止対策措置指導に向けての現状把握		
		板柳町				R3年度から順次開始	目標 継続実施 実績 継続実施	消防機関と連携し情報共有をはかる	継続実施	消防機関と連携し情報共有をはかる		
		鶴田町				R3年度から順次開始	目標 継続実施 実績 継続実施	立ち入り検査等で指導	継続実施	立ち入り検査等で指導		
		中泊町				R3年度から順次開始	目標 継続実施 実績 継続実施	現状把握に努め、状況に応じて指導等実施	継続実施	現状把握に努め、状況に応じて指導等実施		
		大鰐町				R3年度から順次開始	目標 未定 実績 未定	未定	未定	未定		
		田舎館村				R3年度から順次開始	目標 未定 実績 未定	未定	着手	未定	関係部署等と検討	
	西目屋村				R3年度から順次開始	目標 未定 実績 未定	未定	未定	未定			
		防災危機管理課			R3年度から順次開始	目標 未定 実績 未定	未定	未定	未定			
				青河国	R3年度から順次開始	目標 継続実施 実績 継続実施	適宜、関係市町村の対応支援	継続実施	適宜、関係市町村の対応支援			
【緊急排水計画(案)の作成及び排水訓練の実施】	排水機場・樋門・水門等の情報共有、浸水区域内の自然勾配を踏まえた排水の検討を行い、大規模水害を想定した緊急排水計画(案)を作成	青森市				R2	目標 継続実施 実績 継続実施	計画作成に係る情報収集	継続実施	計画作成に係る情報収集		
		弘前市				R2	目標 継続実施 実績 継続実施	計画作成に係る情報収集	継続実施	計画作成に係る情報収集		
		五所川原市				R3	目標 継続実施 実績 継続実施	今後の協議会や幹事会等での議論を踏まえて時期や内容を検討	継続実施	今後の協議会や幹事会等での議論を踏まえて時期や内容を検討		
		つがる市				-	目標 継続実施 実績 継続実施	未定	継続実施	未定		
		平川市				R2	目標 継続実施 実績 継続実施	計画作成に係る情報収集	継続実施	計画作成に係る情報収集		
		藤崎町				R2	目標 継続実施 実績 継続実施	緊急排水計画について検討	継続実施	緊急排水計画について検討		
		板柳町				R2	目標 継続実施 実績 継続実施	検討継続	継続実施	検討継続		
		中泊町				R2	目標 着手 実績 検討	検討継続	着手	検討を進め、必要に応じて実施		
		大鰐町				R2	目標 未定 実績 未定	未定	未定	未定		
		田舎館村				R2	目標 未定 実績 未定	未定	検討	検討		
			河川砂防課			R2	目標 継続実施 実績 継続実施	緊急排水計画の検討	継続実施	緊急排水計画の検討		
					青河国	R2	目標 継続実施 実績 継続実施	緊急排水計画の検討	継続実施	緊急排水計画の検討		

②発災時に人命と財産を守る水防活動及び排水活動										目標時期	R6	取組内容	R7	取組内容	備考
具体なとりくみ	市町村	県	気象台	東北地整	目標時期	R6	取組内容	R7	取組内容	備考					
【緊急排水計画(案)の作成及び排水訓練の実施】	緊急排水計画(案)に基づく排水訓練の実施	青森市			R2	目標未定 実績未定	計画策定後に実施(時期未定)	未定	計画策定後に実施(時期未定)						
		弘前市			R2	目標未定 実績未定	計画作成後より実施(時期未定)	未定	計画作成後より実施(時期未定)						
		五所川原市			R3	目標未定 実績未定	緊急排水計画(案)未策定のため、未実施。	未定	未定						
		つがる市			R5	目標未定 実績未定	未定	未定	未定						
		平川市			R2	目標未定 実績未定	計画作成後より実施(時期未定)	未定	計画作成後より実施(時期未定)						
		藤崎町			R2	目標未定 実績未定	未定	未定	未定	緊急排水計画未作成のため					
		板柳町			R2	目標未定 実績未定	未定	未定	未定						
		中泊町			R2	目標未定 実績未定	検討継続	検討	検討を継続して実施						
		大鰐町			-	目標未定 実績未定	未定	未定	未定						
		河川砂防課			R2	目標未定 実績未定	緊急排水計画に基づく排水訓練計画の検討	継続実施	緊急排水計画に基づく排水訓練計画の検討						
				青河国	R2	目標未定 実績未定	緊急排水計画に基づく排水訓練計画の検討	継続実施	緊急排水計画に基づく排水訓練計画の検討						
③水書に関する知識の向上と心構えの醸成										目標時期	R6	取組内容	R7	取組内容	備考
具体なとりくみ	市町村	県	気象台	東北地整	目標時期	R6	取組内容	R7	取組内容	備考					
水防災の事前準備に関する問い合わせ窓口の設置	水防災の事前準備に関する問い合わせ窓口の設置	青森市			R2	目標未定 実績未定	浪岡振興部総務課を問合せ窓口として継続実施	継続実施	浪岡振興部総務課を問合せ窓口として継続実施						
		五所川原市			R3	目標未定 実績未定	防災管理課を窓口として継続実施	継続実施	防災管理課を窓口として継続実施						
		鶴田町			R2	目標未定 実績未定	防災担当が対応	継続実施	防災担当が対応						
				気象台	R2	目標未定 実績未定	完了	完了							
		河川砂防課			H30	目標未定 実績未定	完了	完了							
				青河国	H28	目標未定 実績未定	完了	完了							
	水防災に関する説明会等の開催	水防災に関する説明会等の開催	青森市			R2	目標未定 実績未定	必要に応じて実施	継続実施	必要に応じて実施					
			五所川原市			R2	目標未定 実績未定	必要に応じて実施	継続実施	必要に応じて実施					
			鶴田町			R2	目標未定 実績未定	鶴田町みどり町防災訓練で、水防等に関する講話を実施	継続実施	必要に応じて実施					
			大鰐町			-	目標未定 実績未定	未定	未定	未定					
				気象台	R2	目標未定 実績未定	適宜対応	継続実施	適宜対応						
		河川砂防課			H30	目標未定 実績未定	必要に応じて実施	継続実施	必要に応じて実施						
【防災教育や防災知識の普及】	教員を対象とした講習会の実施				青河国	R2	目標未定 実績未定	第11回協議会で説明	継続実施	次回協議会で説明予定					
		青森市			R2	目標未定 実績未定	研修講座を実施	継続実施	研修講座を実施						
		弘前市			R2	目標未定 実績未定	防災教育を活用した防災知識の啓発	継続実施	防災教育を活用した防災知識の啓発						
		五所川原市			R3	目標未定 実績未定	未実施	未定	未定	教育部局と協議、検討が必要					
		平川市			R2	目標未定 実績未定	未定	未定	未定	小中学校における防災訓練・講習会等の検討					
		藤崎町			R2	目標未定 実績未定	講習会の検討	継続実施	講習会の検討						
	小・中学生を対象とした防災教育の実施	板柳町			R2	目標未定 実績未定	未定	未定	未定						
		中泊町			R2	目標未定 実績未定	着手	検討継続	着手	検討を行い、必要に応じて実施					
		大鰐町			-	目標未定 実績未定	未定	未定	未定						
					気象台	R2	目標未定 実績未定	要請があれば実施を検討	継続実施	要請があれば実施を検討					
					青河国	R2	目標未定 実績未定	要請に応じ実施	継続実施	要請に応じ実施					
		青森市			R2	目標未定 実績未定	各学校にて年3回以上の避難訓練、各校の実態に応じて避難所運営訓練を実施	継続実施	各学校にて年3回以上の避難訓練、各校の実態に応じて避難所運営訓練を実施						
		弘前市			R2	目標未定 実績未定	小・中学生を対象とした防災教育の実施	継続実施	小・中学生を対象とした防災教育の実施						
		五所川原市			R3	目標未定 実績未定	未実施	未定	未定	要請に応じ実施					
		平川市			R2	目標未定 実績未定	小学生を対象とした防災教育の実施	継続実施	小学生を対象とした防災教育の実施検討						
		藤崎町			R2	目標未定 実績未定	防災教育の検討	継続実施	防災教育の検討						
		板柳町			R2	目標未定 実績未定	検討を継続実施	検討	検討を継続実施						
		中泊町			R2	目標未定 実績未定	今後も継続して実施	継続実施	今後も継続して実施						
大鰐町			R2	目標未定 実績未定	未定	未定	未定								
			気象台	R2	目標未定 実績未定	要請に応じて適宜実施	継続実施	要請に応じて適宜実施							
	河川砂防課			継続実施	目標未定 実績未定	要請に応じ実施(五所川原市立三好小学校、三戸町立三戸小学校)	継続実施	要請に応じ実施							
			青河国	R2	目標未定 実績未定	要請に応じ実施	継続実施	要請に応じ実施							
			岩木統管	R2	目標未定 実績未定	ダム見学の機会を利用した防災教育	継続実施	ダム見学の機会を利用した防災教育							

③水害に関する知識の向上と心構えの醸成					目標時期	R6	取組内容	R7	取組内容	備考	
具体なとりくみ	市町村	県	気象台	東北地整							
過去に起きた自然災害の情報を伝える「自然災害伝承碑」への登録	青森市				R3年度から順次開始	目標未定 実績未定	未定	未定	未定		
	弘前市				R3年度から順次開始	目標未定 実績未定	完了	完了			
	黒石市				R3年度から順次開始	目標未定 実績未定	未定	未定	未定		
	五所川原市				R3年度から順次開始	目標未定 実績未定	完了	完了			
	つがる市				R3年度から順次開始	目標未定 実績未定	未定	未定	未定		
	平川市				R3年度から順次開始	目標未定 実績未定	未定	未定	未定		
	藤崎町				R3年度から順次開始	目標未定 実績未定	継続実施	継続実施	自然災害伝承碑の現状等についての把握	自然災害伝承碑の現状等についての把握	
	板柳町				R3年度から順次開始	目標未定 実績未定	未定	未定	未定	未定	
	鶴田町				R3年度から順次開始	目標未定 実績未定	検討	検討	検討を行う	検討を行う	
	中泊町				R3年度から順次開始	目標未定 実績未定	未定	未定	必要に応じて検討、実施	必要に応じて検討、実施	
	大鰐町				R3年度から順次開始	目標未定 実績未定	未定	未定	未定	未定	
	田舎館村				R3年度から順次開始	目標未定 実績未定	未定	未定	検討	検討する	
	西目屋村				R3年度から順次開始	目標未定 実績未定	未定	未定	未定	未定	
				気象台	青河国	R3年度から順次開始	目標未定 実績未定	継続実施	継続実施	適宜対応	適宜対応
	出前講座等を活用した講習会の実施	青森市				R2	目標未定 実績未定	継続実施	継続実施	町会・町内会、民間企業、各種団体等を対象に、防災知識の向上及び防災意識の高揚に向けた防災講話等を実施	町会・町内会、民間企業、各種団体等を対象に、防災知識の向上及び防災意識の高揚に向けた防災講話等を実施
弘前市					R2	目標未定 実績未定	継続実施	継続実施	出前講座を要請により実施	出前講座を要請により実施	
五所川原市					R2	目標未定 実績未定	継続実施	継続実施	要請に応じて実施	要請に応じて実施	
つがる市					R2	目標未定 実績未定	継続実施	継続実施	要請に応じて実施	要請に応じて実施	
大鰐町					-	目標未定 実績未定	未定	未定	未定	未定	
				気象台	青河国	R2	目標未定 実績未定	継続実施	継続実施	適宜実施	適宜実施
					河川砂防課	R2	目標未定 実績未定	継続実施	継続実施	要請に応じ実施(青森県立木造高校、藤崎町町内会連合会)	要請に応じ実施
					防災危機管理課	R2	目標未定 実績未定	継続実施	継続実施	要請に応じ実施	要請に応じ実施
					青河国	R2	目標未定 実績未定	継続実施	継続実施	地域での学習会等への講師派遣	地域での学習会等への講師派遣
					岩木統管	R2	目標未定 実績未定	継続実施	継続実施	地域での学習会等への講師派遣	地域での学習会等への講師派遣
【防災教育や防災知識の普及】		青森市				-	目標未定 実績未定	継続実施	継続実施	Jアラートや避難情報等をすべての情報伝達手段(メルマガ、Facebook、LINE、X、市HP、固定電話、FAX)に自動で即時配信可能な一斉配信システムを導入※メル	一斉配信システムによる防災情報等の即時配信を実施
		弘前市				R2	目標未定 実績未定	継続実施	継続実施	SNS(Facebook、X(旧Twitter))、市HPで洪水警報等の防災情報を発信	SNS(Facebook、X(旧Twitter))、市HP、市公式LINEで洪水警報等の防災情報を発信
		五所川原市				-	目標未定 実績未定	継続実施	継続実施	SNS(公式LINE、X)、ホームページでの情報提供	SNS(公式LINE、X)、ホームページでの情報提供
		つがる市				-	目標未定 実績未定	継続実施	継続実施	検討	検討
		平川市				R2	目標未定 実績未定	継続実施	継続実施	登録制防災メール、市公式LINEについて継続的に周知	登録制防災メール、市公式LINEについて継続的に周知
	藤崎町				R2	目標未定 実績未定	継続実施	継続実施	登録制防災メールシステムの導入	登録制防災メールシステムの導入	
	板柳町				R2	目標未定 実績未定	継続実施	継続実施	検討を継続	検討を継続	
	鶴田町				R2	目標未定 実績未定	継続実施	継続実施	実施検討	実施の検討継続	
	中泊町				R2	目標未定 実績未定	継続実施	継続実施	登録制メールによる情報発信	登録制メールによる情報発信	
					河川砂防課	R2	目標未定 実績未定	継続実施	継続実施	洪水お知らせメールにより登録者へ、水位、雨量等を情報提供	洪水お知らせメールにより登録者へ、水位、雨量等を情報提供
	水位計やライブカメラの情報をリアルタイムで提供				河川砂防課	R2	目標未定 実績未定	継続実施	継続実施	青森県河川砂防情報提供システムにより、水位、雨量等を情報提供	青森県河川砂防情報提供システムにより、水位、雨量等を情報提供
					青河国	R2	目標未定 実績未定	継続実施	継続実施	「川の防災情報」「川の水位情報」での水位・雨量等を情報提供	「川の防災情報」「川の水位情報」での水位・雨量等を情報提供
	地域包括支援センターおよびケアマネージャーへの研修でのハザードマップ等の説明	青森市				継続実施	目標未定 実績未定	検討	検討	必要に応じて検討	必要に応じて検討
		弘前市				継続実施	目標未定 実績未定	継続実施	継続実施	必要に応じて「弘前市防災マップ」の周知・啓発を行う	必要に応じて「弘前市防災マップ」の周知・啓発を行う
		黒石市				継続実施	目標未定 実績未定	未定	未定	未定	未定
つがる市					継続実施	目標未定 実績未定	継続実施	継続実施	要請に応じ実施	要請に応じ実施	
平川市					継続実施	目標未定 実績未定	継続実施	継続実施	必要に応じて研修を実施	必要に応じて研修を実施	
藤崎町					継続実施	目標未定 実績未定	継続実施	継続実施	担当課、関係機関等と協議	担当課、関係機関等と協議	
田舎館村					継続実施	目標未定 実績未定	未定	未定	着手	研修会実施検討	
板柳町					継続実施	目標未定 実績未定	未定	未定	未定	未定	
鶴田町					継続実施	目標未定 実績未定	継続実施	継続実施	研修会を検討	研修会を検討	
大鰐町					継続実施	目標未定 実績未定	未定	未定	未定	未定	
					河川砂防課	継続実施	目標未定 実績未定	継続実施	継続実施	必要に応じて対応	必要に応じて対応
					青河国	継続実施	目標未定 実績未定	継続実施	継続実施	適宜対応	適宜対応

③水害に関する知識の向上と心構えの醸成					目標時期	R6	取組内容	R7	取組内容	備考	
具体なとりくみ	市町村	県	気象台	東北地整							
【防災教育や防災知識の普及】	メディアによる避難情報等の発信にあたり、防災に関する知識向上に対する支援	青森市			R3年度から順次開始	目標 未定 実績 未定	未定	未定	未定		
		弘前市			R3年度から順次開始	目標 継続実施 実績 継続実施	依頼があれば協力	継続実施	依頼があれば協力		
		黒石市			R3年度から順次開始	目標 未定 実績 未定	未定	未定	未定		
		五所川原市			R3年度から順次開始	目標 継続実施 実績 継続実施	コミュニティFMを通じての防災情報の提供、また啓発	継続実施	コミュニティFMを通じての防災情報の提供、また啓発		
		つがる市			R3年度から順次開始	目標 継続実施 実績 継続実施	コミュニティFMを活用し、防災情報・避難情報を周知する。	継続実施	コミュニティFMを活用し、防災情報・避難情報を周知する。		
		平川市			R3年度から順次開始	目標 未定 実績 未定	関係機関等と協議	未定	関係機関等と協議		
		藤崎町			R3年度から順次開始	目標 継続実施 実績 継続実施	関係機関等と協議	継続実施	関係機関等と協議		
		板柳町			R3年度から順次開始	目標 継続実施 実績 実施継続	避難情報等発令された際の行動について改めて周知を図る	継続実施	避難情報等発令された際の行動について改めて周知を図る		
		鶴田町			R3年度から順次開始	目標 継続実施 実績 継続実施	鶴田町みどり町防災訓練で、避難情報等に関する講話や避難訓練を実施	継続実施	避難情報の発信等に関する周知実施		
		中泊町			R3年度から順次開始	目標 継続実施 実績 継続実施	継続して実施	継続実施	継続して実施		
		大鰐町			R3年度から順次開始	目標 未定 実績 未定	対応方策について順次検討していく	未定	対応方策について順次検討していく		
		田舎館村			R3年度から順次開始	目標 着手 実績 着手	コミュニティFMを通じての防災情報の提供	継続実施	必要に応じて実施検討		
		西目屋村			R3年度から順次開始	目標 着手 実績 着手	村ケーブルテレビ番組内において防災に関する情報の発信	継続実施	村ケーブルテレビ番組内において防災に関する情報の発信		
				気象台		R3年度から順次開始	目標 継続実施 実績 継続実施	調整のうえ適宜実施	継続実施	調整のうえ適宜実施	
			河川砂防課			R3年度から順次開始	目標 継続実施 実績 継続実施	青森の気象・防災に関する連絡会に参加	継続実施	青森の気象・防災に関する連絡会に参加	
			防災危機管理課			R3年度から順次開始	目標 継続実施 実績 継続実施	適宜対応	継続実施	適宜対応	
				青河国		R3年度から順次開始	目標 継続実施 実績 継続実施	青森の気象・防災に関する懇談会に参加・講演	継続実施	青森の気象・防災に関する懇談会に参加・講演	
				岩木統管		R3年度から順次開始	目標 継続実施 実績 継続実施	放流に伴う通報の内容や連絡体制の確認を図るため放流通報連絡会を実施	継続実施	放流に伴う通報の内容や連絡体制の確認を図るため放流通報連絡会を実施	
		水害リスクを踏まえた立地適正化計画及び防災指針の検討	青森市			R3年度から順次開始	目標 継続実施 実績 継続実施	検討継続	継続実施	検討継続	
			弘前市			R3年度から順次開始	目標 継続実施 実績 継続実施	水害リスクを踏まえた立地適正化計画の検討	継続実施	水害リスクを踏まえた立地適正化計画の検討	
黒石市				R3年度から順次開始	目標 未定 実績 未定	未定	未定	未定			
五所川原市				R3年度から順次開始	目標 未定 実績 未実施	未定	検討	次期改訂に向け担当課への情報収集			
つがる市				R3年度から順次開始	目標 継続実施 実績 継続実施	検討継続	継続実施	検討継続			
平川市				R3年度から順次開始	目標 未定 実績 未定	未定	未定	未定			
藤崎町				R3年度から順次開始	目標 継続実施 実績 継続実施	立地適正化計画について検討	継続実施	立地適正化計画について検討			
板柳町				R3年度から順次開始	目標 未定 実績 未定	未定	未定	未定			
鶴田町				R3年度から順次開始	目標 継続実施 実績 継続実施	検討を行う	継続実施	検討を行う			
中泊町				R3年度から順次開始	目標 検討 実績 検討	検討を継続	検討	検討を継続			
大鰐町				R3年度から順次開始	目標 未定 実績 未定	未定	未定	未定			
田舎館村				R3年度から順次開始	目標 完了 実績 完了	完了	完了	完了			
西目屋村				R3年度から順次開始	目標 未定 実績 未定	未定	未定	未定			