

供養佛地区緊急工事の進捗情報

【平成25年11月1日～11月21日】

No.3

〔作成・連絡先〕 国土交通省湯沢河川国道事務所 秋田駒ヶ岳山系砂防出張所
TEL:0187-46-2681

10月1日より国による緊急工事に着手しました。

11月21日までの工事状況は以下のとおりです。

今後も定期的に工事の進捗状況をお知らせしてまいります。(次回は12月9日頃を予定)

■進捗状況および今後の予定

平成25年10月1日から11月21日までの工事状況 および 今後の予定

工事用道路の造成		完了
倒木および土砂処理		完了
落石対策(雪崩防止兼用)		仮設土のう、設置完了(延長約50m、2段積、135袋) 落石防護柵、設置完了予定(延長約40m、高さ約3m)
砂防本体工事	掘削工事	10月25日より掘削を開始し、11月26日に完了予定 【進捗は約90%】
	地盤改良工事	11月23日より着手し、12月上旬に完了予定
	コンクリート打設	11月下旬に着手予定

■工事状況



11月21日現在の状況



工事着手前(9月27日撮影)



地盤改良機械の試運転状況(11月21日撮影)