

(1)『伝える』に関する取組		主な取組項目					市町村	最上広域	県	気象台	東北地整	目標時期	H28			取組内容		H29		取組内容		H30	H31	H32
①気象・水文情報・避難に必要なリスク情報等の共有手法の整備	・洪水予測の精度向上										H29	目標 開始	50%	現洪水予測モデル検証解析・改良方針決定	完了	100%	予測改良モデル検証・システム改良構築							
	実績										H29	実績	50%		完了	100%								
・上下流水位相関による簡易予測											H28	目標 完了	100%	水位-水位・雨量-水位 相関解析 完了			5月幹事会・協議会で関係機関へ周知 金山町 H29 9月 周知予定							
	実績										H28	実績	完了	100%										
・XRRAIN配信エリアの拡大											H28	目標 完了	100%	山形県内配信(9月協議会で周知済み)										
	実績										H28	実績	完了	100%										
・気象情報発信時の「危険度の色分け」や「警報級の現象」等の改善(水害時の情報入手のし易さをサポート)											H29	目標 開始	0%	7月より山形県内試用中	完了	100%	5月より本運用							
	実績										H29	実績	0%		完了	100%								
・想定最大規模の浸水想定区域図の作成											H29	目標 完了	100%	想定最大規模の浸水想定区域図公表(H29.1.20)										
	実績										H29	実績	完了	100%										
・災害規模に応じた垂直避難箇所や二次避難方法を明確化した直轄区間のハザードマップの更新											H32	目標	0%		開始	0%	最上川中流(県区間)浸水想定区域図の作成(H29~32の予定)	継続	50%	継続	75%	完了	100%	
	実績										H32	実績	0%		完了	0%	県管理区間の想定最大規模の浸水想定区域公表対象13河川について、順次作成・公表を進めていく。		50%		75%			
○											H28	目標 完了	100%	2/15ハザードマップ作成支援ツールの全市町村へ説明会実施	完了	0%								
	実績										H28	実績	完了	100%										
新庄市											H30	目標 開始	0%		完了	100%	7月11日本合海・畑地区へHM作成支援ソフトにて作成したハザードマップを送付。その後区長へ直接説明を実施。山形県の公表後支川升形川等の修正有り。	完了	100%					
	実績										H30	実績	0%											
尾花沢市											H30	目標 開始	0%		継続	0%	山形県の公表後支川龍気川の修正有り。H30完了予定	完了	100%					
	実績										H30	実績	0%		継続	0%								
大石田町											H32	目標 開始	0%		継続	0%	山形県の公表後上流部丹生川の修正有り。H32完了予定					完了	100%	
	実績										H32	実績	0%		完了	100%								
金山町											H29	目標 開始	0%		完了	100%	山形県の公表後上流部金山川の修正有り。H29.7月~9月完了予定							
	実績										H29	実績	0%											
最上町											H32	目標 開始	0%		完了	100%	山形県の公表後となる。H32完了予定						完了	100%
	実績										H32	実績	0%											
舟形町											H29	目標 開始	0%		完了	100%	山形県の公表後上流部最上小国川の修正有り。H29.10月~12月完了予定							
	実績										H29	実績	0%											
真室川町											H29	目標 開始	0%		完了	100%	山形県の公表後上流部真室川町の修正有り。H29.12月完了予定							
	実績										H29	実績	0%											
大蔵村											H29	目標 開始	0%		完了	100%	H30.1月~3月完了予定							
	実績										H29	実績	0%											
鮭川村											H30	目標 開始	0%		継続	0%	山形県の公表後上流部鮭川の修正有り。H30完了予定	完了	100%					
	実績										H30	実績	0%		継続	0%								
戸沢村											H30	目標 開始	0%		継続	0%	山形県の公表後支川角川の修正有り。H30完了予定	完了	100%					
	実績										H30	実績	0%		開始	25%	幹事会・協議会で具体計画・実施を確認	継続	50%	継続	75%	完了	100%	
○											H32	目標	0%		完了	25%								
	実績										H32	実績	20%	1/8金山町消防集会で防災教育	継続	40%								
○											H32	目標	0%		開始	25%	幹事会・協議会で具体計画・実施を確認	継続	50%	継続	75%	完了	100%	
	実績										H32	実績	0%		完了	25%								
新庄市											H32	目標	0%		完了	0%							完了	100%
	実績										H32	実績	0%											
尾花沢市											H32	目標	0%		完了	0%							完了	100%
	実績										H32	実績	0%											
大石田町											H32	目標	0%		完了	0%							完了	100%
	実績										H32	実績	0%											
金山町											H32	目標	0%		完了	0%	なし						完了	100%
	実績										H32	実績	0%											
最上町											H32	目標	0%		完了	0%							完了	100%
	実績										H32	実績	0%											
舟形町											H32	目標	0%		完了	0%							完了	100%
	実績										H32	実績	0%											
真室川町											H32	目標	0%		完了	0%	7月19日 滝ノ上地区DIG						完了	100%
	実績										H32	実績	0%											
大蔵村											H32	目標	0%		完了	0%							完了	100%
	実績										H32	実績	0%											
鮭川村											H32	目標	0%		完了	0%							完了	100%
	実績										H32	実績	0%											
戸沢村											H32	目標	0%		完了	0%							完了	100%
	実績										H32	実績	0%											

(1)『伝える』に関する取組		主な取組項目					市町村		最上広域		県		気象台		東北地整		目標時期		H28		取組内容		H29		取組内容		H30		H31		H32																
・巡回パネル展による防災活動	○	新庄市	尾花沢市	大石田町	金山町	最上町	舟形町	真室川町	大蔵村	鮭川村	戸沢村	○	○	○	○	○	H32	目標	開始	20%	・市町村巡回パネル展の実施(7月～9月)	継続	40%	・市町村巡回パネル展の実施 新庄市:8月28日～9月4日 尾花沢市:9月23日～9月29日 大石田町:9月16日～9月22日 金山町:8月29日～9月5日 最上町:9月13日～9月21日 舟形町:10月2日～10月6日 真室川町:9月9日～9月15日 大蔵村:8月1日～8月7日 鮭川村:9月6日～9月12日 戸沢村:8月10日～8月17日	継続	60%	継続	80%	完了	100%																	
																	実績	20%	継続	40%		継続	60%		継続	80%	完了	100%																			
																	H32	目標	開始	20%	継続	40%	継続		60%	継続	80%	完了	100%																		
																	H32	実績	20%	継続	40%	継続	60%		継続	80%	完了	100%																			
																	H32	目標	開始	20%	継続	40%	継続		60%	継続	80%	完了	100%																		
																	H32	実績	20%	継続	40%	継続	60%		継続	80%	完了	100%																			
																	H32	目標	開始	20%	継続	40%	継続		60%	継続	80%	完了	100%																		
																	H32	実績	20%	継続	40%	継続	60%		継続	80%	完了	100%																			
																	H32	目標	開始	20%	継続	40%	継続		60%	継続	80%	完了	100%																		
																	H32	実績	20%	継続	40%	継続	60%		継続	80%	完了	100%																			
																	H32	目標	開始	20%	継続	40%	継続		60%	継続	80%	完了	100%																		
																	H32	実績	20%	継続	40%	継続	60%		継続	80%	完了	100%																			
																	H32	目標	開始	20%	継続	40%	継続		60%	継続	80%	完了	100%																		
																	H32	実績	20%	継続	40%	継続	60%		継続	80%	完了	100%																			
																	H32	目標	開始	20%	継続	40%	継続		60%	継続	80%	完了	100%																		
																	H32	実績	20%	継続	40%	継続	60%		継続	80%	完了	100%																			
																	・小学校における防災教育 ・体験型防災教育	○	新庄市	尾花沢市	大石田町	金山町	最上町		舟形町	真室川町	大蔵村	鮭川村	戸沢村	○	○	○	○	○	H32	目標	0%	・防災教育出前講座 ・土石流被害と砂防施設効果の体験学習(H28.7)	開始	25%	・真室川小学校防災教育開始 H29～32	継続	50%	継続	75%	完了	100%
																																			実績	0%	開始		25%	継続		50%	継続	75%	完了	100%	
																																			H32	目標	0%	継続	40%	継続		60%	継続	80%	完了	100%	
																																			H32	実績	0%	継続	40%	継続		60%	継続	80%	完了	100%	
H32	目標	0%	継続	40%	継続	60%	継続	80%	完了	100%																																					
H32	実績	0%	継続	40%	継続	60%	継続	80%	完了	100%																																					
H32	目標	0%	継続	40%	継続	60%	継続	80%	完了	100%																																					
H32	実績	0%	継続	40%	継続	60%	継続	80%	完了	100%																																					
H32	目標	0%	継続	40%	継続	60%	継続	80%	完了	100%																																					
H32	実績	0%	継続	40%	継続	60%	継続	80%	完了	100%																																					
H32	目標	0%	継続	40%	継続	60%	継続	80%	完了	100%																																					
H32	実績	0%	継続	40%	継続	60%	継続	80%	完了	100%																																					
H32	目標	0%	継続	40%	継続	60%	継続	80%	完了	100%																																					
H32	実績	0%	継続	40%	継続	60%	継続	80%	完了	100%																																					
H32	目標	0%	継続	40%	継続	60%	継続	80%	完了	100%																																					
H32	実績	0%	継続	40%	継続	60%	継続	80%	完了	100%																																					
H32	目標	0%	継続	40%	継続	60%	継続	80%	完了	100%																																					
H32	実績	0%	継続	40%	継続	60%	継続	80%	完了	100%																																					

(2)『促す』に関する取組		主な取組項目					目標時期		H28		H29		H30		H31		H32												
市町村	最上広域	県	気象台	東北地整	目標	実績	開始	実績	開始	実績	開始	実績	開始	実績	開始	実績	開始	実績											
①住民が迅速・確実に避難を行うために構成機関の連携を強化		-タイムラインの精度向上 (地域避難特性を踏まえた避難時間の確認) -県管理河川では、洪水予報河川のタイムライン作成、水位周知河川のタイムラインの検討を推進					○	H32	完了	100%	丹生川・最上小国川・本川補助地点作成(直轄管理区間)				H28追加作成タイムラインの各市町村・県への周知・運用確認 (状況に応じ変更検討・協議・周知) H29.9金山川タイムラインの精度向上完了														
								H32	完了	100%			開始	0%	幹事会・協議会で具体計画・実施を確認 洪水予報河川のタイムラインの作成、水位周知河川のタイムラインの検討を推進		継続	50%	継続	75%	完了	100%							
-タイムラインに基づく市町村避難行動マニュアル(案)の整備							○	H32					開始	25%	各市町村(戸沢村・鮭川村以外)避難勧告・伝達マニュアル作成 幹事会・協議会で具体計画・実施を確認		継続	50%	継続	75%	完了	100%							
							新庄市	H32	目標																完了	100%			
							尾花沢市	H32	目標																	完了	100%		
							大石田町	H32	目標																	完了	100%		
							金山町	H32	目標																	完了	100%		
							最上町	H32	目標																	完了	100%		
							舟形町	H32	目標																	完了	100%		
							真室川町	H32	目標																	完了	100%		
							大蔵村	H32	目標																	完了	100%		
							鮭川村	H32	目標																	完了	100%		
							戸沢村	H32	目標																	完了	100%		
							-タイムラインに基づく学習型訓練の実施							○	H32	開始	20%	洪水対応演習(ホトライン・新庄市、他の7市町村は伝達対応)		継続	40%	-タイムラインに基づく学習型訓練の実施開始 洪水対応演習の継続 H29.7堤防決壊時の緊急対策シミュレーションの実施		継続	60%	継続	80%	完了	100%
															H32	実績	20%			開始	25%	-タイムラインに基づく学習型訓練の実施開始 洪水対応演習の継続		継続	50%	継続	75%	完了	100%
														○	H32	目標													
新庄市	H32	目標																								完了	100%		
尾花沢市	H32	目標																								完了	100%		
大石田町	H32	目標																								完了	100%		
金山町	H32	目標																								完了	100%		
最上町	H32	目標																								完了	100%		
舟形町	H32	目標																								完了	100%		
真室川町	H32	目標																								完了	100%		
大蔵村	H32	目標																								完了	100%		
鮭川村	H32	目標																								完了	100%		
戸沢村	H32	目標																								完了	100%		
-危険水位等設定河川以外の河川について避難勧告等の発令基準・区域の設定														○	H32	開始	25%	危険水位等設定河川以外の河川について、避難勧告の発令対象区域・発令判断基準の設定検討開始		継続	50%	継続	75%	完了	100%				
								H32	実績	25%			開始	25%	危険水位等設定河川以外の河川について、避難勧告の発令対象区域・発令判断基準の設定検討開始		継続	50%	継続	75%	完了	100%							
							○	H32	目標																	完了	100%		
							新庄市	H32	目標																	完了	100%		
							尾花沢市	H32	目標																	完了	100%		
							大石田町	H32	目標																	完了	100%		
							金山町	H32	目標																	完了	100%		
							最上町	H32	目標																	完了	100%		
							舟形町	H32	目標																	完了	100%		
							真室川町	H32	目標																	完了	100%		
							大蔵村	H32	目標																	完了	100%		
							鮭川村	H32	目標																	完了	100%		
							戸沢村	H32	目標																	完了	100%		

(2)『促す』に関する取組		主な取組項目					目標時期		H28			H29			H30		H31		H32		
②避難のきつかけとなる情報提供・伝達手法の改善	・ホットライン、エリアメール、防災無線戸別受信機等を活用したプッシュ型の情報提供	市町村	最上広域	県	気象台	東北地整	目標	開始	実績	内容	継続	実績	内容	継続	実績	内容	継続	実績	内容	継続	実績
②避難のきつかけとなる情報提供・伝達手法の改善	・ホットライン、エリアメール、防災無線戸別受信機等を活用したプッシュ型の情報提供	○				○	H32	目標	開始	20%	継続	40%	・ホットライン(トップ、サブ、担当)の継続 ・プッシュ型の市町村担当への洪水予報提供(東北地整)	継続	60%	・ホットラインの継続 ・H30.5プッシュ型情報提供の運用開始	継続	80%	完了	100%	
		○		○			H32	実績		0%	完了	100%	・ホットライン(トップ)の開始								
								H32	目標	開始	20%	継続	40%	・ホットライン(トップ、サブ、担当)の継続 ・エリアメール、防災無線等の整備	継続	60%	・ホットライン(トップ、サブ、担当)の継続 ・エリアメール、防災無線等の整備	継続	80%	完了	100%
								H32	実績		20%	継続	40%	・ホットライン(トップ、サブ、担当)の継続 ・エリアメール、防災無線等の整備	継続	60%	・ホットライン(トップ、サブ、担当)の継続 ・エリアメール、防災無線等の整備	継続	80%	完了	100%
								H32	目標	開始	20%	継続	40%	・ホットライン(トップ、サブ、担当)の継続 ・エリアメール、防災無線等の整備	継続	60%	・ホットライン(トップ、サブ、担当)の継続 ・エリアメール、防災無線等の整備	継続	80%	完了	100%
								H32	実績		20%	継続	40%	・ホットライン(トップ、サブ、担当)の継続 ・エリアメール、防災無線等の整備	継続	60%	・ホットライン(トップ、サブ、担当)の継続 ・エリアメール、防災無線等の整備	継続	80%	完了	100%
								H32	目標	開始	20%	継続	40%	・ホットライン(トップ、サブ、担当)の継続 ・エリアメール、防災無線等の整備	継続	60%	・ホットライン(トップ、サブ、担当)の継続 ・エリアメール、防災無線等の整備	継続	80%	完了	100%
								H32	実績		20%	継続	40%	・ホットライン(トップ、サブ、担当)の継続 ・エリアメール、防災無線等の整備	継続	60%	・ホットライン(トップ、サブ、担当)の継続 ・エリアメール、防災無線等の整備	継続	80%	完了	100%
								H32	目標	開始	20%	継続	40%	・ホットライン(トップ、サブ、担当)の継続 ・エリアメール、防災無線等の整備	継続	60%	・ホットライン(トップ、サブ、担当)の継続 ・エリアメール、防災無線等の整備	継続	80%	完了	100%
								H32	実績		20%	継続	40%	・ホットライン(トップ、サブ、担当)の継続 ・エリアメール、防災無線等の整備	継続	60%	・ホットライン(トップ、サブ、担当)の継続 ・エリアメール、防災無線等の整備	継続	80%	完了	100%
								H32	目標	開始	20%	継続	40%	・ホットライン(トップ、サブ、担当)の継続 ・エリアメール、防災無線等の整備	継続	60%	・ホットライン(トップ、サブ、担当)の継続 ・エリアメール、防災無線等の整備	継続	80%	完了	100%
								H32	実績		20%	継続	40%	・ホットライン(トップ、サブ、担当)の継続 ・エリアメール、防災無線等の整備	継続	60%	・ホットライン(トップ、サブ、担当)の継続 ・エリアメール、防災無線等の整備	継続	80%	完了	100%
								H32	目標	開始	20%	継続	40%	・ホットライン(トップ、サブ、担当)の継続 ・エリアメール、防災無線等の整備	継続	60%	・ホットライン(トップ、サブ、担当)の継続 ・エリアメール、防災無線等の整備	継続	80%	完了	100%
								H32	実績		20%	継続	40%	・ホットライン(トップ、サブ、担当)の継続 ・エリアメール、防災無線等の整備	継続	60%	・ホットライン(トップ、サブ、担当)の継続 ・エリアメール、防災無線等の整備	継続	80%	完了	100%
						H30	目標						・H30.5プッシュ型情報提供の運用開始	完了	100%						
						H32	目標	開始	30%	危険箇所34箇所のうち【簡易水位計3(計画4)、量水標26(計画34)、簡易アラート0(計画4)、CCTV堀内】計画・設置	継続	60%	・H29 量水標 8箇所 簡易アラート1箇所 ・H32まで 簡易水位計1箇所 簡易アラート3箇所 CCTV1箇所 ・県管理河川では、河川水位警告灯の設置を検討	継続	80%	継続	90%	完了	100%		
③支援が必要な要配慮者が迅速・確実に避難できる体制の構築	・消防団、自主防災組織のリーダーを対象とした研修会等の開催	○				○	H32	目標	開始	0%	開始	0%	幹事会・協議会で具体計画・実施を確認								
		○						H32	実績		0%	開始	0%	幹事会・協議会で具体計画・実施を確認							
								H32	目標	開始	0%									完了	100%
								H32	実績		0%									完了	100%
								H32	目標	開始	0%									完了	100%
								H32	実績		0%									完了	100%
								H32	目標	開始	0%	1/8消防集会以防災教育実施								完了	100%
								H32	実績		0%									完了	100%
								H32	目標	開始	0%									完了	100%
								H32	実績		0%									完了	100%
								H32	目標	開始	0%	2地区で防火座談会での防災教育、16地区でDIGの実施								完了	100%
								H32	実績		0%									完了	100%
								H32	目標	開始	0%									完了	100%
								H32	実績		0%									完了	100%

(2)『促す』に関する取組		主な取組項目					目標時期		H28		H29		H30		H31		H32				
市町村	最上広域	県	気象台	東北地整	市町村	最上広域	県	気象台	東北地整	目標	実績	開始	実績	開始	実績	開始	実績	開始	実績		
・福祉施設等の施設責任者との連携による要配慮者の避難体制の構築							○			H32		開始	0%		開始	0%	幹事会・協議会で具体計画・実施を確認				
										H32		開始	0%		開始	0%	幹事会・協議会で具体計画・実施を確認				
											H32		開始	0%						完了	100%
											H32		開始	0%						完了	100%
											H32		開始	0%						完了	100%
											H32		開始	0%						完了	100%
											H32		開始	0%						完了	100%
											H32		開始	0%						完了	100%
											H32		開始	0%						完了	100%
											H32		開始	0%						完了	100%
											H32		開始	0%						完了	100%
											H32		開始	0%						完了	100%
											H32		開始	0%						完了	100%
											H32		開始	0%						完了	100%
・旅館や商業施設等との連携による観光客の避難体制の構築									○	H32		開始	0%		開始	0%	要配慮者利用施設管理者説明会				
										H32		開始	0%		開始	0%	幹事会・協議会で具体計画・実施を確認				
											H32		開始	0%		開始	0%	幹事会・協議会で具体計画・実施を確認			
									○		H32		開始	0%		開始	0%	幹事会・協議会で具体計画・実施を確認			
											H32		開始	0%						完了	100%
											H32		開始	0%						完了	100%
											H32		開始	0%						完了	100%
											H32		開始	0%						完了	100%
											H32		開始	0%						完了	100%
											H32		開始	0%						完了	100%
											H32		開始	0%						完了	100%
											H32		開始	0%						完了	100%
											H32		開始	0%						完了	100%
											H32		開始	0%						完了	100%
・避難確保計画の作成及び避難訓練に対する支援策の検討							○			H32		開始	0%		開始	0%	要配慮者利用施設の避難確保計画作成および避難訓練に対する支援について市町村と検討				
										H32		開始	0%		開始	0%	要配慮者利用施設の避難確保計画作成および避難訓練に対する支援について関係機関と検討				
											H32		開始	0%					完了	100%	
											H32		開始	0%					完了	100%	
											H32		開始	0%					完了	100%	
											H32		開始	0%					完了	100%	
											H32		開始	0%					完了	100%	
											H32		開始	0%					完了	100%	
											H32		開始	0%					完了	100%	
											H32		開始	0%					完了	100%	
											H32		開始	0%					完了	100%	
											H32		開始	0%					完了	100%	
											H32		開始	0%					完了	100%	
											H32		開始	0%					完了	100%	

(3)『動く』に関する取組		主な取組項目				市町村	県	気象台	東北地整	目標時期	H28			H29			H30	H31	H32															
①住民が自ら考え行動するための取組	・消防団、自主防災組織を主体とした様々な危険を想定した避難誘導、水防活動訓練の実施	○			H32	目標	開始	0%	各市町村防災訓練	開始	0%	・幹事会・協議会で具体計画・実施を確認 H30東北水防演習(新庄管内・大石田町)への参加訓練																						
						実績				実績	0%																							
・住民、関係機関が連携した、より実感的な避難訓練を実施		○			H32	目標	開始	0%																										
					実績																													
					H32	目標	開始	0%											新庄市												完了	100%		
					実績																													
					H32	目標	開始	0%											尾花沢市														完了	100%
					実績																													
					H32	目標	開始	0%											大石田町														完了	100%
					実績																													
					H32	目標	開始	0%											金山町														完了	100%
					実績																													
					H32	目標	開始	0%											最上町														完了	100%
					実績																													
H32	目標	開始	0%	舟形町															完了	100%														
実績																																		
H32	目標	開始	0%	真室川町															完了	100%														
実績																																		
H32	目標	開始	0%	大蔵村															完了	100%														
実績																																		
H32	目標	開始	0%	鮭川村															完了	100%														
実績																																		
H32	目標	開始	0%	戸沢村															完了	100%														
実績																																		
・被災の可能性が高い箇所(重要水防箇所)の合同巡視を実施		○	○		H32	目標	開始	0%											完了	100%														
						実績																												
・まるごとまちごとハザードマップの追加整備、設置箇所等の効率・実施改訂		○	○		H32	目標	開始	0%												完了	100%													
						実績																												
					H32	目標	開始	20%	大蔵村烏川地区 まるまちHM作成	継続	40	H29年度 戸沢村蔵岡地区、大石田町今宿地区【HM修正】 鮭川村川口地区【HM作成】	継続	60	継続	80	完了	100%																
						実績		20%			40%		H30年度 真室川町新栄町、戸沢村古口地区、大蔵村清水地区【HM修正】 H31年度 新庄市本合海地区、鮭川村石名坂地区【HM作成】 大石田町来迎寺地区【HM修正】		60%		80%																	
					H32	目標	開始	0%	幹事会・協議会で具体計画・実施を確認	継続	40	幹事会・協議会で具体計画・実施を確認	継続	60	継続	80	完了	100%																
						実績		0%			40%				60%		80%																	
					H31	目標	開始	0%	H31本合海まるまちHM作成										完了	100%														
						実績																												
					H32	目標	開始	0%	意向確認対応										完了	100%														
						実績																												
					H29	目標	開始	0%	H29大石田町今宿地区まるまちHM修正作成 H31大石田町来迎寺地区まるまちHM修正作成	完了	100%																							
						実績																												
					H32	目標	開始	0%	H32県区間を含め意向確認対応										完了	100%														
						実績																												
					H32	目標	開始	0%	H32県区間を含め意向確認対応										完了	100%														
						実績																												
					H32	目標	開始	0%	意向確認対応										完了	100%														
						実績																												
					H30	目標	開始	0%	H30新栄町まるまちHM修正作成				完了	100%																				
						実績																												
					H30	目標	開始	50%	大蔵村烏川地区 まるまちHM作成	継続	55%	H29烏川看板設置 H30清水まるまちHM修正作成	完了	100%																				
						実績		50%			55%																							
					H31	目標	開始	0%	H29鮭川村川口まるまちHM作成 H31鮭川村石名坂まるまちHM作成	開始	50%								完了	100%														
						実績					50%																							
					H30	目標	開始	0%	H29戸沢村蔵岡まるまちHM修正作成 H30戸沢村古口まるまちHM修正作成	開始	50%		完了	100%																				
						実績					50%																							

(3)『動く』に関する取組		主な取組項目					目標時期		H28			H29			H30		H31		H32			
②行政機関等が住民の暮らしと生命を守るために動く取組	市町村	最上広域	県	気象台	東北地整	目標	開始	実績	内容	継続	実績	内容	継続	実績	内容	継続	実績	内容	継続	実績		
・掘門・掘管操作(閉)時の回転灯設置の整備 ・排水訓練の実施					○	H32		10%	鮭川村1箇所(名高第一)	継続	30%	設置箇所の計画・設置	継続	60%		60%	80%		完了	100%		
						H32		20%	毎年5月実施(最上広域・国交省訓練)	継続	40%	左記訓練に加え、各種防災訓練への参加を確認・対応	継続	60%		60%	80%		完了	100%		
			○				H32		20%	毎年5月実施(最上広域・国交省訓練)	継続	40%	左記訓練に加え、各種防災訓練への参加を確認・対応	継続	60%		60%	80%		完了	100%	
						○	H32		20%	毎年5月実施(最上広域・国交省訓練)	継続	40%	左記訓練に加え、各種防災訓練への参加を確認・対応	継続	60%		60%	80%		完了	100%	
		○					H32		20%	上記訓練への参加	継続	40%		継続	60%		60%	80%		完了	100%	
	新庄市						H32		0%											完了	100%	
	尾花沢市						H32		0%											完了	100%	
	大石田町						H32		0%											完了	100%	
	金山町						H32		0%				なし							完了	100%	
	最上町						H32		0%											完了	100%	
	舟形町						H32		0%											完了	100%	
	真室川町						H32		0%				9月3日真室川町防災訓練 排水ポンプ車による排水訓練							完了	100%	
	大蔵村						H32		0%											完了	100%	
	鮭川村						H32		0%											完了	100%	
	戸沢村						H32		0%											完了	100%	
	・大規模災害時のTEC-FORCE、リエゾン派遣、自衛隊、医療機関、福祉機関等による連携・支援体制の構築			○			H32		0%	協議会で連絡体制確認											完了	100%
						○	H32		0%	協議会で連絡体制確認			市町村防災計画書への掲載								完了	100%
			○				H32		0%	協議会で連絡体制確認											完了	100%
		新庄市					H32		0%												完了	100%
		尾花沢市					H32		0%												完了	100%
大石田町						H32		0%												完了	100%	
金山町						H32		0%												完了	100%	
最上町						H32		0%												完了	100%	
舟形町						H32		0%												完了	100%	
真室川町						H32		0%												完了	100%	
大蔵村						H32		0%				大蔵村地域防災計画書へ掲載								完了	100%	
鮭川村						H32		0%												完了	100%	
戸沢村						H32		0%												完了	100%	
・災害復旧の支援体制の強化および災害情報の共有 ・災害に対して、十分な量と質の水防資機材を確保	○		○			H32		0%				山形県建設技術センターの災害復旧初期支援の活用 毎年、県主催の災害復旧事業担当職員研修会を実施							完了	100%		
	○		○			H32		0%				十分な量と質の水防資機材の確保							完了	100%		

(3)『動く』に関する取組	主な取組項目	市町村	県	気象台	東北地整	目標時期		H28		H29		H30		H31		H32			
						目標	実績	開始	実績	開始	実績	開始	実績	開始	実績				
②行政機関等が住民の暮らしと生命を守るために動く取組	・広域避難に向けた隣接市町村間の具体的な協定構築	○				H32	目標			開始		浸水想定区域に基づき各市町村確認・対応							
		新庄市				H32	目標										完了	100%	
		尾花沢市				H32	目標										完了	100%	
		大石田町				H32	目標										完了	100%	
		金山町				H32	目標					なし					完了	100%	
		最上町				H32	目標										完了	100%	
		舟形町				H32	目標										完了	100%	
		真室川町				H32	目標										完了	100%	
		大蔵村				H32	目標										完了	100%	
		蛙川村				H32	目標										完了	100%	
		戸沢村				H32	目標										完了	100%	
			・災害拠点病院等が浸水し、機能が低下・停止する事態を想定した対策を実施	○		○		H32	目標					・災害拠点病院の立地条件を確認し、洪水時に確実な情報伝達を実施 ・市町村庁舎等の洪水時の機能確保を実施					
		・孤立者、垂直避難時の急病人の搬送のためのヘリポートとして活用可能な箇所の検討					○	H32	目標			開始		河川河道掘削と各市町村との計画確認・全体計画作成					
○						H32	目標			開始		河川河道掘削と各市町村との計画確認・全体計画作成							
新庄市						H32	目標									完了	100%		
尾花沢市						H32	目標									完了	100%		
大石田町						H32	目標									完了	100%		
金山町						H32	目標									完了	100%		
最上町						H32	目標									完了	100%		
舟形町						H32	目標									完了	100%		
真室川町						H32	目標									完了	100%		
大蔵村						H32	目標									完了	100%		
蛙川村						H32	目標						蛙川村曲川地区に離着陸可能な場所を模索開始						
戸沢村						H32	目標									完了	100%		
・洪水氾濫を未然に防ぐ対策					○		○	H32	目標	開始	20%	継続	40%	継続	60%	継続	80%	完了	100%
1)堤防整備・河道掘削(L=0.3km) 【直轄管理区間】					○	H32	目標					・戸沢村管内(H30~31) ・新庄市管内(H31~32)							
2)漏水対策(L=7.1km) 【直轄管理区間】					○	H29	目標	開始	50%	完了	100%	毒沢地区漏水対策							
3)最上小国川流水型ダムの建設 【県管理区間】			○			H31	目標	継続	70%	継続	80%	最上小国川ダム建設中							
4)堤防整備、河道掘削、樹木伐採 【県管理区間】			○			H32	目標	開始	20%	継続	40%	・河道状況により計画的な実施 ・流下能力向上計画に基づき堆積土砂撤去・支障木伐採により流下能力の維持・向上を図る							
・危機管理型ハード対策					○	H29	目標	開始	50%	完了	100%								
1)堤防天端の保護 【直轄管理区間】					○	H28	目標	完了	100%	直轄管理区間対策完了									
2)堤防裏法尻の保護 【直轄管理区間】					○	H29	目標			完了	100%	直轄管理区間対策完了							