

12月

第7号

茨島河川工事だより

～水害から地域を守るために～



●お問合せ先●

国土交通省 東北地方整帯局
秋田河川国道事務所 茨島出張所
〒010-0065 秋田市茨島5丁目6-28
Tel018-862-4362



- 左岸小山地区・右岸芝野地区は11月で掘削・運搬を終了しております。
- 『豊巻地区』は10月下旬に掘削運搬に着手し、順調に進捗しております。多くのダンプトラックが走行しますので、引き続きご理解とご協力をお願い致します。

12/1時点 【掘削運搬ボリューム】

93,700m³ / 93,700m³


芝野地区 進捗率 100% 完

60,900m³ / 60,900m³

小山地区 進捗率 100% 完


19,540m³ / 55,500m³

豊巻地区 進捗率 35.1%



※各地区3工事の合計です。現地状況で変わることがあります

豊巻地区上空から



学習の場などで現場見学をご希望される場合は、茨島出張所までお知らせください。場合によってはご希望の日時で対応できないこともありますのでご了承ください。

過積載の防止



過積載を防止するため、ダンプトラックの背面に『積載ライン』を表示しています。
積み込み機械（バックホウ）やトラックスケールでも確認していますが、ひとつの目安としています。

雄物川の思い出



掘削後、木杭の列が現れました。昔、舟運の棧橋でもあったのでしょうか。
(芝野地区)



石積みの護岸。今では施工できる職人さんも少ないようです。

(小山地区)