

①洪水を河川内で安全に流す対策 具体なとりくみ					目標時期	H28	H29	H30	取組内容	R1(H31)	取組内容	備考
平川広域河川改修【引座川、大和沢川】	市町村	県	気象台	東北地整	H32	目標 着手	継続実施	継続実施	H30.4~H31.3月:実施予定	継続実施	H31.4~R2.3月:実施予定	
旧十川広域河川改修【旧十川】		河川砂防課			H32	目標 着手	継続実施	継続実施	H30.6~H31.3月:実施予定	継続実施	H31.4~R2.3月:実施予定	
十川広域河川改修【十川】		河川砂防課			H30	目標 着手	着手	継続実施	H30.4~H31.3月:実施予定	継続実施	H31.4~R2.3月:実施予定	
流下能力対策(堤防)整備【岩木川】				青河国	H33	目標 着手	継続実施	継続実施	鶴田右岸地区等で実施	継続実施	鶴田右岸地区等で実施予定	
流下能力対策(河道掘削)整備【岩木川】				青河国	H30	目標 着手	継続実施	継続実施	中流部の河道掘削を実施	継続実施	中流部の河道掘削を実施予定	
②危機管理型ハード対策 具体なとりくみ					目標時期	H28	H29	H30	取組内容	R1(H31)	取組内容	備考
十川広域河川改修【十川】		河川砂防課			H30	目標 着手	着手	着手	H30.6~H31.3月:実施予定	継続実施	H31.4~R2.3月:実施予定	
旧十川広域河川改修【旧十川】		河川砂防課			H30	目標 着手	継続実施	継続実施	H30.6~H31.3月:実施予定	継続実施	H31.4~R2.3月:実施予定	
堤防天端の保護【岩木川】				青河国	H31	目標 着手	継続実施	継続実施	武田地区・車力地区で実施	継続実施	豊富地区で実施予定	
堤防天端の保護【平川】				青河国	H28	完了			完了			
堤防天端の保護【浅瀬石川】				青河国	H29	完了			完了			
③避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤 具体なとりくみ					目標時期	H28	H29	H30	取組内容	R1(H31)	取組内容	備考
防災行政無線の改良、防災ラジコ等の配布等	青森市				H32	目標 着手	継続実施	継続実施	検討継続	継続実施	令和元年度中に防災行政用無線を「IP無線/MCA無線一体型」に更新予定	
	弘前市				H32	目標 着手	継続実施	継続実施	平成30年度中にJアラート新型受信機を導入。 平成30年度以降も継続的に保守点検を実施。	継続実施	平成30年度以降も継続的に保守点検を実施。 無線の聞こえづらい箇所への戸別受信機の設置を検討。	
	五所川原市				H32	目標 着手	継続実施	継続実施	コミュニティFMを用いた情報伝達の多重化事業を見直した結果、中止となった。	着手	2箇年で防災行政無線を整備(R1に市浦地区、R2に金木地区)	
	つがる市				H32	目標 着手	継続実施	完了		完了		
	平川市				H32	目標 着手	着手	着手	H30.7に防災無線戸別受信機を要配慮者施設に配備	継続実施	避難訓練等を通じ、情報連携体制の強化を図る。	H30 追加
	藤崎町				H32	目標 着手	着手	継続実施	防災行政無線の多重化改良等の検討継続	継続実施	防災行政無線の多重化改良等の検討継続	
	鶴田町				H32	目標 着手	継続実施	完了		完了		
	中泊町				H32	目標 着手	継続実施	継続実施	H30年度以降も継続的に保守点検を実施	継続実施	令和元年度以降も継続的に保守点検を実施	
	大鰐町				H31	目標 着手	着手	着手	H30年度設計、H31~32年度でデジタル化予定	継続実施	防災無線デジタル化	
水防活動を支援するための水防資機材等の配備		河川砂防課			H32	目標 着手	継続実施	継続実施	H30~32各9~10月:実施予定	継続実施	H30~R2各9~10月:実施予定	
	青森市				H32	目標 着手	継続実施	継続実施	水防資機材等の配備を継続	継続実施	水防資機材等の配備を継続	
	弘前市				H32	目標 着手	継続実施	継続実施	水防資機材の購入・点検及び防災拠点へ防災資機材を配備	継続実施	水防資機材の購入・点検及び防災拠点へ防災資機材の配備を継続	
	黒石市				H32	目標 着手	継続実施	継続実施	水防資機材等の確認及び補充予定	継続実施	水防資機材等の確認及び補充予定	
	五所川原市				H32	目標 着手	継続実施	継続実施	資機材の整備を実施	継続実施	以降も継続的に資機材の整備を予定	
	つがる市				H29	目標 着手	着手	着手	H30年度以降も自主防災組織活動補助金交付を継続実施	継続実施	R1(H31)年度以降も自主防災組織活動補助金交付を継続実施	
	平川市				H32	目標 着手	継続実施	継続実施	配備済み土のうの更新	継続実施	H30以降も継続的に実施予定	
	藤崎町				H32	目標 着手	着手	着手	自主防災組織育成事業補助金を活用した資機材整備	継続実施	自主防災組織育成事業補助金を活用した資機材整備	
	板柳町				H32	目標 着手	継続実施	継続実施	助成金を活用し救命胴衣を200着整備したほか継続的に資機材の整備を継続	継続実施	継続的に資機材の整備を予定	
	中泊町				H32	目標 着手	継続実施	継続実施		継続実施	R1(H31)以降も継続的に整備	
簡易水位計や量水標、CCTV カメラの設置		河川砂防課			H29	目標 着手	継続実施	継続実施	H30.7.15 水防訓練において土のう作成済み。 訓練終了後、作成した土のうを西目屋村防災倉庫および各屯所に配備す 【水位計】H30.1 9月:実施予定 旧十川1、十川2 計3基 H30.6~H31.3月:完了 相内川、山王川、桂川、尾別川、宮野沢川、天神川、十川、前田野目川、大釈迦川、赤川、正平津川、本郷川、前巻川、土淵川、寺沢川、腰巻川、六羽川、枇杷田川、浅井川、折紙川、島田川、蔵助沢川 計22箇所	継続実施	【河川監視用カメラ】H30.6~R2.3月:宮野沢川、十川、大釈迦川、赤川、本郷川、土淵川、寺沢川、腰巻川、平川2、後長根川 計11箇所	
				青河国	H32	目標 着手	継続実施	継続実施	危機管理型水位計 9台設置完了	継続実施	危機管理型水位計 5台設置予定 簡易型河川監視カメラ 14基設置予定	R1(H31) 簡易型河川監視カメラを追加
浸水時における災害対応を継続するための施設の整備及び自家発電装置等の耐水化	青森市				H32	目標 着手	着手	継続実施	被害状況の検証を継続(必要に応じて整備を検討)	継続実施	被害状況の検証を継続(必要に応じて整備を検討)	
	弘前市				H28	完了			完了			
	五所川原市				H30	目標 着手	着手	着手	H30.5月に市役所庁舎(本庁)が新庁舎へ移転	継続実施	老朽化した金木総合支所庁舎を建替え予定	
	つがる市				H32	完了			完了			
	平川市				H32	目標 着手	着手	着手	H30年度は実施無し H33年度:新庁舎建設に合わせて実施予定			
	藤崎町				H30	目標 着手	継続実施	継続実施	役場庁舎の機能強化工事を実施	完了	完了	
	板柳町				H32	目標 着手	着手	着手	庁舎上階にある発電機の定期的な点検を実施	継続実施	定期的な点検を実施	
	鶴田町				H30	目標 着手	着手	着手	H30実施無し			
	中泊町				H32	目標 着手	継続実施	継続実施	H30年度以降も継続的に施設・設備の管理を予定	継続実施	R1(H31)以降も継続的に整備	
ダムからの放流情報等について下流市町村を含む情報の共有				岩木統管	H32	目標 着手	継続実施	継続実施	浅瀬石川ダム・津軽ダム とともにH30年5月30日に実施	継続実施	浅瀬石川ダム・津軽ダム とともにR1.5.29に実施	

岩木川等 取組方針 フォローアップ

①住民の主体的で安全な避難を促す日頃からのリスクコミュニケーション					目標時期	H28	H29	H30	取組内容	R1(H31)	取組内容	備考		
具体なとり組み	市町村	県	気象台	東北地整	目標									
【広域避難を考慮したハザードマップの作成・周知等】	想定最大規模降雨による浸水想定区域図、氾濫シミュレーションの公表	河川砂防課		青河国	H31	目標実績	着手	継続実施	H31.1月：十川・浪岡川 公表済 H30.9月：旧十川、松野木川、金木川、後長根川、平川上流、腰巻川作成に着手	継続実施	R1.9月：旧十川、松野木川、金木川、後長根川、平川上流、腰巻川 公表			
					H28	目標実績	完了	完了	完了					
	各自自治体の枠を超えた避難を検討し広域避難計画を策定	防災危機管理課		青河国	H32	目標実績	着手	継続実施	市町村の計画策定の支援	継続実施				
					H32	目標実績	着手	継続実施	市町村の計画策定の支援	継続実施				
		青森市		青河国	H32	目標実績	着手	継続実施	適宜対応	継続実施	適宜対応			
					H32	目標実績	着手	継続実施	近隣市町村との情報交換を継続	継続実施	近隣市町村との情報交換を継続			
		弘前市								継続実施	近隣市町村との情報交換を継続			
		五所川原市								着手	近隣市町村との情報交換を行う。			
		つがる市									未定であるが近隣市町村との情報交換等について検討していく	未定であるが近隣市町村との情報交換等について検討していく		
		鶴田町				H31	目標実績	着手	継続実施	H31以降も検討課題		検討課題		
		青森市				H32	目標実績	着手	継続実施	近隣市町村との情報交換を継続	継続実施	近隣市町村との情報交換を継続		
		弘前市				H32	目標実績	着手	継続実施	近隣市町村との情報交換を継続	継続実施	近隣市町村との情報交換を継続		
	五所川原市									着手	近隣市町村との情報交換を行う。			
	つがる市				H32	目標実績			未定であるが近隣市町村との情報交換等について検討していく		未定であるが近隣市町村との情報交換等について検討していく			
	平川市				H32	目標実績		着手	H30は未着手	着手	近隣市町村との情報交換			
	藤崎町				H32	目標実績		着手	近隣市町村との情報交換を継続	継続実施	近隣市町村との情報交換を継続			
	板柳町				H32	目標実績		着手	近隣市町村との情報交換	継続実施	ハザードマップの更新を検討し、近隣市町村との情報交換を予定			
	鶴田町				H31	目標実績	着手	継続実施	H31以降も検討課題		検討課題			
	中泊町				H32	目標実績		着手	H30～32年度中に近隣市町村との情報交換を実施予定		R1(H31)～R2(H32)年度中に近隣市町村との情報交換を行い検討していく			
	大鰐町								未定		未定			
【広域避難を考慮したハザードマップの作成・周知等】	まるごとまちごとハザードマップ整備・拡充	青森市							未定		未定			
		弘前市				H32	目標実績	着手	継続実施	継続実施	浸水想定区域内にある3か所の避難場所に看板を設置	継続実施	浸水想定区域内にある2か所の避難場所に看板を設置予定	
		五所川原市				H32	目標実績	着手					R1(H31)年度は予定なし 洪水の新想定公表後に看板の設置場所等検討を進める	
		つがる市				H32	目標実績			未定であるが近隣市町村との情報交換等について検討していく		未定であるが近隣市町村との情報交換等について検討していく		
		平川市				H32	目標実績							
		藤崎町				H32	目標実績		着手	洪水ハザードマップの作成、配布及び看板の設置場所等の検討	継続実施	洪水ハザードマップの作成、配布及び看板の設置場所等の検討		
		板柳町				H32	目標実績			検討継続	継続実施	検討継続		
		鶴田町				H29	目標実績			H31以降も検討課題				
		中泊町				H32	目標実績			H30年度以降も継続的に実施予定	継続実施	R1(H31)年度以降も継続的に実施予定		
		大鰐町				H32	目標実績			H29'30年度：情報収集と近隣市町村との計画内容すり合わせ H31年度：ハザードマップ作成・周知				
	要配慮者利用施設の避難計画の作成及び訓練の促進	青森市				H32	目標実績	着手	継続実施	継続実施	継続実施	計画未作成施設に対する作成・訓練実施に向けたフォローアップを継続	計画未作成施設に対する作成・訓練実施に向けたフォローアップを継続	
		弘前市				H32	目標実績	着手				浸水想定区域内にある要配慮者施設の再確認及び、計画作成・訓練実施に向けたフォローアップ	浸水想定区域内にある要配慮者施設の再確認及び、関係課と連携し、計画作成・訓練実施に向けたフォローアップ	
		五所川原市				H32	目標実績		着手	継続実施	継続実施	洪水浸水想定区域内の要配慮者利用施設を対象に講習会を実施。(講習会プロジェクト)	H30講習会プロジェクトのフォローアップを行う	
		つがる市				H30	目標実績			H30年度以降も継続実施	継続実施	R1(H31)年度以降も継続実施		
		平川市				H32	目標実績			施設が主体となった避難訓練を促進した。	継続実施	施設が主体となった避難訓練を促進し、併せて、情報連携体制の強化を図る。		
		藤崎町				H32	目標実績			各避難の避難計画作成及び訓練実施に向けたサポート実施	継続実施	各避難の避難計画作成及び訓練実施に向けたサポート実施		
		田舎館村				H32	目標実績				着手			
		板柳町				H32	目標実績		着手	施設等に対し避難確保計画の作成、訓練実施状況について調査	継続実施	未作成の施設等に対し、作成の助言等を継続的に実施		
鶴田町				H31	目標実績	着手		検討継続		避難計画作成促進				
中泊町				H32	目標実績			H30年度より避難計画未作成施設に対する計画作成、避難訓練への支援予定	着手	対象施設へ支援を実施していく。				
大鰐町				H32	目標実績			H29'32年度：訓練実施に向けたフォローアップ	継続実施	訓練実施に向けたフォローアップ				
わかりやすい洪水予報文への改良	河川砂防課		青河国	H28	目標実績	完了	完了	完了						
				H32	目標実績	着手	継続実施	継続実施		継続実施	レベル化に合わせた洪水予報文の変更実施予定			
				青河国	H32	目標実績	着手	継続実施	適宜対応	継続実施	適宜対応			

岩木川等 取組方針 フォローアップ

①住民の主体的で安全な避難を促す日頃からのリスクコミュニケーション					目標時期		H28	H29	H30	取組内容	R1(H31)	取組内容	備考						
具体などりくみ																			
市町村					県					気象台					東北地整				
【避難勧告等に着目したタイムライン等の作成】	避難勧告の発令に着目したタイムラインの作成及びブラッシュアップ	河川砂防課	青森県	青森市	H30	目標	着手	着手	継続実施	H29.12~H31.3月:十川、旧十川、松野木川、金木川、浪岡川、後長根川、平川、腰巻川でタイムラインを作成	完了	完了							
					H32	実績	着手	着手	継続実施	市町村のタイムライン作成支援	継続実施								
					H32	目標	着手	着手	継続実施		未定								
					H32	実績	着手	着手	継続実施	タイムライン(案)の検討を継続	継続実施	タイムラインの作成予定							
					H32	目標	着手	着手	継続実施	避難情報の円滑な伝達方法について再検討を実施。	継続実施	必要に応じタイムラインのブラッシュアップを実施する。							
					H32	実績	着手	着手	継続実施	実施	継続実施	H30に県主導で作成したタイムラインについて、地域毎にブラッシュアップを行う							
					H32	目標	着手	着手	継続実施										
					H32	実績	着手	着手	継続実施	継続して実施	継続実施	現行タイムラインを点検し、必要に応じ見直しを行う。							
					H32	目標	着手	着手	継続実施										
					H32	実績	着手	着手	継続実施	継続して実施	継続実施	継続して実施							
	タイムラインに基づく首長等も参加した実践的な訓練	河川砂防課	青森県	青森市	H32	目標	着手	着手	継続実施	H29.12~H31.3月:十川、旧十川、松野木川、金木川、浪岡川、後長根川、平川、腰巻川でタイムラインを作成	継続実施	出水期前に訓練予定							
					H32	実績	着手	着手	継続実施	依頼があれば協力	継続実施								
					H32	目標	着手	着手	継続実施	4月20日 洪水対応演習実施	継続実施	5月10日 洪水対応演習を予定							
					H29	実績	着手	着手	継続実施	タイムライン作成後に実施予定	継続実施	タイムライン作成後に実施予定							
					H32	目標	着手	着手	継続実施	市総合防災訓練において、水害を想定した訓練を実施	継続実施	未定							
					H32	実績	着手	着手	継続実施	H31.1.9市災害対策図上訓練を実施	継続実施	R1.10.6市総合防災訓練実施予定 市災害対策図上訓練実施予定							
					H30	目標	着手	着手	継続実施	未定	継続実施	未定							
					H32	実績	着手	着手	継続実施	H30は未実施	継続実施	未定							
					H32	目標	着手	着手	継続実施	H30~32.5~6月:実施予定	継続実施	H30~R2.5~6月:実施予定							
					H32	実績	着手	着手	継続実施	H30~32の各6~9月、総合防災訓練を計画検討	着手	総合防災訓練を計画検討							
気象情報発信時の「危険度の色分け」や「警報級の可能性」等の改善(水害時の情報入手のし易さをサポート)	青森県	青森市	青森市	H32	目標	着手	着手	継続実施		継続実施									
				H32	実績	着手	着手	継続実施	実施済み、周知・広報を継続実施	継続実施									
				H30	目標	着手	着手	継続実施	H29ホットライン運用案の作成	完了	H29.12~H31.3月:十川、旧十川、松野木川、金木川、浪岡川、後長根川、平川、腰巻川でタイムラインを作成	完了							
				H32	実績	着手	着手	継続実施	青森県・市町村の地域防災計画策定支援、継続実施。	継続実施									
				H32	目標	着手	着手	継続実施		未定	未定								
				H32	実績	着手	着手	継続実施	現行の発令基準の検証の継続	継続実施	現行の発令基準の検証の継続								
				H32	目標	着手	着手	継続実施	現行の発令基準の見直しを実施	継続実施	継続して発令基準、マニュアルの見直しを実施								
				H32	実績	着手	着手	継続実施	未定										
				H32	目標	着手	着手	継続実施	検討継続										
				H32	実績	着手	着手	継続実施	現行マニュアルの見直し予定	継続実施	現行マニュアルの見直し予定								
夜間時の急激な水位上昇を想定した避難勧告・指示等のタイミングに関するルール作り・検証	河川砂防課	青森県	青森市	H32	目標	着手	着手	継続実施	H30年度以降も継続的に実施予定	継続実施	R1(H31)年度以降も継続的に実施予定								
				H32	実績	着手	着手	継続実施	台風の災害対応で防災訓練が中止となったため、未実施。	継続実施	防災訓練で実施予定								
				H32	目標	着手	着手	継続実施		未定	未定								
				H32	実績	着手	着手	継続実施	実施済み、周知・広報を継続実施	継続実施									
				H30	目標	着手	着手	継続実施	H29ホットライン運用案の作成	完了	H29.12~H31.3月:十川、旧十川、松野木川、金木川、浪岡川、後長根川、平川、腰巻川でタイムラインを作成	完了							
				H32	実績	着手	着手	継続実施	青森県・市町村の地域防災計画策定支援、継続実施。	継続実施									
				H32	目標	着手	着手	継続実施		未定	未定								
				H32	実績	着手	着手	継続実施	現行の発令基準の検証の継続	継続実施	現行の発令基準の検証の継続								
				H32	目標	着手	着手	継続実施	現行の発令基準の見直しを実施	継続実施	継続して発令基準、マニュアルの見直しを実施								
				H32	実績	着手	着手	継続実施	未定										
H32	目標	着手	着手	継続実施	検討継続														
H32	実績	着手	着手	継続実施	現行マニュアルの見直し予定	継続実施	現行マニュアルの見直し予定												
H32	目標	着手	着手	継続実施	H30年度:洪水タイムラインを基準にルール作り	継続実施	R1(H31)~R2年度:検証												

岩木川等 取組方針 フォローアップ

②発災時に人命と財産を守る水防活動及び排水活動						目標時期	H28	H29	H30	取組内容	R1(H31)	取組内容	備考	
具体なとりくみ														
夜間時の急激な水位上昇を想定した水防団等への連絡体制の検討・構築	青森市				H32	目標 着手	着手	継続実施		完了				
	弘前市				H32	実績 完了	完了			完了				
	黒石市				H32	目標 着手	着手	継続実施	連絡体制を引き続き再確認	継続実施				
	五所川原市				H32	目標 着手	着手	着手	連絡体制を確認	継続実施		定期的に確認を行う。		
	つがる市				H32	目標 着手	着手	継続実施	災害時の水防団へのメール配信を実施					
	平川市				H32	実績 着手	着手	継続実施	定期的に連絡体制を再確認し、警戒態勢に備えた。	継続実施		定期的に連絡体制を再確認し、警戒態勢に備える。		
	藤崎町				H32	目標 着手	着手	継続実施		継続実施				
	板柳町				H32	実績 着手	着手	継続実施	定期的に連絡体制を確認	継続実施		定期的に連絡体制を確認		
	鶴田町				H32	目標 着手	着手	継続実施	検討継続					
	中泊町				H32	目標 着手	着手	継続実施	現行連絡体制の見直し予定	継続実施		現行連絡体制の見直し予定		
	大鰐町				H32	目標 着手	着手	継続実施		継続実施				
	田舎館村				H32	目標 着手	着手	継続実施		着手				
	西目屋村				H32	実績 着手	着手	継続実施	H31.3.23開催の会議にて検討済み	継続実施		令和2年3月下旬開催の会議にて検討・構築(毎年度検討の実施)		
	水防団同士の連絡体制の確保	青森市				H32	目標 着手	着手	継続実施		完了			
		弘前市				H32	実績 完了	完了			完了			
		五所川原市				H32	目標 着手	着手	継続実施	連絡体制を確認	継続実施		定期的に確認を行う。	
		つがる市				H32	目標 着手	着手	継続実施	災害時の水防団へのメール配信を実施				
		平川市				H32	実績 着手	着手	継続実施	定期的に連絡体制を再確認し、警戒態勢に備えた。	継続実施		定期的に連絡体制を再確認し、警戒態勢に備える。	
		藤崎町				H32	目標 着手	着手	継続実施		継続実施			
		板柳町				H32	実績 着手	着手	継続実施	定期的に無線機の点検	継続実施		定期的に無線機の点検	
鶴田町					H32	目標 着手	着手	継続実施	水防団へのメール配信を実施					
中泊町					H32	実績 着手	着手	継続実施	現行連絡体制の確認、見直し予定	継続実施		現行連絡体制の確認、見直し予定		
大鰐町					H32	目標 着手	着手	継続実施		継続実施				
水防団や地域住民が参加する「洪水に対しリスクが高い区間」の共同点検		河川砂防課			H32	目標 着手	着手	継続実施	H30.7月:国が実施する重要水防箇所等の合同巡視に参加	継続実施	R1.5~6月:国が実施する重要水防箇所等の合同巡視に参加及び R1.5~6月:十川、前田野目川、天神川、平川、巖巻川、引産川、六羽川、 枇杷田川、大和沢川、前川の合同巡視を実施			
			青河国		H32	実績 着手	着手	継続実施	7月2日・7月13日に実施	継続実施	H29~R2.各5~6月実施予定			
	青森市				H32	目標 着手	着手	継続実施	H30~32.各5~6月:関係機関との共同点検予定	継続実施	R1.5月:青森市浪岡地区にて関係機関との共同点検実施予定			
	弘前市				H32	実績 着手	着手	継続実施	H30.7月:重要水防合同巡視実施	継続実施	R1.5~7月:重要水防合同巡視実施			
	五所川原市				H32	目標 着手	着手	継続実施	H30.7.2実施	継続実施	5~6月実施予定			
	つがる市				H32	目標 着手	着手	継続実施	重要水防箇所等の合同巡視に合わせて共同点検を実施					
	平川市				H32	実績 着手	着手	継続実施	出水期に水防団による巡視活動を実施	継続実施	出水期に水防団による巡視活動を実施する。			
	藤崎町				H32	目標 着手	着手	継続実施	重要水防箇所等の合同巡視に合わせて共同点検を実施予定	継続実施	重要水防箇所等の合同巡視に合わせて共同点検を実施予定			
	板柳町				H32	実績 着手	着手	継続実施	H30~32の各6月:重要水防箇所等の合同巡視に合わせて共同点検を実施予定	継続実施	重要水防箇所等の合同巡視に合わせて共同点検を実施			
	鶴田町				H32	目標 着手	着手	継続実施	H30の7月合同巡視		R1(H31)~R2.各5~6月実施予定			
	中泊町				H32	実績 着手	着手	継続実施	H30年度以降も継続的に実施予定	継続実施	H30年度以降も継続的に実施予定			
	大鰐町				-	目標 着手	着手	継続実施	未定	-	未定			
	田舎館村				H32	実績 着手	着手	継続実施		継続実施				

岩木川等 取組方針 フォローアップ

②発災時に人命と財産を守る水防活動及び排水活動						目標時期	H28	H29	H30	取組内容	R1(H31)	取組内容	備考						
関係機関が連携した水防訓練の実施	具体なとりくみ	市町村	県	気象台	東北地整														
【より効率的な水防活動の実施及び水防体制の強化】	関係機関が連携した水防訓練の実施	河川砂防課		気象台		H30	目 標 着手	継 続 実 施	継 続 実 施	H30.6月：国が実施する水防工法訓練に参加	継 続 実 施	R1.5～6月：国が実施する水防工法訓練に参加							
						実 績 着手	継 続 実 施	継 続 実 施		継 続 実 施									
						実 績 着手	継 続 実 施	継 続 実 施	5月に洪水演習実施	継 続 実 施									
		青森市		青河国				H32	目 標 着手	継 続 実 施	継 続 実 施	6月17日に実施	継 続 実 施	H29～R2の各5～6月：実施予定					
								実 績 着手	継 続 実 施	継 続 実 施		継 続 実 施							
								実 績 着手	継 続 実 施	継 続 実 施	H30～32の各5～6月：関係機関が連携した水防訓練を実施予定	継 続 実 施	H30～R2の各5～6月：関係機関が連携した水防訓練を実施予定						
		弘前市						H32	目 標 着手	継 続 実 施	継 続 実 施	H30.6月：水防工法訓練実施 H30.9：市総合防災訓練において水防訓練実施	継 続 実 施	R1.6～7月：水防工法訓練実施					
		黒石市						H32	目 標 着手	継 続 実 施	継 続 実 施	H30.10月：市総合防災訓練において水防工法訓練(土のう積)を実施	継 続 実 施	市総合防災訓練において水防工法訓練の実施を検討予定					
		五所川原市						H32	目 標 着手	継 続 実 施	継 続 実 施		継 続 実 施	国が実施する水防工法訓練に参加					
		つがる市						H32	目 標 着手	継 続 実 施	継 続 実 施		継 続 実 施						
		平川市						H32	目 標 着手	継 続 実 施	継 続 実 施	H30は未実施	継 続 実 施	未定					
		藤崎町						H32	目 標 着手	継 続 実 施	継 続 実 施	H30～32.5～7月：実施予定	継 続 実 施	H30～R2.5～7月：実施予定					
		板柳町						H32	目 標 着手	継 続 実 施	継 続 実 施	水防工法訓練への参加を継続	継 続 実 施	水防工法訓練への参加					
		鶴田町						H32	目 標 着手	継 続 実 施	継 続 実 施		継 続 実 施						
		中泊町						H32	目 標 着手	継 続 実 施	継 続 実 施	H30年度以降、合同水防訓練へ参加予定	継 続 実 施	R1(H31)年度以降、合同水防訓練へ参加予定					
	大鰐町						H32	目 標 着手	継 続 実 施	継 続 実 施	台風の災害対応で防災訓練が中止となったので未実施	継 続 実 施	防災訓練で実施予定						
	田舎館村						H32	目 標 着手	継 続 実 施	継 続 実 施		継 続 実 施							
	西目屋村						H32	目 標 着手	継 続 実 施	継 続 実 施	H30.7.15 西目屋村消防団・弘前市消防団第5方面団東目屋地区団と合同で水防訓練を実施。	継 続 実 施	R1～R2の各5～8月：実施予定						
	水防活動の担い手となる水防協力団体の募集・指定を促進	青森市	弘前市	五所川原市	つがる市	平川市	藤崎町	板柳町	鶴田町	中泊町	大鰐町	H29	目 標 着手	継 続 実 施	継 続 実 施	青森地域広域事務組合HPで消防団員募集の呼び掛けを継続	継 続 実 施	青森地域広域事務組合HPで消防団員募集の呼び掛けを継続	
												H32	実 績 着手	継 続 実 施	継 続 実 施	実施中(消防団協力事業所制度)	継 続 実 施	実施継続(消防団協力事業所制度)	
												H32	実 績 着手	継 続 実 施	継 続 実 施		継 続 実 施		
												H32	実 績 着手	継 続 実 施	継 続 実 施	水防協力団体の募集等を継続して行っていく	継 続 実 施		
												H32	実 績 着手	継 続 実 施	継 続 実 施	水防協力団体の募集等を継続し実施	継 続 実 施	水防協力団体の募集等を継続し実施する。	
												H32	実 績 着手	継 続 実 施	継 続 実 施		継 続 実 施		
												H32	実 績 着手	継 続 実 施	継 続 実 施		継 続 実 施		
												H32	実 績 着手	継 続 実 施	継 続 実 施		継 続 実 施		
												H32	実 績 着手	継 続 実 施	継 続 実 施		継 続 実 施		
												H32	実 績 着手	継 続 実 施	継 続 実 施		継 続 実 施		
												H32	実 績 着手	継 続 実 施	継 続 実 施		継 続 実 施		
												H32	実 績 着手	継 続 実 施	継 続 実 施		継 続 実 施		
H32												実 績 着手	継 続 実 施	継 続 実 施		継 続 実 施			
H32												実 績 着手	継 続 実 施	継 続 実 施		継 続 実 施			
協定業者等による水防実施体制の検討・構築												河川砂防課	青森市	弘前市	五所川原市	つがる市	平川市	藤崎町	板柳町
	H32	実 績 着手	継 続 実 施	継 続 実 施		継 続 実 施													
	H32	実 績 着手	継 続 実 施	継 続 実 施	応援協定により実施体制構築済み	継 続 実 施	応援協定により実施体制構築済み												
	H32	実 績 着手	継 続 実 施	継 続 実 施	実施中(市建設協会等と応急復旧に係る災害協定を締結済み)	継 続 実 施	実施継続(市建設協会等と応急復旧に係る災害協定を締結済み)												
	H32	実 績 着手	継 続 実 施	継 続 実 施		継 続 実 施	協定業者等に対して市総合防災訓練への積極的な参加を依頼し、訓練後の振り返り等を通じて連携のあり方を検討予定。												
	H32	実 績 着手	継 続 実 施	継 続 実 施	水防実施体制の構築に向け検討していく	継 続 実 施													
	H32	実 績 着手	継 続 実 施	継 続 実 施	協定業者との連絡体制を再確認し、警戒態勢に備えた。	継 続 実 施	協定業者との連絡体制を再確認し、警戒態勢に備える。												
	H32	実 績 着手	継 続 実 施	継 続 実 施		継 続 実 施													
	H32	実 績 着手	継 続 実 施	継 続 実 施		継 続 実 施													
	H32	実 績 着手	継 続 実 施	継 続 実 施		継 続 実 施													
	H32	実 績 着手	継 続 実 施	継 続 実 施		継 続 実 施													
	H32	実 績 着手	継 続 実 施	継 続 実 施		継 続 実 施													
	H32	実 績 着手	継 続 実 施	継 続 実 施		継 続 実 施													
	H32	実 績 着手	継 続 実 施	継 続 実 施	協定締結業者は未決定だが、水防団、町、町業者と水防実施体制を構築	継 続 実 施	R1(H31)年度以降も継続的に実施予定												

岩木川等 取組方針 フォローアップ

③水害に関する知識の向上と心構えの醸成						目標時期	H28	H29	H30	取組内容	R1(H31)	取組内容	備考	
具体なとりくみ						市町村	県	気象台	東北地整					
【防災教育や防災知識の普及】	水防災の事前準備に関する問い合わせ窓口の設置	河川砂防課			H30	完了	完了	完了	完了					
			気象台		H32	着手	継続実施	継続実施	完了					
				青河国	H28	着手			完了					
		青森市			H32	着手	継続実施	継続実施	継続実施	浪岡事務所総務課を問合せ窓口として設置済み	継続実施	浪岡事務所総務課を問合せ窓口として設置済み		
		五所川原市			-					-	着手	防災管理室を窓口として設置予定		
		鶴田町			H32	着手	継続実施	継続実施	継続実施	検討継続				
					H30	着手	継続実施	継続実施	継続実施	必要に応じて開催を検討	継続実施	必要に応じて開催を検討		
【防災教育や防災知識の普及】	水防災に関する説明会等の開催	河川砂防課			H30	着手	継続実施	継続実施						
			気象台		H32	着手	継続実施	継続実施	継続実施	必要に応じて開催を検討				
				青河国	H32	着手	継続実施	継続実施	継続実施	第4回協議会で説明	継続実施			
		青森市			H32	着手	継続実施	継続実施	継続実施	H30青森市総合防災訓練で実施予定	継続実施	R1(H31)青森市総合防災訓練で実施予定		
		五所川原市			-					要望のあった自主防災会を対象に実施	継続実施			
		平川市			H32	着手	継続実施	継続実施	継続実施	町会を対象とした防災講演会を実施	継続実施	未定		
		鶴田町			H32	着手	継続実施	継続実施	継続実施	H31.2県と共同で研修会実施				
		大鰐町			-					未定		未定		
				気象台	H32	着手	継続実施	継続実施	継続実施	未定				
				青河国	H32	着手	継続実施	継続実施	継続実施	H31.1 五所川原市立南小学校にて実施	継続実施	未定		
		青森市			H32	着手	継続実施	継続実施	継続実施	研修講座(管理職対象)を実施予定	継続実施	管理職を対象に行う研修講座を、5月に実施する予定。		
		弘前市			H32	着手	継続実施	継続実施	継続実施	H30.5~11月:実施予定(防災教育の実施)	継続実施	R1.5~11月:実施予定(防災教育の実施)		
		五所川原市			-					-		未定		
		平川市			-					小学校を対象とした防災講演会を実施	継続実施	未定		
		藤崎町			H32	着手	継続実施	継続実施	継続実施		着手	R1(H31)年度より実施予定		
		板柳町			H32	着手	継続実施	継続実施	継続実施	H30年度より実施予定	着手	H30未実施 検討開始予定		
		中泊町			H32	着手	継続実施	継続実施	継続実施	H30~32年度中に実施予定		R1(H31)年度以降再検討していく		
大鰐町			-					未定		未定				
【防災教育や防災知識の普及】	小・中学生を対象とした防災教育の実施	河川砂防課			H28	着手	継続実施	継続実施	H28中泊町立小泊小学校・H29南部町立名久井小学校	継続実施	R1(H31)弘前市立大和沢小学校(計画)			
			気象台		H32	着手	継続実施	継続実施	継続実施	未定				
				青河国	H32	着手	継続実施	継続実施	継続実施	H31.1 五所川原市立南小学校にて実施	継続実施	小学校等での実施を予定		
				岩木統管	H32	着手	継続実施	継続実施	継続実施	浅瀬石川ダム : 7月29日開催(浅瀬石川ダム湖ふれあいデー) 津軽ダム : 7月10日(小学校見学) など	継続実施	ダム見学等の機会も利用して実施予定		
		青森市			H32	着手	継続実施	継続実施	継続実施	水防法に対応した避難計画、避難訓練を実施予定	継続実施	水防法に対応した避難計画、避難訓練を実施予定		
		弘前市			H32	着手	継続実施	継続実施	継続実施	H30.5~11月:実施予定(防災教育の実施)	継続実施	R1.5~11月:実施予定(防災教育の実施)		
		五所川原市			H32	着手	継続実施	継続実施	継続実施	青森河川国道事務所が南小学校を対象に実施		未定		
		平川市			H32	着手	継続実施	継続実施	継続実施	小学校を対象とした防災講演会を実施	継続実施	未定		
		藤崎町			H32	着手	継続実施	継続実施	継続実施		着手	R1(H31)年度より実施予定		
		板柳町			H32	着手	継続実施	継続実施	継続実施	H30年度より実施予定	着手	H30未実施 検討開始予定		
		中泊町			H32	着手	継続実施	継続実施	継続実施	H30年度以降も継続的に実施予定		R1(H31)年度以降再検討していく		
		大鰐町			H32	着手	継続実施	継続実施	継続実施	H30`32.各9月:防災教育の実施予定	継続実施			
			河川砂防課		H32	着手	継続実施	継続実施	継続実施	洪水お知らせメールにより登録者へ、水位、雨量等を情報提供	継続実施	洪水お知らせメールにより登録者へ、水位、雨量等を情報提供		
			防災危機管理課		H32	着手	継続実施	継続実施	継続実施	防災ハンドブックの全世帯(約56万)配布による防災意識の普及啓発	継続実施			
				気象台	H32	着手	継続実施	継続実施	継続実施	出前講座の要望に応じて実施	継続実施			
				青河国	H32	着手	継続実施	継続実施	継続実施	H31.1 五所川原市立南小学校にて実施	継続実施	小学校等での実施を予定		
				岩木統管	H32	着手	継続実施	継続実施	継続実施	西目屋小学校の総合学習時(2/15)に 洪水時の津軽ダムのやくわり及び効果などについて実施	継続実施	出前講座の要望に応じた時期に実施		
青森市			H32	着手	継続実施	継続実施	継続実施	出前講座の要望に応じて随時実施	継続実施	出前講座の要望に応じて随時実施				
弘前市			H32	着手	継続実施	継続実施	継続実施	出前講座実施(要配慮者施設を含む)	継続実施	要望に応じ出前講座実施				
五所川原市			H32	着手	継続実施	継続実施	継続実施	要望のあった自主防災会を対象に実施	継続実施	自主防災会等の要望に応じて実施				
つがる市			H32	着手	継続実施	継続実施	継続実施	出前講座を継続実施していく						

岩木川等 取組方針 フォローアップ

③水害に関する知識の向上と心構えの醸成						目標時期	H28	H29	H30	取組内容	R1(H31)	取組内容	備考	
具体なとりくみ														
市町村	県	気象台	東北地整			目 標 時 期	目 標 実 績	目 標 実 績	目 標 実 績					
【防災教育や防災知識の普及】	プッシュ型の洪水予報等の情報発信	河川砂防課				H32	目 標 実 績 着手	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	洪水お知らせメールにより登録者へ、水位、雨量等を情報提供	継続実施	洪水お知らせメールにより登録者へ、水位、雨量等を情報提供		
		青森市				-	目 標 実 績 着手	継続実施 継続実施	着手	岩木川洪水情報の緊急速報メール配信予定	継続実施	岩木川洪水情報の緊急速報メール配信		
		弘前市				H32	目 標 実 績 着手	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	緊急速報メールを活用したプッシュ型配信について、市広報誌5月1日に掲載。	継続実施	緊急速報メールを活用したプッシュ型配信について、必要に応じ市広報誌に掲載予定。		
		五所川原市				-	目 標 実 績 着手	継続実施 継続実施	着手	-	着手	浸水想定区域内の要配慮者利用施設を対象に実施予定		
		つがる市				-	目 標 実 績 着手	継続実施 継続実施	着手	未定				
		平川市				H32	目 標 実 績 着手	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	緊急速報メールや市防災情報メールによるプッシュ型配信の活用について、市民へ広く周知・啓発した。	継続実施	プッシュ型配信の活用について市民へ周知・啓発する。		
		藤崎町				H32	目 標 実 績 着手	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施		継続実施			
		板柳町				H32	目 標 実 績 着手	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施		継続実施	緊急速報メール配信マニュアルの再確認等		
		鶴田町				H32	目 標 実 績 着手	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	検討継続				
		中泊町				H32	目 標 実 績 着手	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	H30年度以降も継続的に実施予定	継続実施	R1(H31)年度以降も継続的に実施予定		
【防災教育や防災知識の普及】	水位計やライブカメラの情報リアルタイムで提供	河川砂防課				H32	目 標 実 績 着手	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	青森県河川砂防情報提供システムにより、水位、雨量等を情報提供	継続実施	青森県河川砂防情報提供システムにより、水位、雨量等を情報提供		
				青河国		H32	目 標 実 績 着手	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	水位・雨量等を情報提供	継続実施	水位・雨量等を情報提供		
【緊急排水計画(案)の作成及び排水訓練の実施】	排水機場・樋門・水門等の情報共有、浸水区域内の自然勾配を踏まえた排水の検討を行い、大規模水害を想定した緊急排水計画(案)を作成	河川砂防課				H32	目 標 実 績 着手	継続実施 継続実施	着手	H30.9~H32.3月:緊急排水計画の検討及び策定	継続実施	H30.9~R2.3月:緊急排水計画の検討及び策定		
				青河国		H32	目 標 実 績 着手	継続実施 継続実施	着手		継続実施	緊急排水計画の検討及び策定を予定		
		青森市				H32	目 標 実 績 着手	着手	継続実施 継続実施	計画作成に係る情報・資料の提供の継続	継続実施	計画作成に係る情報・資料の提供の継続		
		弘前市				H32	目 標 実 績 着手	着手	着手	未着手	着手	計画作成に係る情報収集		
		五所川原市				H32	目 標 実 績 着手	着手	着手	-	着手	今後の協議会や幹事会等での議論を踏まえて時期や内容を検討予定		
		つがる市				-	目 標 実 績 着手	着手	着手	未定				
		平川市				H32	目 標 実 績 着手	着手	着手	H30は未実施	継続実施	未定		
		藤崎町				H32	目 標 実 績 着手	着手	着手	H30年度より実施予定	着手	R1(H31)年度より実施予定		
		板柳町				H32	目 標 実 績 着手	着手	着手	H30年度より実施予定				
		中泊町				H32	目 標 実 績 着手	着手	着手	H30年度以降、協議会や幹事会等での議論を踏まえて時期や内容を検討予定	-	検討していく		
		大鰐町				H32	目 標 実 績 着手	着手	継続実施	H30年度:緊急排水計画(案)を作成	継続実施	緊急排水計画(案)を作成予定		
		田舎館村				H32	目 標 実 績 着手	着手	着手					
			河川砂防課				H32	目 標 実 績 着手	着手	着手		着手	H31.4~R2(H32).3:緊急排水計画の検討及び策定後、訓練実施箇所を決定	
				青河国			H32	目 標 実 績 着手	着手	着手		未定	未定	
		青森市				H32	目 標 実 績 着手	着手	着手	計画策定後に実施予定			計画策定後に実施予定	
		弘前市				H32	目 標 実 績 着手	着手	着手	未着手	着手	計画作成後より実施予定(時期未定)		
		五所川原市				H32	目 標 実 績 着手	着手	着手	-	着手	今後の協議会や幹事会等での議論を踏まえて時期や内容を検討予定		
		つがる市				-	目 標 実 績 着手	着手	着手	未定				
平川市				H32	目 標 実 績 着手	着手	着手	計画作成後より実施予定(時期未定)						
藤崎町				H32	目 標 実 績 着手	着手	着手	H30年度より実施予定	着手	R1(H31)年度より実施予定				
板柳町				H32	目 標 実 績 着手	着手	着手	H30年度より実施予定	着手	H30未実施 検討開始予定				
中泊町				H32	目 標 実 績 着手	着手	着手	H30年度以降、協議会や幹事会等での議論を踏まえて時期や内容を検討予定	-	検討していく				
大鰐町				-	目 標 実 績 着手	着手	着手	未定		未定				