

岩木川等 取組方針 フォローアップ

R1, R2年度 詳細版

資料3-2

①洪水を河川内で安全に流す対策 具体なとりくみ					目標時期	H28	H29	H30	R1(H31)	取組内容	R2(H32)	取組内容	備考	
平川広域河川改修【引座川、大和沢川】	青森市	河川砂防課			R2(H32)	目標 着手	継続実施	継続実施	継続実施	H31.4~R2.3月:実施	継続実施	R2.4~R3.3月:実施	対策済	
旧十川広域河川改修【旧十川】	弘前市	河川砂防課			R2(H32)	目標 着手	継続実施	継続実施	継続実施	H31.4~R2.3月:実施	継続実施	R2.4~R3.3月:実施	対策済	
十川広域河川改修【十川】	五所川原市	河川砂防課			R2(H32)	目標 着手	着手 着手	継続実施	継続実施	H31.4~R2.3月:実施	継続実施	R2.4~R3.3月:実施	対策済	
流下能力対策(堤防)整備【岩木川】	平川市			青河国	H33	目標 着手	継続実施	継続実施	継続実施	鶴田右岸地区等で実施	継続実施	鶴田右岸地区等で実施	対策済	
流下能力対策(河道掘削)整備【岩木川】	中泊町			青河国	H30	目標 着手	継続実施	継続実施	継続実施	中流部の河道掘削を実施	継続実施	中流部の河道掘削を実施	対策済	
②危機管理型ハード対策 具体なとりくみ					目標時期	H28	H29	H30	R1(H31)	取組内容	R2(H32)	取組内容	備考	
十川広域河川改修【十川】	五所川原市	河川砂防課			R2(H32)	目標 着手	着手 着手	継続実施	継続実施	H31.4~R2.3月:実施	継続実施	R2.4~R3.3月:実施	対策済	
旧十川広域河川改修【旧十川】	弘前市	河川砂防課			R2(H32)	目標 着手	継続実施	継続実施	継続実施	H31.4~R2.3月:実施	継続実施	R2.4~R3.3月:実施	対策済	
堤防天端の保護【岩木川】	平川市			青河国	H31	目標 着手	継続実施	継続実施	継続実施	豊富地区で実施	継続実施	車力・若宮地区で実施	対策済	
堤防天端の保護【平川】	平川市			青河国	H28	完了				完了				
堤防天端の保護【浅瀬石川】	中泊町			青河国	H29	完了				完了				
③避難行動、水防活動、排水活動に資す 具体なとりくみ					目標時期	H28	H29	H30	R1(H31)	取組内容	R2(H32)	取組内容	備考	
防災行政無線の改良、防災ラジオ等の配布等	青森市				H32	目標 着手	継続実施	継続実施	継続実施		完了			
	弘前市				H32	目標 着手	継続実施	継続実施	継続実施	継続的に保守点検を実施 無線の聞こえづらい箇所への戸別受信機の設置	継続実施	継続的に保守点検を実施	対策済	
	五所川原市				H32	目標 着手	継続実施	着手	着手	2箇年で防災行政無線を整備	継続実施	金木地区、市浦地区に防災行政無線を整備	R2年度末完成	
	つがる市				H32	目標 着手	継続実施	完了	完了		完了			
	平川市				H32	目標 着手	継続実施	着手	継続実施	継続的に防災行政無線の保守点検を実施 訓練等を通じて、情報連絡体制の強化を図った	継続実施	継続的に保守点検を実施し、自主防災組織と連携し、 情報連絡体制の強化を図る。	H30追加 対策済	
	藤崎町				H32	目標 着手	継続実施	継続実施	継続実施	防災行政無線の多重化改良等の検討継続	継続実施	防災行政無線設備機能強化工事の実施	対策済	
	鶴田町				H32	目標 着手	完了				完了			
	中泊町				H32	目標 着手	継続実施	継続実施	継続実施	継続的に保守点検を実施	継続実施	令和2年度以降も継続的に保守点検を実施	対策済	
水防活動を支援するための水防資機材等の配備	大鰐町				H31	目標 着手	継続実施	着手	完了		完了			
	青森市	河川砂防課			R2(H32)	目標 着手	継続実施	継続実施	継続実施	R2.2~3月:水防資機材の補充	継続実施	水防資機材配備状況の確認・補充	対策済	
	弘前市				H32	目標 着手	継続実施	継続実施	継続実施	水防資機材等の配備を継続	継続実施	水防資機材等の配備を継続	対策済	
	黒石市				H32	目標 着手	継続実施	継続実施	継続実施	水防資機材の購入・点検及び防災拠点へ防災資機材の配備を継続	継続実施	水防資機材の購入・点検及び防災拠点へ防災資機材の配備を継続	対策済	
	五所川原市				H32	目標 着手	継続実施	継続実施	継続実施	水防資機材等の確認及び補充	継続実施	水防資機材等の確認及び補充	対策済	
	つがる市				H32	目標 着手	継続実施	継続実施	継続実施	継続的に資機材の整備を実施	継続実施	以降も継続的に資機材の整備を	対策済	
	平川市				H29	目標 着手	継続実施	継続実施	継続実施	自主防災組織活動補助金交付を継続実施	継続実施	令和2年度も自主防災組織活動補助金交付を継続実施	対策済	
	藤崎町				H32	目標 着手	継続実施	継続実施	継続実施	継続的に資機材の整備を実施	継続実施	R1年度以降も継続的に実施 (備蓄土の更新・自主防災組織への防災倉庫設置支援等)	対策済	
	板柳町				H32	目標 着手	継続実施	継続実施	継続実施	自主防災組織育成事業補助金を活用した資機材整備	継続実施	自主防災組織育成事業補助金を活用した資機材整備の継続実施	対策済	
	中泊町				H32	目標 着手	継続実施	継続実施	継続実施	継続的に資機材の整備を実施	継続実施	継続的に資機材の整備を	対策済	
	西目屋村				H32	目標 着手	継続実施	継続実施	継続実施	継続的に資機材の整備を実施	継続実施	R2以降も継続的に整備	対策済	
	簡易水位計や量水標、CCTV カメラの設置	平川市	河川砂防課			R2(H32)	目標 着手	継続実施	継続実施	継続実施	【河川監視用カメラ】H31.4~R2.3月: 宮野沢川、十川、大取廻川、赤川、本郷川、土淵川、寺沢川、腰巻川、平川2、後長根川 計11箇所	継続実施	【河川監視用カメラ】R2.4~R3.3月: 大峰川、加藤川、新土淵川、引座川、大和沢川、三ツ目内川、今泉川、薄市川、山田川、相内川 計10箇所	対策済
浸水時における災害対応を継続するための施設の整備及び自家発電装置等の耐水化	青森市			青河国	H32	目標 着手	継続実施	継続実施	継続実施	危機管理型水位計 5台設置完了 簡易型河川監視カメラ 14箇所 設置完了	完了	完了		
	弘前市				H32	目標 着手	継続実施	継続実施	継続実施	被害状況の検証及び整備を継続	継続実施	被害状況の検証を継続(必要に応じて整備を検討)	対策済	
	五所川原市				H28	完了				完了				
	つがる市				H30	目標 着手	着手	着手	継続実施	浸水災害に対応する施設の整備を継続的に実施	継続実施	老朽化した金木総合支所庁舎を建替え	R3.5開庁	
	平川市				H32	目標 着手	完了				完了		R3年度:新庁舎建設に合わせて実施	対策済
	藤崎町				H30	目標 着手	継続実施	継続実施	継続実施		完了			
	板柳町				H32	目標 着手	継続実施	継続実施	継続実施	定期的な点検を実施	継続実施	定期的な点検を実施	対策済	
	鶴田町				H30	目標 着手	継続実施	継続実施	継続実施	継続的に検討を行う	継続実施	継続的に検討を行う	対策済	
中泊町				H32	目標 着手	継続実施	継続実施	継続実施	継続的に整備	継続実施	R2以降も継続的に整備	対策済		
ダムからの放流情報等について下流市町村を含む情報の共有 治水協定の締結(河川・ダム・管理者と利水者)	平川市			岩木統管	H32	目標 着手	継続実施	継続実施	継続実施	R1年5月29日に実施	継続実施	書面による開催を6月上旬	対策済	
放流警報設備(浅瀬石川)の強靱化(指向性から無指向性へ更新)	中泊町			岩木統管	H31	目標 着手	継続実施	継続実施	継続実施	-	継続実施	R2年5月29日締結	対策済	
	平川市			岩木統管	R1~R3	目標 着手	継続実施	継続実施	継続実施	浅瀬石川ダム1基設置、津軽ダム1基設置	継続実施	放流警報設備更新(機器製造)	R3年据付(洪水期前までに据付)	

岩木川等 取組方針 フォローアップ

R1, R2年度 詳細版

①住民の主体的で安全な避難を促す日頃からのリスクコミュニケーション					目標時期	H28	H29	H30	R1(H31)	取組内容	R2(H32)	取組内容	備考	
【広域避難を考慮したハザードマップの作成・周知等】	想定最大規模降雨による浸水想定区域図、氾濫シミュレーションの公表	河川砂防課			H31	完了	着手	継続実施	継続実施	R1.10月:旧十川、松野木川、金木川、後長根川、平川上流、腰巻川 公表	完了			
				青河国	H28	完了				完了				
	ダム下流浸水想定区域図公表(岩木川・津波石川指各自治体の枠を超えた避難を検討し広域避難計画を策定)	防災危機管理課			岩木統管	R2				着手	ダム下流浸水想定区域図の公表	完了	R2年6月中に公表	
						H32	着手	着手	継続実施	継続実施	市町村の計画策定の支援	継続実施	適宜、市町村への支援	対策済
				気象台		H32	着手	着手	継続実施	継続実施	市町村の計画策定の支援	継続実施	市町村の計画策定の支援	対策済
					青河国	H32	着手	着手	継続実施	継続実施	適宜対応	継続実施	適宜対応	対策済
			青森市			H32	着手	着手	継続実施	継続実施	近隣市町村との情報交換を継続	継続実施	近隣市町村との情報交換を継続	対策済
			弘前市			-			着手	着手	近隣市町村との情報交換を継続	継続実施	近隣市町村との情報交換を継続	対策済
			五所川原市			H32				着手	最新の浸水想定で広域避難が必要な地区の確認を行った	継続実施	近隣市町村との情報交換を継続	対策済
			つがる市			-				着手	未定であるが近隣市町村との情報交換等について検討していく		未定であるが近隣市町村との情報交換等について検討していく	対策済
			鶴田町			H31		着手	継続実施	継続実施	近隣市町村との情報交換を継続	継続実施	近隣市町村との情報交換を継続	対策済
			市町村の枠を超えた広域避難を考慮したハザードマップの作成・周知	防災危機管理課	青森市			H32		着手	継続実施	継続実施	近隣市町村との情報交換を継続	継続実施
	弘前市					H32		着手	着手	継続実施	近隣市町村との情報交換を継続	継続実施	近隣市町村との情報交換を継続	対策済
	五所川原市					-				着手	最新の浸水想定で広域避難が必要な地区の確認を行った	継続実施	近隣市町村との情報交換を継続	対策済
	つがる市					H32				着手	未定であるが近隣市町村との情報交換等について検討していく		未定であるが近隣市町村との情報交換等について検討していく	対策済
	平川市					H32		着手	着手	着手	R1年度は未着手	継続実施	近隣市町村との情報交換	対策済
	藤崎町					H32		着手	継続実施	継続実施	近隣市町村との情報交換を継続	継続実施	近隣市町村との情報交換を継続	対策済
	板柳町					H32		着手	継続実施	継続実施	ハザードマップの更新を検討し、近隣市町村との情報交換	継続実施	想定最大規模降雨に対応したハザードマップに更新	対策済
	鶴田町					H31		着手	継続実施	継続実施	ハザードマップ作成	継続実施	地域防災計画の見直し	対策済
	中泊町					H32		着手		着手		着手	近隣市町村との情報交換を行い検討していく	対策済
	大鰐町					-							未定	
	【広域避難を考慮したハザードマップの作成・周知等】	まるごとまちごとハザードマップ整備・拡充	青森市			-							未定	
			弘前市			H32	着手	継続実施	継続実施	継続実施	浸水想定区域内にある2か所の避難場所に看板を設置	継続実施	まるごとまちごとハザードマップ継続的な整備	対策済
			五所川原市			H32	着手					着手	指定避難所周辺にまるごとまちごとハザードマップ整備	対策済
			つがる市			H32							未定であるが近隣市町村との情報交換等について検討していく	対策済
			平川市			H32		着手	継続実施	継続実施	地域防災拠点として位置づけ	継続実施	避難体制及び避難経路について検討実施	対策済
			藤崎町			H32		着手	継続実施	継続実施	洪水ハザードマップの作成、配布及び看板の設置場所等の検討	継続実施	看板設置場所等の検討	対策済
			板柳町			H32		着手	継続実施	継続実施	検討継続	継続実施	検討継続	対策済
鶴田町					H29		着手	継続実施	継続実施	検討継続	継続実施	検討継続	対策済	
中泊町					H32		着手	継続実施	継続実施	継続的に実施	継続実施	R2年度以降も継続的に実施	対策済	
大鰐町					H32		着手	継続実施	継続実施	洪水ハザードマップの作成検討	継続実施	防災マップの作成・周知	対策済	
要配慮者利用施設の避難計画の作成及び訓練の促進		青森市			H32	着手	継続実施	継続実施	継続実施	計画未作成施設に対する作成・訓練実施に向けたフォローアップを継続	継続実施	計画未作成施設に対する作成・訓練実施に向けたフォローアップを継続	対策済	
		弘前市			H32	着手	継続実施	継続実施	継続実施	浸水想定区域内にある要配慮者施設の再確認及び関係課と連携し計画作成・訓練実施に向けたフォローアップ	継続実施	浸水想定区域内にある要配慮者施設の再確認及び関係課と連携し計画作成・訓練実施に向けたフォローアップ	対策済	
		五所川原市			H32		着手	継続実施	継続実施	プロジェクトのフォローアップを行う	継続実施	未策定の施設に計画策定を促す	対策済	
		つがる市			H30		着手	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	R2年度以降も継続実施	対策済	
		平川市			H32		着手	継続実施	継続実施	計画未作成施設に対する避難計画の作成支援を実施	継続実施	施設が主体となった避難訓練を促進し併せて情報連携体制の強化を図る	対策済	
		藤崎町			H32		着手	継続実施	継続実施	各避難の避難計画作成及び訓練実施に向けたサポート実施	継続実施	各施設の避難計画作成及び訓練実施に向けたサポート実施	対策済	
		田舎館村			H32		着手		着手	計画の見直し	着手	避難計画の作成及び周知	対策済	
		板柳町			H32		着手	継続実施	継続実施	未作成の施設等に対し、作成の助言等を継続的に実施	継続実施	未作成の施設等に対し、作成の助言等を継続的に実施	対策済	
		鶴田町			H31		着手	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	対策済	
		中泊町			H32		着手		着手	着手	着手	対象施設へ支援を実施	対策済	
大鰐町			H32		着手	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	訓練実施に向けたフォローアップ	対策済			
わかりやすい洪水予報文への改良	河川砂防課			青河国	H28	完了				完了				
			気象台		H32	着手	継続実施	継続実施	継続実施	レベル化に合わせた洪水予報文の変更実施	継続実施	レベル化に合わせた洪水予報文の変更実施	対策済	
				青河国	H32	着手	継続実施	継続実施	継続実施	適宜対応	継続実施	適宜対応	対策済	

岩木川等 取組方針 フォローアップ

R1, R2年度 詳細版

①住民の主体的で安全な避難を促す日頃からのリスクコミュニケーション					目標時期	H28	H29	H30	R1(H31)	取組内容	R2(H32)	取組内容	備考
【避難勧告等に着目したタイムライン等の作成】	避難勧告の発令に着目したタイムラインの作成及びブラッシュアップ	河川砂防課	青河国	H30	目標 着手	着手	着手	着手	着手	完了	完了		
		気象台		H32	目標 着手	着手	着手	着手	着手	市町村のタイムライン作成支援	継続実施	市町村のタイムライン作成支援	対策済
			青河国	H32	目標 着手	着手	着手	着手	着手	市町村のタイムライン作成支援	継続実施	市町村のタイムライン作成支援	対策済
		青森市		H32	目標 着手	着手	着手	着手	着手	タイムラインの作成	継続実施	ブラッシュアップの実施	対策済
		弘前市		H32	目標 着手	着手	着手	着手	着手	必要に応じタイムラインのブラッシュアップを実施	継続実施	必要に応じタイムラインのブラッシュアップを実施	対策済
		五所川原市		H32	目標 着手	着手	着手	着手	着手	必要に応じタイムラインのブラッシュアップを実施	継続実施	必要に応じタイムラインのブラッシュアップを実施	対策済
		つがる市		H32	目標 着手	着手	着手	着手	着手	ブラッシュアップの実施	継続実施	ブラッシュアップの継続実施	対策済
		平川市		H32	目標 着手	着手	着手	着手	着手	現行タイムラインを点検し、見直しを実施	継続実施	今後も継続し必要に応じて見直しを実施	対策済
		藤崎町		H32	目標 着手	着手	着手	着手	着手	地域防災計画の改訂	継続実施	タイムライン作成	対策済
		板柳町		H32	目標 着手	着手	着手	着手	着手	継続して実施	継続実施	継続して実施	対策済
		鶴田町		H32	目標 着手	着手	着手	着手	着手	見直し検討	継続実施	必要に応じ見直し	対策済
		中泊町		H32	目標 着手	着手	着手	着手	着手	現行タイムラインの見直し	継続実施	現行タイムラインの見直し	対策済
		大鰐町		H32	目標 着手	着手	着手	着手	着手	R1(H31)～R3年度:ブラッシュアップ	継続実施	R2～R3年度:ブラッシュアップ	対策済
	田舎館村		H32	目標 着手	着手	着手	着手	着手	計画の見直し	継続実施	タイムラインの作成及びブラッシュアップ	対策済	
	タイムラインに基づく首長等も参加した実践的な訓練	河川砂防課		R2(H32)	目標 着手	着手	着手	着手	着手	5月10日 洪水対応演習実施	継続実施	出水期前に訓練	対策済
		気象台		H32	目標 着手	着手	着手	着手	着手	依頼があれば協力	継続実施	依頼があれば協力	対策済
			青河国	H32	目標 着手	着手	着手	着手	着手	5月10日 洪水対応演習実施	継続実施	5月15日 洪水対応演習を実施	対策済
			岩木統管	H32	目標 着手	着手	着手	着手	着手	5月10日 洪水対応演習実施	継続実施	5月15日 洪水対応演習実施	対策済
		青森市		H29	目標 着手	着手	着手	着手	着手	防災情報システムを活用し災害全体像を地図上で把握	継続実施	継続実施	対策済
		弘前市		H32	目標 着手	着手	着手	着手	着手		継続実施	総合防災訓練の実施	対策済
五所川原市			H32	目標 着手	着手	着手	着手	着手	R1.10.6市総合防災訓練実施 R2.1.30市災害対策図上訓練実施	継続実施	県総合防災訓練実施(主会場) 市災害対策図上訓練実施	対策済	
つがる市			H30	目標 着手	着手	着手	着手	着手		継続実施	未定		
平川市			H32	目標 着手	着手	着手	着手	着手	避難所設置・運営訓練の実施	継続実施	防災訓練の実施	対策済	
藤崎町			H32	目標 着手	着手	着手	着手	着手	町防災訓練の実施	継続実施	タイムライン作成後に実施	対策済	
板柳町			H32	目標 着手	着手	着手	着手	着手	水防工法訓練に参加	着手	総合防災訓練を計画検討	対策済	
鶴田町			H32	目標 着手	着手	着手	着手	着手	防災計画修正	継続実施	防災計画の見直し検討	対策済	
中泊町			H32	目標 着手	着手	着手	着手	着手	継続に実施	継続実施	R2年度以降も継続的に実施	対策済	
大鰐町			H32	目標 着手	着手	着手	着手	着手	防災訓練で実施	継続実施	防災訓練で実施	対策済	
田舎館村			H32	目標 着手	着手	着手	着手	着手	防災訓練で実施	継続実施	防災訓練で実施	対策済	
気象情報発信時の「危険度の色分け」や「警報級の可能性」等の改善(水害時の情報入手のし易)		気象台		H32	目標 着手	着手	着手	着手	着手	実施済み、周知・広報を継続実施	継続実施		対策済
		河川砂防課		H30	目標 着手	着手	着手	着手	着手	完了	完了		
	気象台	青河国	H32	目標 着手	着手	着手	着手	着手	青森県・市町村の地域防災計画策定支援を継続実施	継続実施		対策済	
		青河国	H32	目標 着手	着手	着手	着手	着手	自治体から支援要請があれば適宜対応	継続実施	自治体から支援要請があれば適宜対応	対策済	
	青森市		H32	目標 着手	着手	着手	着手	着手	現行の発令基準の検証の継続	継続実施	現行の発令基準の検証の継続	対策済	
	五所川原市		-	目標 着手	着手	着手	着手	着手	継続して発令基準、マニュアルの見直しを実施	継続実施	継続して発令基準、マニュアルの見直しを実施	対策済	
	つがる市		H32	目標 着手	着手	着手	着手	着手	自主防災組織の取り組み強化	継続実施	自主防災組織の取り組み強化	対策済	
	鶴田町		H32	目標 着手	着手	着手	着手	着手	計画修正の実施	継続実施	必要に応じ見直し検討	対策済	
	中泊町		H32	目標 着手	着手	着手	着手	着手	現行マニュアルの見直し	継続実施	現行マニュアルの見直し	対策済	
	大鰐町		H32	目標 着手	着手	着手	着手	着手	R1(H31)～R3年度:検証	継続実施		対策済	

②発災時に人命と財産を守る水防活動及び排水活動					目標時期	H28	H29	H30	R1(H31)	取組内容	R2(H32)	取組内容	備考	
【より効率的な水防活動の実施及び水防体制の強化】	夜間時の急激な水位上昇を想定した水防団等への連絡体制の検討・構築	青森市			H32	目標 実績	着手 継続実施			完了				
		弘前市			H32	目標 実績	完了			完了				
		黒石市			H32	目標 実績	着手 継続実施	着手 継続実施	着手 継続実施	継続実施	連絡体制を引き続き再確認	継続実施	連絡体制を引き続き再確認	対策済
		五所川原市			H32	目標 実績	着手 継続実施	着手 継続実施	着手 継続実施	継続実施	定期的に連絡体制を確認	継続実施	定期的に連絡体制を確認	対策済
		つがる市			H32	目標 実績	着手 継続実施	着手 継続実施	着手 継続実施	継続実施	災害時の水防団へのメール配信を実施	継続実施	災害時の水防団へのメール配信を実施	対策済
		平川市			H32	目標 実績	着手 継続実施	着手 継続実施	着手 継続実施	継続実施	定期的に連絡体制を再確認し警戒態勢に備えた	継続実施	定期的に連絡体制を再確認し、警戒態勢に備える。	対策済
		藤崎町			H32	目標 実績	着手 継続実施	着手 継続実施	着手 継続実施	継続実施	連絡体制の確立及び定期的な確認を実施	継続実施	連絡体制の確立及び定期的な確認	対策済
		板柳町			H32	目標 実績	着手 継続実施	着手 継続実施	着手 継続実施	継続実施	定期的に連絡体制を確認	継続実施	定期的に連絡体制を確認	対策済
		鶴田町			H32	目標 実績	着手 継続実施	着手 継続実施	着手 継続実施	継続実施	定期的に連絡体制を確認	継続実施	定期的に連絡体制を確認	対策済
		中泊町			H32	目標 実績	着手 継続実施	着手 継続実施	着手 継続実施	継続実施	現行連絡体制の見直し	継続実施	現行連絡体制の見直し	対策済
		大鰐町			H32	目標 実績	着手 継続実施	着手 継続実施	着手 継続実施	継続実施	定期的な連絡体制の再確認	継続実施	連携の強化	対策済
		田舎館村			H32	目標 実績	着手 継続実施	着手 継続実施	着手 継続実施	継続実施	連絡体制の強化	継続実施	連絡体制の強化	対策済
		西目屋村			H32	目標 実績	着手 継続実施	着手 継続実施	着手 継続実施	継続実施	令和2年3月下旬開催の会議にて検討・構築(毎年度検討の実施)	継続実施	令和2年3月下旬開催の会議にて検討・構築(毎年度検討の実施)	対策済
	水防団同士の連絡体制の確保	青森市			H32	目標 実績	着手 継続実施			完了				
	弘前市			H32	目標 実績	完了				完了				
	五所川原市			H32	目標 実績	着手 継続実施	着手 継続実施	着手 継続実施	継続実施	定期的に確認	継続実施	定期的に確認	対策済	
	つがる市			H32	目標 実績	着手 継続実施	着手 継続実施	着手 継続実施	継続実施	災害時の水防団へのメール配信を実施	継続実施	災害時の水防団へのメール配信を実施	対策済	
	平川市			H32	目標 実績	着手 継続実施	着手 継続実施	着手 継続実施	継続実施	定期的に連絡体制を再確認し、警戒態勢に備えた	継続実施	定期的に連絡体制を再確認し、警戒態勢に備える。	対策済	
	藤崎町			H32	目標 実績	着手 継続実施	着手 継続実施	着手 継続実施	継続実施	連絡体制の確立及び定期的な確認	継続実施	連絡体制の確立及び定期的な確認	対策済	
	板柳町			H32	目標 実績	着手 継続実施	着手 継続実施	着手 継続実施	継続実施	定期的に無線機の点検	継続実施	定期的に無線機の点検	対策済	
	鶴田町			H32	目標 実績	着手 継続実施	着手 継続実施	着手 継続実施	継続実施	定期的に確認	継続実施	定期的に確認	対策済	
	中泊町			H32	目標 実績	着手 継続実施	着手 継続実施	着手 継続実施	継続実施	現行連絡体制の確認、見直し	継続実施	現行連絡体制の確認、見直し	対策済	
	大鰐町			H32	目標 実績	着手 継続実施	着手 継続実施	着手 継続実施	継続実施	定期的な連絡体制の再確認	継続実施	定期的な連絡体制の再確認	対策済	
	水防団や地域住民が参加する「洪水に対しリスクが高い区間」の共同点検		河川砂防課		H32	目標 実績	着手 継続実施	着手 継続実施	着手 継続実施	継続実施	R1.7月:国が実施する重要水防箇所の合同巡視に参加及びR1.5月:赤川(浪岡)、大釈迦川、浪岡川、十川、土淵川、腰巻川、大峰川、旧十川、前田野目川、天神川の合同巡視を実施	継続実施	R2.5月:国が実施する重要水防箇所の合同巡視に参加及びR2.5月:平川外24河川の合同巡視を実施	対策済
			青河国		H32	目標 実績	着手 継続実施	着手 継続実施	着手 継続実施	継続実施	7月5日・7月9日に実施	継続実施	R2.5月実施	対策済
			岩木統管		H32	目標 実績	着手 継続実施	着手 継続実施	着手 継続実施	継続実施		着手	ダム下流の浸水想定図の公表に伴い、6月中に流下能力の小さい箇所を関係自治体と合同巡視	対策済
		青森市			H32	目標 実績	着手 継続実施	着手 継続実施	着手 継続実施	継続実施	R1.5月:青森市浪岡地区にて関係機関との共同点検実施	継続実施	新型コロナウイルス感染症の影響によりR2未定	対策済
		弘前市			H32	目標 実績	着手 継続実施	着手 継続実施	着手 継続実施	継続実施	R1.5~7月:重要水防合同巡視実施	継続実施	重要水防合同巡視実施	対策済
	五所川原市			H32	目標 実績	着手 継続実施	着手 継続実施	着手 継続実施	継続実施	R1.7.9実施	継続実施	実施	対策済	
	つがる市			H32	目標 実績	着手 継続実施	着手 継続実施	着手 継続実施	継続実施	重要水防箇所等の合同巡視に合わせて共同点検を実施	継続実施	重要水防箇所等の合同巡視に合わせて共同点検を実施	対策済	
	平川市			H32	目標 実績	着手 継続実施	着手 継続実施	着手 継続実施	継続実施	出水期に水防団による巡視活動を実施	継続実施	出水期に水防団による巡視活動を実施	対策済	
	藤崎町			H32	目標 実績	着手 継続実施	着手 継続実施	着手 継続実施	継続実施	重要水防箇所等の合同巡視に合わせて共同点検を実施	継続実施	重要水防箇所等の合同巡視に合わせて共同点検を実施	対策済	
	板柳町			H32	目標 実績	着手 継続実施	着手 継続実施	着手 継続実施	継続実施	重要水防箇所等の合同巡視に合わせて協同点検を実施	継続実施	重要水防箇所等の合同巡視に合わせて協同点検を実施	対策済	
	鶴田町			H32	目標 実績	着手 継続実施	着手 継続実施	着手 継続実施	継続実施	重要水防箇所等の合同巡視に合わせて協同点検を実施	継続実施	重要水防箇所等の合同巡視に合わせて協同点検を実施	対策済	
	中泊町			H32	目標 実績	着手 継続実施	着手 継続実施	着手 継続実施	継続実施	継続的に実施	継続実施	R2年度以降も継続的に実施	対策済	
	大鰐町			H32	目標 実績	着手 継続実施	着手 継続実施	着手 継続実施	継続実施	水防団の、出水期における巡視活動	継続実施	水防団の、出水期における巡視活動	対策済	
	田舎館村			H32	目標 実績	着手 継続実施	着手 継続実施	着手 継続実施	継続実施	合同巡視の実施	継続実施	合同巡視の実施	対策済	

②発災時に人命と財産を守る水防活動及び排水活動					目標時期	H28	H29	H30	R1(H31)	取組内容	R2(H32)	取組内容	備考	
具体なとりくみ	市町村	県	気象台	東北地整										
関係機関が連携した水防訓練の実施	河川砂防課		気象台		R2(H32)	目 標	着 手	継続実施	継続実施	R1.7月:国が実施する水防工法訓練に参加	継続実施	R2.5~6月:国が実施する水防工法訓練に参加	対策済	
					H32	実 績	着 手	継続実施	継続実施	5月に洪水演習実施	継続実施	5月15日 洪水対応演習を実施	対策済	
	青森市			青河国	H32	目 標	着 手	継続実施	継続実施	7月14日に実施	継続実施	R2.5~6月実施	対策済	
					H32	実 績	着 手	継続実施	継続実施	関係機関が連携した水防訓練を実施	継続実施	新型コロナウイルス感染症の影響によりR2未定	対策済	
	弘前市				H32	目 標	着 手	継続実施	継続実施	R1.6~7月:水防工法訓練実施	継続実施	水防工法訓練実施	対策済	
	黒石市				H32	目 標	着 手	継続実施	継続実施	市総合防災訓練において水防工法訓練の実施を検討	継続実施	市総合防災訓練において水防工法訓練の実施を検討	対策済	
	五所川原市				H32	目 標	着 手	継続実施	継続実施	R1.6.13実施	継続実施	実施	対策済	
	つがる市				H32	目 標	着 手	継続実施	継続実施	水防工法訓練に参加	継続実施	岩木川避難訓練、国が実施する水防工法訓練に参加	対策済	
	平川市				H32	目 標	着 手	継続実施	継続実施		継続実施	防災訓練を実施	対策済	
	藤崎町				H32	目 標	着 手	継続実施	継続実施	水防工法訓練への参加	継続実施	町防災訓練において水防工法訓練を実施	対策済	
	板柳町				H32	目 標	着 手	継続実施	継続実施	水防工法訓練への参加	継続実施	水防工法訓練への参加	対策済	
	鶴田町				H32	目 標	着 手	継続実施	継続実施	水防工法訓練への参加	継続実施	国が実施する水防工法訓練に参加	対策済	
	中泊町				H32	目 標	着 手	継続実施	継続実施	水防工法訓練への参加	継続実施	R2年度以降、合同水防訓練へ参加	対策済	
	大鰐町				H32	目 標	着 手	継続実施	継続実施	水防工法訓練を実施	継続実施	水防工法訓練を実施	対策済	
	田舎館村				H32	目 標	着 手	継続実施	継続実施	水防工法訓練を実施	継続実施	水防工法訓練を実施	対策済	
	西目屋村				H32	目 標	着 手	継続実施	継続実施	水防工法訓練を実施	継続実施	R2年.7.8月実施	対策済	
	水防活動の担い手となる水防協力団体の募集・指定を促進	青森市				H29	目 標	着 手	継続実施	継続実施	青森地域広域事務組合HPで消防団員募集の呼び掛けを継続	継続実施	青森地域広域事務組合HPで消防団員募集の呼び掛けを継続	対策済
		弘前市				H32	目 標	着 手	継続実施	継続実施	実施継続(消防団協力事業所制度)	継続実施	実施継続	対策済
		五所川原市				H32	目 標	着 手	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	年間を通じて継続実施	対策済
		つがる市				H32	目 標	着 手	継続実施	継続実施	水防協力団体の募集等を継続	継続実施	水防協力団体の募集等を継続	対策済
平川市					H32	目 標	着 手	継続実施	継続実施	水防協力団体の募集等を継続し実施	継続実施	水防協力団体の募集等を継続し実施	対策済	
藤崎町					H32	目 標	着 手	継続実施	継続実施	消防団協力事業所制度の継続活用	継続実施	消防団協力事業所制度の継続活用	対策済	
板柳町					H32	目 標	着 手	継続実施	継続実施	水防実施体制を継続	継続実施	水防実施体制を継続	対策済	
鶴田町					H32	目 標	着 手	継続実施	継続実施	水防協力団体の募集等を継続し実施	継続実施	水防協力団体の募集等を継続し実施	対策済	
中泊町					H32	目 標	着 手	継続実施	継続実施	R1(H31)年度以降も継続的に実施	継続実施	R1(H31)年度以降も継続的に実施	対策済	
大鰐町					H32	目 標	着 手	継続実施	継続実施	水防実施体制を継続	継続実施	水防実施体制を継続	対策済	
協定業者等による水防実施体制の検討・構築	河川砂防課			青河国	R2(H32)	目 標	着 手	継続実施	継続実施	協定業者等による水防実施体制の継続	継続実施	協定業者等による水防実施体制の継続	対策済	
					H32	実 績	着 手	継続実施	継続実施	協定業者等による水防工法訓練を継続	継続実施	協定業者等による水防実施体制の継続	対策済	
	青森市				H32	目 標	着 手	継続実施	継続実施	応援協定により実施体制構築済み	継続実施	応援協定により実施体制構築済み	対策済	
	弘前市				H32	目 標	着 手	継続実施	継続実施	実施継続(市建設協会等と応急復旧に係る災害協定を締結済み)	継続実施	実施継続(市建設協会等と応急復旧に係る災害協定を締結済み)	対策済	
	五所川原市				H32	目 標	着 手	継続実施	継続実施	協定業者等に対して市総合防災訓練への積極的な参加を依頼し、訓練後の振り返り等を通じて連携のあり方を検討	継続実施	協定業者等に対して総合防災訓練への積極的な参加を依頼し、訓練後の振り返り等を通じて連携のあり方を検討	R2年度は県総合防災訓練に参加を依頼(市が主会場)	
	つがる市				H32	目 標	着 手	継続実施	継続実施	水防実施体制の構築に向けて検討	継続実施	水防実施体制の構築に向けて検討	対策済	
	平川市				H32	目 標	着 手	継続実施	継続実施	協定業者との連絡体制を再確認し、警戒態勢に備えた	継続実施	協定業者との連絡体制を再確認し、警戒態勢に備える	対策済	
	藤崎町				H32	目 標	着 手	継続実施	継続実施	町建設協会(災害協定締結)の町防災訓練への参加等を通じた協力体制の確認	継続実施	町建設協会(災害協定締結)の町防災訓練への参加等を通じた協力体制の確認	対策済	
	板柳町				H32	目 標	着 手	継続実施	継続実施	水防実施体制の構築に向けて検討	継続実施	検討を継続実施	対策済	
	鶴田町				H32	目 標	着 手	継続実施	継続実施	協定業者等による水防実施体制の検討	継続実施	協定業者等による水防実施体制の検討	対策済	
中泊町				H32	目 標	着 手	継続実施	継続実施	R1(H31)年度以降も継続的に実施	継続実施	R2年度以降も継続的に実施	対策済		
大鰐町				H32	目 標	着 手	継続実施	継続実施	水防団、町、町業者と水防実施体制の構築継続の実施	継続実施	水防団、町、町業者と水防実施体制の構築継続の実施	対策済		

【より効率的な水防活動の実施及び水防体制の強化】

③水書に関する知識の向上と心構えの醸成					目標時期	H28	H29	H30	R1(H31)	取組内容	R2(H32)	取組内容	備考						
具体なとりくみ	市町村	県	気象台	東北地整															
【防災教育や防災知識の普及】	水防災の事前準備に関する問い合わせ窓口の設置	河川砂防課	気象台	青河国	H30	完了				完了									
					H32	完了	継続実施			完了									
					H28	完了				完了									
					H32	完了	継続実施	継続実施	継続実施		浪岡事務所総務課を問合せ窓口として設置	継続実施	浪岡事務所総務課を問合せ窓口として設置済み	対策済					
【防災教育や防災知識の普及】	水防災に関する説明会等の開催	河川砂防課	気象台	青河国	H30	完了													
					H32	完了	継続実施	継続実施	継続実施		必要に応じて開催を検討	継続実施		対策済					
					H32	完了	継続実施	継続実施	継続実施		第5回協議会で説明	継続実施		対策済					
					H32	完了	継続実施	継続実施	継続実施		R1(H31)青森市総合防災訓練で実施	継続実施	新型コロナウイルス感染症の影響によりR2未定	対策済					
【防災教育や防災知識の普及】	教員を対象とした講習会の実施	河川砂防課	気象台	青河国	H32	完了													
					H32	完了	継続実施	継続実施	継続実施		管理職を対象に行う研修講座を実施	継続実施	新型コロナウイルス感染症の影響によりR2中止	対策済					
					H32	完了	継続実施	継続実施	継続実施		防災教育の実施	継続実施	実施	対策済					
					H32	完了	継続実施	継続実施	継続実施			着手	検討していく	対策済					
					H32	完了	継続実施	継続実施	継続実施			着手	未定	対策済					
					H32	完了	継続実施	継続実施	継続実施		防災組織体験研修会の実施	継続実施	防災組織体験研修会の実施	対策済					
					H32	完了	継続実施	継続実施	継続実施			着手	検討を継続実施	対策済					
					H32	完了	継続実施	継続実施	継続実施			着手	R3年度以降再検討していく						
					H32	完了	継続実施	継続実施	継続実施			着手	未定						
					【防災教育や防災知識の普及】	小・中学生を対象とした防災教育の実施	河川砂防課	気象台	青河国	R2(H32)	完了	継続実施	継続実施	継続実施	R1(H31)弘前市立大和沢小学校	継続実施	R2むつ市立臨野沢小学校(計画)	対策済	
										H32	完了	継続実施	継続実施	継続実施			適宜対応	対策済	
										H32	完了	継続実施	継続実施	継続実施			適宜対応	対策済	
										H32	完了	継続実施	継続実施	継続実施		浅瀬石川ダム:7月28日開催(浅瀬石川ダム湖ふれあいデー) 津軽ダム:7月24日開催(小学校見学) など	継続実施	ダム見学等の機会も利用して実施	対策済
										H32	完了	継続実施	継続実施	継続実施		水防法に対応した避難計画、避難訓練を実施	継続実施	水防法に対応した避難計画、避難訓練を実施	対策済
										H32	完了	継続実施	継続実施	継続実施			継続実施	R2.5~11月:実施(防災教育の実施)	対策済
										H32	完了	継続実施	継続実施	継続実施		市総合防災訓練の主会場となった小学校の生徒に訓練参加、見学を促した	継続実施	県総合防災訓練に市内小中学校生徒の参加を依頼。シェイクアウト訓練や展示見学、体験への参加をしている。	対策済
										H32	完了	継続実施	継続実施	継続実施			継続実施	未定	対策済
										H32	完了	継続実施	継続実施	継続実施			継続実施	未定	対策済
										H32	完了	継続実施	継続実施	継続実施		検討を継続	継続実施	検討を継続実施	対策済
										H32	完了	継続実施	継続実施	継続実施		再検討	継続実施	R2年度以降再検討していく	対策済
【防災教育や防災知識の普及】	出前講座等を活用した講習会の実施	河川砂防課	気象台	青河国						R2(H32)	完了	継続実施	継続実施	継続実施	大鰐町にて出前トークを実施	継続実施	要望に応じ実施	対策済	
					H32	完了	継続実施	継続実施	継続実施		防災全般に関する出前講座を計12回開催	継続実施	防災全般に関する出前講座を要望に応じて開催	対策済					
					H32	完了	継続実施	継続実施	継続実施		要望に応じて実施	継続実施	要望に応じて実施	対策済					
					H32	完了	継続実施	継続実施	継続実施		地域での学習会等への講師派遣	継続実施	地域での学習会等への講師派遣	対策済					
					H32	完了	継続実施	継続実施	継続実施		R1.10.1弘前市立裾野小学校に 洪水時の津軽ダムの役割及び効果などについて実施	継続実施	出前講座の要望に応じて随時実施	対策済					
					H32	完了	継続実施	継続実施	継続実施		出前講座の要望に応じて随時実施	継続実施	出前講座の要望に応じて随時実施	対策済					
					H32	完了	継続実施	継続実施	継続実施		要望に応じ出前講座実施	継続実施	要望に応じ出前講座実施	対策済					
					H32	完了	継続実施	継続実施	継続実施		自主防災会等の要望に応じて実施。県防災危機管理課、市防災管理室で実施	継続実施	自主防災会等で実施	対策済					
					H32	完了	継続実施	継続実施	継続実施		出前講座を継続実施	継続実施	出前講座の要望に応じて随時実施	対策済					
					H32	完了	継続実施	継続実施	継続実施			継続実施							
					H32	完了	継続実施	継続実施	継続実施			継続実施							

③水害に関する知識の向上と心構えの醸成					目標時期	H28	H29	H30	R1(H31)	取組内容	R2(H32)	取組内容	備考	
具体などりくみ	市町村	県	気象台	東北地整	目標時期	目 標 実 績	目 標 実 績	目 標 実 績	目 標 実 績	取組内容	目 標 実 績	取組内容	備考	
【防災教育や防災知識の普及】	プッシュ型の洪水予報等の情報発信	河川砂防課			R2(H32)	着手 着手	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	洪水お知らせメールにより登録者へ、水位、雨量等を情報提供	継続実施	洪水お知らせメールにより登録者へ、水位、雨量等を情報提供	対策済	
	青森市				-	着手 着手	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	岩木川洪水情報の緊急速報メール配信	継続実施	岩木川洪水情報の緊急速報メール配信	対策済	
	弘前市				H32	着手 着手	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	緊急速報メールを活用したプッシュ型配信について、必要に応じ市広報誌に掲載	継続実施	緊急速報メールを活用したプッシュ型配信について、必要に応じ市広報誌に掲載	対策済	
	五所川原市				-	着手 着手	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	浸水想定区域内の要配慮者利用施設を対象に実施体制を見直し市総合防災訓練、市災害対策団上訓練でも配信を実施	継続実施	情報配信体制を見直す	対策済	
	つがる市				-	着手 着手	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施		着手	緊急速報メールや防災登録メール活について周知・啓発	対策済	
	平川市				H32	着手 着手	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	緊急速報メールや市防災情報メールによるプッシュ型配信の活用について、市民へ広く周知・啓発した。	継続実施	プッシュ型配信の活用について市民へ周知・啓発する	対策済	
	藤崎町				H32	着手 着手	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	プッシュ型配信の活用について周知	継続実施	プッシュ型配信の活用について周知	対策済	
	板柳町				H32	着手 着手	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	緊急速報メール配信マニュアルの再確認等	継続実施	緊急速報メール配信マニュアルの再確認等	対策済	
	鶴田町				H32	着手 着手	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	登録制メールにより情報発信	継続実施	登録制メールにより情報発信	対策済	
	中泊町				H32	着手 着手	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続的に実施	継続実施	R2年度以降も継続的に実施	対策済	
【防災教育や防災知識の普及】	水位計やライブカメラの情報をリアルタイムで提供	河川砂防課			R2(H32)	着手 着手	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	青森県河川砂防情報提供システムにより、水位、雨量等を情報提供	継続実施	青森県河川砂防情報提供システムにより、水位、雨量等を情報提供	対策済	
				青河国	H32	着手 着手	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	水位、雨量等を情報提供	継続実施	水位、雨量等を情報提供	対策済	
【緊急排水計画(案)の作成及び排水訓練の実施】	排水機場・樋門・水門等の情報共有、浸水区域内の自然勾配を踏まえた排水の検討を行い、大規模水害を想定した緊急排水計画(案)を作成	河川砂防課			R2(H32)	着手 着手	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	緊急排水計画の検討	継続実施	緊急排水計画の検討及び策定	対策済	
	青森市				H32	着手 着手	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	計画作成に係る情報・資料の提供の継続	継続実施	計画作成に係る情報・資料の提供の継続	対策済	
	弘前市				H32	着手 着手	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	計画作成に係る情報収集	継続実施	計画作成に係る情報収集	対策済	
	五所川原市				H32	着手 着手	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	今後の協議会や幹事会等での議論を踏まえて時期や内容を検討	継続実施	今後の協議会や幹事会等での議論を踏まえて時期や内容を検討	対策済	
	つがる市				-	着手 着手	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施		着手	未定		
	平川市				H32	着手 着手	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施		継続実施	未定	対策済	
	藤崎町				H32	着手 着手	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施		継続実施	未定	対策済	
	板柳町				H32	着手 着手	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	検討実施	継続実施	検討開始	対策済	
	中泊町				H32	着手 着手	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	検討実施	着手	検討実施	対策済	
	大鰐町				H32	着手 着手	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	緊急排水計画(案)を作成を検討実施	継続実施	検討開始	対策済	
	田舎館村				H32	着手 着手	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施		着手	実施	対策済	
	緊急排水計画(案)に基づく排水訓練の実施	河川砂防課			R2(H32)	着手 着手	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	緊急排水計画の検討	継続実施	緊急排水計画に基づく排水訓練計画の検討	対策済	
	青森市				青河国	H32	着手 着手	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施		着手	緊急排水計画に基づく排水訓練計画の検討	対策済
	弘前市				H32	着手 着手	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施		着手	計画策定後に実施	対策済	
	五所川原市				H32	着手 着手	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施		着手	計画作成後より実施(時期未定)	対策済	
	つがる市				H32	着手 着手	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	今後の協議会や幹事会等での議論を踏まえて時期や内容を検討	着手	今後の協議会や幹事会等での議論を踏まえて時期や内容を検討	対策済	
	平川市				H32	着手 着手	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施		着手	計画作成後より実施(時期未定)	対策済	
	藤崎町				H32	着手 着手	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施		着手	未定	対策済	
板柳町				H32	着手 着手	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施		着手	検討を継続実施	対策済		
中泊町				H32	着手 着手	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施		着手	検討していく	対策済		
大鰐町				-	着手 着手	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施		着手	未定			