

馬淵川 取組方針 進捗管理表

■減災対策協議会スケジュール

Table showing the schedule for flood disaster reduction strategy agreement sessions from H28 to H32, including dates and status (e.g., 予定済, 実施済).

■ハード対策

Table detailing hard measures such as river channel modifications (馬淵川広域河川改修) and flow capacity improvements, with progress tracking by month from H28 to H32.

②避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤等の整備

Table detailing the preparation of infrastructure for evacuation, water defense, and drainage activities, including digitalization of disaster response and equipment acquisition.

■ソフト対策

Large table detailing software measures, including public relations for evacuation routes, disaster prevention education, and improvement of flood forecasts. It includes specific goals and progress indicators across years H28 to H32.

八:八戸市 三:三戸町 南:南部町 五:五戸町 田:田子町 新:新郷村 河川:青森県河川砂防課 防災:青森県防災危機管理課 青団:青森河川国道事務所

①洪水を河川内で安全に流す対策					目標時期	H28	H29	取組内容	H30	取組内容
具体なとりくみ										
馬淵川広域河川改修【馬淵川中流・指定区間】	市町	県	気象台	東北地整	H32	着 手 着 手	継続実施 継続実施	H29.4~H30.3月 大向地区:築堤完了	継続実施	H30.4~H31.3月 門前地区:築堤、駅前地区:用地買収
馬淵川広域河川改修【熊原川】		河川砂防課			H32	着 手 着 手	継続実施 継続実施	H29.4~H30.3月 橋ノ下地区:用地買収	継続実施	H30.4~H31.3月 橋ノ下地区:築堤
流下能力対策(河道掘削)整備【馬淵川】				青河国	H37	着 手 着 手	継続実施 継続実施	一日市地区用地買収等を実施	継続実施	一日市地区用地買収等を実施予定

②避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤等の整備					目標時期	H28	H29	取組内容	H30	取組内容	
具体なとりくみ											
防災行政無線の改良(デジタル化)	市町	県	気象台	東北地整	H32	目 標 実 績	着 手 着 手	整備方針の検討を開始	継続実施	引き続き整備方針の検討を実施予定	
	三戸町				H28	完 了 完 了	完了				
	南部町				H31	目 標 実 績	着 手 着 手				
水防活動を支援するための水防資機材等の配備		河川砂防課			H32	着 手 着 手	継続実施 継続実施	H29年度より実施中	継続実施	屋外拡声子局17箇所を整備	
	八戸市				H32	着 手 着 手	継続実施 継続実施	H29'32.各8~9月:実施予定	継続実施	水防資機材配備状況の確認。補充。	
	南部町				H32	着 手 着 手	継続実施 継続実施	土のう袋4,000枚購入(H30.1)	継続実施	土のう袋等の購入	
簡易水位計や量水標、監視カメラの設置		河川砂防課			H29	目 標 実 績	着 手 着 手	H29.6~12月:熊原川(三戸水位観測所)1基整備	継続実施	H30.4~H31.3月:[水位計]土橋川、小猿辺川、相米川、杉倉川 計4箇所 H30.6~H31.3月:[河川監視用カメラ]熊原川、浅水川 計2箇所	
				青河国	H32	着 手 着 手	継続実施 完了				完了
	南部町				H28	完 了 完 了	完了				
浸水時における災害対応を継続するための施設内の設備拡充	八戸市				H28	完 了 完 了	完了	災害対応拠点となる統合庁舎建設基本計画策定業務(H29.8~)	継続実施	統合庁舎建設基本・実施設計作成業務	
	南部町				H32	目 標 実 績	着 手 着 手				

①住民の主体的で安全な避難を促す日頃からのリスクコミュニケーション					目標時期	H28	H29	取組内容	H30	取組内容				
具体なとりくみ														
【広域避難を考慮したハザードマップの作成・周知等】	想定最大規模降雨による浸水想定区域図、氾濫シミュレーションの公表		河川砂防課		H29	目 標 実 績	着 手 着 手	H30.1月公表予定:馬淵川、熊原川、浅水川、種子川	継続実施	H30.6月:馬淵川、熊原川、浅水川、種子川 公表予定				
					青河国	H28	完 了 完 了				完了			
					青河国	H32	目 標 実 績				着 手 着 手			
	指定避難地区を越えた避難計画の策定	防災危機管理課				H32	目 標 実 績	着 手 着 手	市町村の計画策定の支援(勉強会における講演)	継続実施	市町村の計画策定の支援			
				気象台		H32	目 標 実 績	着 手 着 手				H29.4月より依頼があれば協力する。		
					青河国	H32	目 標 実 績	着 手 着 手				勉強会を実施	継続実施	適宜対応
			八戸市			H32	目 標 実 績	着 手 準備中				H29年度より策定準備開始	準備中	ハザードマップ等作成後、着手予定
			三戸町			H32	目 標 実 績					-		平成30年度より準備開始予定
			南部町			H32	目 標 実 績	着 手 着 手				青森河川国道事務所開催研修会「市町村の枠を超えた広域避難計画の検討について」に参加(H30.3)	継続実施	近隣市町村との協議・検討予定
			五戸町			H32	目 標 実 績					-		未定
			田子町			H32	目 標 実 績					-		未定
			新郷村			H32	目 標 実 績					-		未定
			指定避難地区を越える避難を考慮したハザードマップの作成・周知	防災危機管理課	八戸市			H32				目 標 実 績	着 手 着 手	H29年度より作成準備開始
三戸町					H32	目 標 実 績	着 手 着 手	-	着手	平成30年度より準備開始予定				
南部町					H32	目 標 実 績	着 手 -	-	着手	近隣市町村との協議・検討予定				
五戸町					H32	目 標 実 績		-		未定				
田子町					H32	目 標 実 績		-		未定				
新郷村					H32	目 標 実 績		-		未定				
まるごとまちごとハザードマップ整備・拡充	八戸市					H32	目 標 実 績		-		未定			
	三戸町			H32	目 標 実 績	着 手 -	-	着手	平成30年度より準備開始予定					
	南部町			H32	目 標 実 績	完 了 完 了	完了							
	五戸町			H32	目 標 実 績		-		未定					
	田子町			H32	目 標 実 績		-		未定					
	新郷村			H32	目 標 実 績		-		未定					

馬淵川 取組方針 フォローアップ

①住民の主体的で安全な避難を促す日頃からのリスクコミュニケーション						目標時期	H28	H29	取組内容	H30	取組内容		
具体なとりくみ					市町村							県	気象台
【広域避難を考慮したハザードマップの作成・周知等】	要配慮者利用施設の避難計画の作成及び訓練の促進	八戸市				H32	目標実績	着手	浸水想定区域内に位置する要配慮者施設の抽出、及び周知活動の実施	継続実施	避難確保計画作成支援体制の整備(継続)。県管理河川浸水想定区域内の施設抽出後、施設に対して周知、支援開始		
		三戸町				H32	目標実績	着手		-	着手	平成30年度より準備開始予定	
		南部町				H32	目標実績	着手		継続実施	要配慮者リストの作成を継続実施	継続実施	要配慮者リストの作成を継続実施、避難計画、訓練の促進をフォローアップ予定
		五戸町				H32	目標実績	着手		-		着手	H30年度より着手予定
		田子町				H32	目標実績	着手		-		-	未定
	新郷村				H32	目標実績	着手	-	-	未定			
	馬淵川の工業・商業地域全体での水害に備えた避難のあり方について検討を実施	八戸市				H32	目標実績	着手	-	-	未定		
	わかりやすい洪水予報文への改良		河川砂防課			H28	目標実績	完了	完了				
				気象台		H32	目標実績	着手	継続実施	H29変更の結果を、H30年度に洪水警報・洪水注意報に反映する予定	継続実施	H29変更の結果を、H30年度に洪水警報・洪水注意報に反映する予定	
					青河国	H32	目標実績	着手	継続実施	想定最大規模降雨による浸水の恐れのある地区名を追加	継続実施	適宜対応	

①住民の主体的で安全な避難を促す日頃からのリスクコミュニケーション						目標時期	H28	H29	取組内容	H30	取組内容	
具体なとりくみ					市町村							県
【避難勧告等に着目したタイムライン等の作成】	避難勧告の発令に着目したタイムラインの作成及びブラッシュアップ		河川砂防課			H30	目標実績	着手	H29.12~H30.9月:馬淵川、浅水川、熊原川、種子川でタイムラインを作成	継続実施	H29.12~H30.9月:馬淵川、浅水川、熊原川、種子川でタイムラインを作成	
				気象台		H32	目標実績	着手	継続実施			
					青河国	H32	目標実績	着手	継続実施	-	未定	未定
		八戸市				H32	目標実績	着手	継続実施	H29.7月の図上訓練成果に基づきブラッシュアップ。前提となる避難勧告等の判断マニュアルを見直し中。	継続実施	前提となる避難勧告等の判断マニュアルを見直し
		南部町				H32	目標実績	着手	継続実施	タイムライン(案)作成(H29.9)	継続実施	タイムライン(案)の見直し、修正
		五戸町				H32	目標実績	着手	-	-	着手	H30年度より着手予定
		田子町				H32	目標実績	着手	-	-	着手	H30年度内に作成
		新郷村				H32	目標実績	着手	-	-	着手	平成30年度より着手予定
	タイムラインに基づく首長等も参加した実践的な訓練		河川砂防課			H32	目標実績	着手	タイムライン作成後、H31~H32、5~6月:実施予定			H29.12~H30.9月:馬淵川、浅水川、熊原川、種子川でタイムラインを作成
				気象台		H32	目標実績	着手	継続実施	H29~ 依頼があれば協力する。	継続実施	
				青河国	H32	目標実績	着手	継続実施	5月12日 洪水対応演習の実施	継続実施	4月20日 洪水対応演習を予定	
	八戸市				H29	目標実績	着手	継続実施	H29.7月:図上訓練実施予定 H29.7月:図上訓練実施	継続実施	未定	
	南部町				H32	目標実績	着手	継続実施	H29.8月に名川地区で防災訓練を実施	継続実施	H30.10:福地地区で防災訓練実施予定	
	五戸町				H32	目標実績	着手	-	-	未定		
	田子町				H32	目標実績	着手	-	-	着手	図上訓練により実施予定	
	新郷村				H32	目標実績	着手	-	-	未定		
			気象台		H32	目標実績	着手	継続実施	H29.7.7 実施済み、今後は周知・広報を継続実施	継続実施		
夜間時の急激な水位上昇を想定した避難勧告・指示等のタイミングに関するルール作り・検証		河川砂防課			H30	目標実績	着手	継続実施	H29~30の各5~3月:実施予定	継続実施	H29ホットライン運用案の作成 H29.12~H30.9月:馬淵川、浅水川、熊原川、種子川でタイムラインを作成	
			気象台		H32	目標実績	着手	継続実施	H29.4月より依頼があれば協力する	継続実施		
				青河国	H32	目標実績	着手	継続実施		継続実施		
	八戸市				H32	目標実績	着手	継続実施	H29.4月:検討実施 H30.3月:避難勧告等判断マニュアルの反映 H30~32各11月:マニュアルの見直し 前提となる避難勧告等の判断マニュアルを見直し中。	継続実施	前提となる避難勧告等の判断マニュアルを見直し	
	三戸町				H32	目標実績	着手	-	-	着手	平成30年度より準備開始予定	
	南部町				H32	目標実績	着手	継続実施	水害時での避難勧告等のタイミングを検証	継続実施	水害時での避難勧告等のタイミングを検証・見直し	
	五戸町				H32	目標実績	着手	-	-	着手	H30年度より着手予定	
	田子町				H32	目標実績	着手	継続実施	H29年度より実施	継続実施	継続実施	
	新郷村				H32	目標実績	着手	-	-	着手	平成30年度より着手予定	

馬淵川 取組方針 フォローアップ

②発災時に人命と財産を守る水防活動及び排水活動						目標時期	H28	H29	取組内容	H30	取組内容		
具体なとりくみ		市町村	県	气象台	東北地整								
【より効果的な水防活動の実施及び水防体制の強化】	水防団同士の連絡体制の確保	三戸町				H32	目標実績	着手	水防団(消防団)分団長等の連絡先の配布	継続実施	連絡体制の確認及び検討等を実施予定		
		南部町				H32	目標実績	着手		-	着手	近隣市町村との協議・検討予定	
		五戸町					H32	目標実績		着手	-	着手	H30年度より実施予定
		田子町					H32	目標実績		着手	-	-	未定
		新郷村					H32	目標実績		着手	-	着手	平成30年度より着手予定
【より効果的な水防活動の実施及び水防体制の強化】	水防団や地域住民が参加する「洪水に対するリスクが高い区間」の共同点検		河川砂防課			H32	目標実績	着手	H29~32の各5~6月:実施	継続実施	H30.5~6月:国が実施する需要水防箇所の合同巡視に参加 H30.5~6月:馬淵川、土橋川、如來堂川において合同巡視を実施		
				青河国		H32	目標実績	着手	H29~32.各5月:共同点検実施	継続実施	H29~32.各5~6月:実施予定		
		八戸市				H32	目標実績	着手	H29~32.各5月:共同点検参加	継続実施	青森河川国道事務所が実施する重要水防箇所の合同巡視への参加。 地域住民、消防団への参加呼びかけ。		
		南部町				H32	目標実績	着手	-	着手	水防団と自主防災会との町歩きを検討		
		五戸町				H32	目標実績	着手	-	-	未定		
		田子町				H32	目標実績	着手	-	-	未定		
		新郷村				H32	目標実績	着手	-	-	未定		
		関係機関が連携した水防訓練の実施		河川砂防課				H32	目標実績	着手	H29~32の各5~6月:実施	継続実施	H30.5~6月:国が実施する水防工法訓練に参加
					气象台			H32	目標実績	着手	H29~32の各4~6月:実施	継続実施	
						青河国		H32	目標実績	着手	H29~32の各5~6月:実施	継続実施	H29~32の各5~6月:実施予定
	八戸市					H29	目標実績	着手	H29.7月:水防訓練実施 H29.6月合同訓練参加 H29.7月同上訓練実施	継続実施	青森河川国道事務所が実施する水防工法訓練への参加。 地域住民、消防団への参加呼びかけ。		
	南部町					H32	目標実績	着手	H29.8月に名川地区で防災訓練を実施	継続実施	H30.10:福地地区で防災訓練実施予定		
	五戸町					H32	目標実績	着手	-	-	実施予定なし		
	田子町					H32	目標実績	着手	-	-	実施予定なし		
	新郷村					H32	目標実績	着手	-	-			
	水防活動の担い手となる水防協力団体の募集・指定を促進		八戸市				H32	目標実績	着手	水防協力団体の指定に関する規定等の策定検討	継続実施	消防団の募集を継続実施。(消防本部) 水防協力団体については検討中。	
			三戸町				H32	目標実績	着手	広報さんのへ2月号に消防団(水防団)団員募集の記事を掲載	継続実施	平成31年2月ごろに団員募集の記事を掲載予定	
		南部町				H32	目標実績	着手	随時実施	継続実施	随時実施		
		五戸町				H32	目標実績	着手	H29年度中に広報やHP掲載により実施	継続実施	H30年度継続実施予定		
		田子町				H32	目標実績	着手	町広報誌やHPにより実施予定	継続実施	町広報誌やHPにより実施予定		
新郷村					H32	目標実績	着手	H29年度実施	継続実施				
協定業者等による水防実施体制の検討・精			河川砂防課			H32	目標実績	着手	H29年度より実施	継続実施			
				青河国		H32	目標実績	着手		継続実施			
	八戸市				H32	目標実績	着手	協定業者等との協定内容(水防実施体制)に関する確認	継続実施	災害時支援協定を締結中。 引き続き、必要な支援協定の締結を検討。			
	南部町				H32	目標実績	着手	協定業者等との協定内容(水防実施体制)に関する確認(H30.3)	継続実施	H30.10:福地地区で防災訓練実施予定			
	新郷村				H32	目標実績	着手	-	着手	平成30年度より着手予定			

馬淵川 取組方針 フォローアップ

③水害に関する知識の向上と心構えの醸成						目標時期	H28	H29	取組内容	H30	取組内容
具体なとりくみ		市町村	県	气象台	東北地整						
【防災教育や防災知識の普及】	水防災の事前準備に関する問い合わせ窓口の設置		河川砂防課			H28	完了	完了	完了		
				气象台		H32	着手	継続実施			
					青河国	H28	着手	継続実施			
		八戸市				H32	完了	完了	窓口の設置		完了
		南部町				H32		着手	役場内で受け付け体制を構築(H29.7)	継続実施	受付体制の見直し
	水防災に関する説明会等の開催		河川砂防課			H28	着手	着手	H29以降未定(必要に応じて開催を検討)	継続実施	必要に応じて検討
				气象台		H32	着手	継続実施			
				青河国		H32	着手	継続実施	第3回協議会で説明	継続実施	第4回協議会で説明
		八戸市				H32					
		南部町				H32			H29.12月に民生・児童委員の方へ説明会を実施	継続実施	町内会及び自主防災会からの要請による説明会開催・訓練協力
	小・中学生を対象とした防災教育の実施		河川砂防課			H29	着手	着手	H29.7月:実施予定(川の防災安全教室を実施:年1校)	継続実施	H28中泊町立中泊小学校、H29南部町立久井小学校 H30七戸町立天間東小学校(予定)
				气象台		H32	着手	継続実施	H29.11.2 八戸市江南小学校で実施		
				青河国		H32	着手	継続実施	八戸市立江南小学校で実施	継続実施	小学校等での実施を予定
		八戸市				H32	着手	継続実施	学校から講師派遣依頼を受け期間中随時実施予定	継続実施	学校から講師派遣依頼を受け期間中随時実施予定
			南部町				H32	着手	H29.7月中学生へ防災教育実施		
							H32				着手
【防災教育や防災知識の普及】	出前講座等を活用した講習会の実施		河川砂防課			H32	着手	継続実施	依頼があれば実施	継続実施	H28:0件 H29:3件(青森市2件、五所川原1件)
				防災危機管理課		H32	着手	継続実施	防災に関する知識指南及び意識啓発 平成29年度:青森市、八戸市などで16回開催	継続実施	防災に関する知識指南及び意識啓発
				气象台		H32	着手	継続実施			
				青河国		H32	着手	継続実施			
		八戸市				H32	着手	継続実施			
		南部町				H32	着手	継続実施			県の出前講座の実施を検討
	ブッシュ型の洪水予報等の情報発信		河川砂防課			H32	着手	継続実施	洪水お知らせメールにより登録者へ、水位、雨量等を情報提供	継続実施	洪水お知らせメールにより登録者へ、水位、雨量等を情報提供
						H32	着手	継続実施	気象状況により随時配信	継続実施	気象状況により随時配信
		八戸市				H32	着手	継続実施	必要に応じて随時実施	継続実施	必要に応じて随時実施
		五戸町				H32	着手	継続実施			
		田子町				H32	着手	着手	状況により随時	継続実施	状況により随時
	水位計やライブカメラの情報をリアルタイム		河川砂防課			H32	着手	継続実施	青森県河川砂防情報提供システムにより、水位、雨量等を情報提供	継続実施	青森県河川砂防情報提供システムにより、水位、雨量等を情報提供
				青河国		H32	着手	継続実施	水位、雨量等を情報提供	継続実施	水位、雨量等を情報提供
			南部町			H32	着手	継続実施	町内3ヶ所設置のライブカメラ映像をインターネットで提供	継続実施	町内3ヶ所設置のライブカメラ映像をインターネットで提供
							H32	着手			
	【緊急排水計画(案)の作成及び排水訓練の実施】	排水機場・樋門・水門等の情報共有、浸水区域内の自然勾配を踏まえた排水の検討を行い、大規模水害を想定した緊急排水計画(案)を作成		河川砂防課			H32	着手	継続実施		着手
				青河国		H32	着手	継続実施			
		八戸市				H32	着手	着手	排水機場・樋門・水門等の情報共有	継続実施	排水機場・樋門・水門等の情報共有
		南部町				H32	着手	着手			未定
緊急排水計画(案)に基づく排水訓練の実			河川砂防課			H32	着手	着手	H31年度より実施予定		H31.4~H32.3:緊急排水計画の検討及び策定後、訓練実施箇所を決定
				青河国		H32	着手	着手		継続実施	
	八戸市				H32	着手	着手	H29.7月ポンプ車による内水排除訓練実施	継続実施	H30.7月ポンプ車による内水排除訓練実施	
	南部町				H32	着手	着手			未定	