

①洪水を河川内で安全に流す対策 具体なとりくみ					目標時期	H28	H29	H30	R1(H31)	取組内容	R2(H32)	取組内容	備考
馬淵川広域河川改修【馬淵川中流・指定区間】	市町	県	気象台	東北地整	R2	目...着手 実...着手 績...着手	継続実施 継続実施 継続実施	継続実施 継続実施 継続実施	継続実施 継続実施 継続実施	H31.4°R2.3月 門前地区:築堤、駅前地区:用地買収	継続実施	駅前地区:用地買収	対策済
馬淵川広域河川改修【熊原川】		河川砂防課			R2	目...着手 実...着手 績...着手	継続実施 継続実施 継続実施	継続実施 継続実施 継続実施	継続実施 継続実施 継続実施	H31.4°R2.3月 橋ノ下地区:築堤	継続実施	熊原川工区:築堤	対策済
流下能力対策(河道掘削)整備【馬淵川】				青河国	R7	目...着手 実...着手 績...着手	継続実施 継続実施 継続実施	継続実施 継続実施 継続実施	継続実施 継続実施 継続実施	一日市地区河道掘削を実施	継続実施	一日市地区河道掘削を実施	対策済

②避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤 具体なとりくみ					目標時期	H28	H29	H30	R1(H31)	取組内容	R2(H32)	取組内容	備考
防災行政無線の改良(デジタル化)	三戸町				R2	目...着手 実...着手 績...着手	継続実施 継続実施 継続実施	継続実施 継続実施 継続実施	継続実施 継続実施 継続実施	整備方針等の検討を実施	継続実施	設計業務を実施	対策済
	南部町				H28	完了	完了	完了	完了	完了	完了	完了	
	新郷村				R1(H31)	目...着手 実...着手 績...着手	着手 継続実施 継続実施	継続実施 継続実施 継続実施	継続実施 継続実施 継続実施	屋外拡声子局31箇所を整備	継続実施	屋外拡声子局21箇所を整備	対策済
水防活動を支援するための水防資機材等の配備	河川砂防課				R2	目...着手 実...着手 績...着手	継続実施 継続実施 継続実施	継続実施 継続実施 継続実施	継続実施 継続実施 継続実施	水防資機材配備状況の確認	継続実施	水防資機材配備状況の確認・補充	対策済
	八戸市				R2	目...着手 実...着手 績...着手	継続実施 継続実施 継続実施	継続実施 継続実施 継続実施	継続実施 継続実施 継続実施	水防資機材配備状況の確認及び補充	継続実施	水防資機材配備状況の確認・補充	対策済
	南部町				R2	目...着手 実...着手 績...着手	継続実施 継続実施 継続実施	継続実施 継続実施 継続実施	継続実施 継続実施 継続実施	水防資機材配備状況の確認及び補充	継続実施	水防資機材配備状況の確認・補充	対策済
簡易水位計や量水標、監視カメラの設置	河川砂防課				R1(H31)	目...着手 実...着手 績...着手	着手 継続実施 継続実施	継続実施 継続実施 継続実施	継続実施 継続実施 継続実施	完了	完了	完了	
				青河国	R2	目...着手 実...着手 績...着手	着手 継続実施 完了	完了 完了 完了	完了 完了 完了	簡易型河川監視カメラ1箇所 設置完了	完了	完了	
	南部町				H28	完了	完了	完了	完了	完了	完了	完了	
浸水時における災害対応を継続するための施設内の設備拡充	八戸市				H28	完了	完了	完了	完了	完了	完了	完了	
	南部町				R2	目...着手 実...着手 績...着手	着手 着手 継続実施	継続実施 継続実施 継続実施	継続実施 継続実施 継続実施	統合庁舎建設に伴う災害対応への検討	継続実施	統合庁舎建設に伴う災害対応への検討	対策済

①住民の主体的で安全な避難を促す日頃からのリスクコミュニケーション 具体なとりくみ					目標時期	H28	H29	H30	R1(H31)	取組内容	R2(H32)	取組内容	備考	
【広域避難を考慮したハザードマップの作成・周知等】	想定最大規模降雨による浸水想定区域図、氾濫シミュレーションの公表	河川砂防課			H29	目...着手 実...着手 績...着手	継続実施 継続実施 継続実施	継続実施 完了 完了	完了	完了	完了	完了		
	指定避難地区を越えた避難計画の策定	防災危機管理課		青河国	H28	完了	完了	完了	完了	完了	完了	完了		
	指定避難地区を越える避難を考慮したハザードマップの作成・周知	八戸市		気象台		R2	目...着手 実...着手 績...着手	着手 着手 継続実施	継続実施 継続実施 継続実施	継続実施 継続実施 継続実施	適宜、市町村への支援	継続実施	適宜、市町村への支援	対策済
		三戸町			青河国	R2	目...着手 実...着手 績...着手	着手 着手 継続実施	継続実施 継続実施 継続実施	継続実施 継続実施 継続実施	適宜、市町村への支援	継続実施	適宜、市町村への支援	対策済
		南部町			青河国	R2	目...着手 実...着手 績...着手	着手 着手 継続実施	継続実施 継続実施 継続実施	継続実施 継続実施 継続実施	適宜、市町村への支援	継続実施	適宜、市町村への支援	対策済
		八戸市				R2	目...着手 実...着手 績...着手	着手 着手 準備中	継続実施 継続実施 継続実施	着手 着手 着手	-	着手	浸水想定区域内の避難対象人数等を精査した後、検討を行う	対策済
		三戸町				R2	目...着手 実...着手 績...着手	着手 着手 継続実施	継続実施 継続実施 継続実施	着手 着手 着手	-	着手	R2より準備開始	対策済
		南部町				R2	目...着手 実...着手 績...着手	着手 着手 継続実施	継続実施 継続実施 継続実施	継続実施 継続実施 継続実施	近隣市町村との協議・検討及びハザードマップデータの修正	継続実施	近隣市町村等との協議・検討	対策済
		五戸町				R2	目...着手 実...着手 績...着手	着手 着手 継続実施	継続実施 継続実施 継続実施	継続実施 継続実施 継続実施			未定	
		田子町				R2	目...着手 実...着手 績...着手	着手 着手 継続実施	継続実施 継続実施 継続実施	継続実施 継続実施 継続実施			実施なし	
		新郷村				R2	目...着手 実...着手 績...着手	着手 着手 継続実施	継続実施 継続実施 継続実施	継続実施 継続実施 継続実施			未定	
		八戸市				R2	目...着手 実...着手 績...着手	着手 着手 継続実施	継続実施 継続実施 継続実施	継続実施 継続実施 継続実施		完了	完了	
	三戸町				R2	目...着手 実...着手 績...着手	着手 着手 継続実施	継続実施 継続実施 継続実施	継続実施 継続実施 継続実施		完了	完了		
	南部町				R2	目...着手 実...着手 績...着手	着手 着手 継続実施	継続実施 継続実施 継続実施	継続実施 継続実施 継続実施	近隣市町村との協議・検討及びハザードマップデータの修正	継続実施	近隣市町村等との協議・検討	対策済	
	五戸町				R2	目...着手 実...着手 績...着手	着手 着手 継続実施	継続実施 継続実施 継続実施	継続実施 継続実施 継続実施			未定		
田子町				R2	目...着手 実...着手 績...着手	着手 着手 継続実施	継続実施 継続実施 継続実施	継続実施 継続実施 継続実施			実施なし			
新郷村				R2	目...着手 実...着手 績...着手	着手 着手 継続実施	継続実施 継続実施 継続実施	継続実施 継続実施 継続実施			未定			
まるごとまちごとハザードマップ整備・拡充	八戸市				R2	目...着手 実...着手 績...着手	着手 着手 継続実施	継続実施 継続実施 継続実施	継続実施 継続実施 継続実施		着手	水害情報等を記載した標識を浸水想定区域内の数箇所に設置		
	三戸町				R2	目...着手 実...着手 績...着手	着手 着手 継続実施	継続実施 継続実施 継続実施	継続実施 継続実施 継続実施		着手	R2より準備開始	対策済	
	南部町				R2	完了	完了	完了	完了	完了	完了	完了		
	五戸町				R2	完了	完了	完了	完了	完了	完了	完了		
	田子町				R2	完了	完了	完了	完了	完了	完了	完了		
新郷村				R2	完了	完了	完了	完了	完了	完了	完了			

馬淵川 取組方針 フォローアップ

R1, R2年度 詳細版

①住民の主体的で安全な避難を促す日頃からのリスクコミュニケーション					目標時期	H28	H29	H30	R1(H31)	取組内容	R2(H32)	取組内容	備考	
具体なとりくみ	市町村	県	気象台	東北地整										
【広域避難を考慮したハザードマップの作成・周知等】	要配慮者利用施設の避難計画の作成及び訓練の促進	八戸市			R2	目 標 実 績	着 手	継続実施	継続実施	要配慮者利用施設に対し個別に文書による通知を実施 施設向けホームページを作成し、作成支援マニュアル等を掲載	継続実施	引き続き、施設に対し避難確保計画作成の推進を図る	対策済	
		三戸町			R2	目 標 実 績	着 手	継続実施	着 手	-	着 手	R2より準備開始	対策済	
		南部町			R2	目 標 実 績	着 手	継続実施	継続実施	要配慮者リストの作成を継続実施、 避難計画、訓練の促進をフォローアップ	継続実施	要配慮者リストの作成を継続実施、 避難計画、訓練の促進をフォローアップ	対策済	
		五戸町			R2	目 標 実 績	着 手	継続実施	着 手	避難確保計画、訓練の促進をフォローアップ	継続実施	避難確保計画、訓練の促進をフォローアップ	対策済	
		田子町			R2	目 標 実 績	着 手	継続実施	着 手	着 手	継続実施	要配慮者リストの作成を継続実施、 避難計画、訓練の促進をフォローアップ	対策済	
		新郷村			R2	目 標 実 績	着 手	継続実施	着 手	着 手	継続実施	未定		
		馬淵川の工業・商業地域全体での水害に備えた避難のあり方について検討を実施	八戸市			R2	目 標 実 績	着 手	-	-	-	継続実施	未定	
		わかりやすい洪水予報文への改良		河川砂防課		H28	目 標 実 績	完 了	完了	完了	完了	完了		
				気象台		R2	目 標 実 績	着 手	継続実施	継続実施	レベル化に合わせた洪水予報文の変更実施	継続実施	適宜対応	対策済
				青河国		R2	目 標 実 績	着 手	継続実施	継続実施	レベル化に合わせた洪水予報文の変更実施	継続実施	適宜対応	対策済

①住民の主体的で安全な避難を促す日頃からのリスクコミュニケーション					目標時期	H28	H29	H30	R1(H31)	取組内容	R2(H32)	取組内容	備考	
具体なとりくみ	市町村	県	気象台	東北地整										
【避難勧告等に着目したタイムライン等の作成】	避難勧告の発令に着目したタイムラインの作成及びブラッシュアップ		河川砂防課		H30	目 標 実 績	着 手	継続実施	完了	完了	完了			
			気象台		R2	目 標 実 績	着 手	継続実施	継続実施	市町村のタイムライン作成支援	継続実施	適宜対応	対策済	
			青河国		R2	目 標 実 績	着 手	継続実施	継続実施	市町村のタイムライン作成支援	継続実施	適宜対応	対策済	
		八戸市			R2	目 標 実 績	着 手	継続実施	継続実施	前提となる避難勧告等の判断マニュアルを見直し	継続実施	前提となる避難勧告等の判断マニュアルを見直し	対策済	
		南部町			R2	目 標 実 績	着 手	継続実施	継続実施	タイムラインの運用に伴う改善	継続実施	タイムラインの運用に伴う改善	対策済	
		五戸町			R2	目 標 実 績	着 手	継続実施	着 手	-	着 手	R2より着手	対策済	
		田子町			R2	目 標 実 績	着 手	継続実施	着 手	訓練成果に基づきブラッシュアップ	継続実施	訓練結果に基づきブラッシュアップ	対策済	
		新郷村			R2	目 標 実 績	着 手	継続実施	着 手	タイムライン更新	継続実施		対策済	
		タイムラインに基づく首長等も参加した実践的な訓練		河川砂防課		R2	目 標 実 績	着 手	継続実施	継続実施	5月10日 洪水対応演習にて訓練実施	継続実施	出水期前に訓練	対策済
				気象台		R2	目 標 実 績	着 手	継続実施	継続実施	依頼があれば協力	継続実施	依頼があれば協力	対策済
			青河国		R2	目 標 実 績	着 手	継続実施	継続実施	5月10日 洪水対応演習実施	継続実施	5月15日 洪水対応演習を実施	対策済	
	八戸市			H29	目 標 実 績	着 手	継続実施	継続実施	継続実施	R1.11月の図上訓練を企画(台風19号対応により中止)	継続実施	引き続き、タイムラインを活用した訓練の実施について検討	対策済	
	南部町			R2	目 標 実 績	着 手	継続実施	継続実施	継続実施	R1.10月 南部地区で防災訓練実施	継続実施	R2.10月 福地地区で防災訓練実施	対策済	
	五戸町			R2	目 標 実 績	着 手	継続実施	継続実施	継続実施	-	着 手	R2より着手(図上訓練実施)	対策済	
	田子町			R2	目 標 実 績	着 手	継続実施	継続実施	着 手	図上訓練実施	継続実施	図上訓練実施	対策済	
	新郷村			R2	目 標 実 績	着 手	継続実施	継続実施	着 手	-	継続実施	未定	対策済	
	気象情報発信時の「危険度の色分け」や「警報級の可能性」等の改善(水害時の情報入手のし易さをサポート)		気象台		R2	目 標 実 績	着 手	継続実施	継続実施	実施済み、周知・広報を継続実施	継続実施	実施済み、周知・広報を継続実施	対策済	
	夜間時の急激な水位上昇を想定した避難勧告・指示等のタイミングに関するルール作り・検証		河川砂防課		H30	目 標 実 績	着 手	継続実施	完了	完了	完了			
			気象台		R2	目 標 実 績	着 手	継続実施	継続実施	青森県・市町村の地域防災計画策定支援を継続実施	継続実施		対策済	
			青河国		R2	目 標 実 績	着 手	継続実施	継続実施	自治体からの支援要請があれば適宜対応	着 手			
	八戸市			R2	目 標 実 績	着 手	継続実施	継続実施	継続実施	前提となる避難勧告等の判断マニュアルを見直し	継続実施	前提となる避難勧告等の判断マニュアルを見直し	対策済	
	三戸町			R2	目 標 実 績	着 手	継続実施	継続実施	継続実施	タイムラインの見直し	継続実施	タイムラインの見直し	対策済	
	南部町			R2	目 標 実 績	着 手	継続実施	継続実施	継続実施	水害時での避難勧告等のタイミングを検証・見直し	継続実施	水害時での避難勧告等のタイミングを検証・見直し	対策済	
	五戸町			R2	目 標 実 績	着 手	継続実施	着 手	着 手	-	着 手	着手	対策済	
	田子町			R2	目 標 実 績	着 手	継続実施	継続実施	継続実施	避難勧告等判断マニュアルの見直し	継続実施	避難勧告等判断マニュアルの見直し	対策済	
	新郷村			R2	目 標 実 績	着 手	継続実施	継続実施	着 手	着手	継続実施	避難勧告等判断マニュアルの見直し	対策済	

馬淵川 取組方針 フォローアップ

R1, R2年度 詳細版

②発災時に人命と財産を守る水防活動及び排水活動						目標時期	H28	H29	H30	R1(H31)	取組内容	R2(H32)	取組内容	備考				
【より効果的な水防活動の実施及び水防体制の強化】	水防団同士の連絡体制の確保	具体なとりくみ	市町村	県	気象台	東北地整												
				三戸町				R2	目録 実施	着手	継続実施	継続実施	継続実施	連絡体制の確認及び検討等を実施	継続実施	連絡体制の確認及び分団長以上の連絡先の共有を実施	対策済	
			南部町				R2	目録 実施	着手	継続実施	継続実施	継続実施	連絡体制の確認及び検討等を実施	継続実施	連絡体制の確認及び検討等を実施	対策済		
			五戸町				R2	目録 実施	着手	着手	着手	着手	着手	継続実施	連絡体制の確認及び検討等を実施	対策済		
			田子町				R2	目録 実施	着手	着手	着手	着手	着手	継続実施	水防団(消防団)分団長等の連絡先共有	水防団(消防団)分団長等の連絡先共有	対策済	
			新郷村				R2	目録 実施	着手	着手	着手	着手	着手	継続実施	連絡体制の強化	連絡体制の強化	対策済	
【より効果的な水防活動の実施及び水防体制の強化】	水防団や地域住民が参加する「洪水に対しリスクが高い区間」の共同点検		河川砂防課				R2	目録 実施	着手	継続実施	継続実施	継続実施	7月17日 国が実施する重要水防合同巡視に参加	継続実施	熊原川において合同巡視を実施	対策済		
					青河国		R2	目録 実施	着手	継続実施	継続実施	継続実施	7月17日に実施	継続実施	R2.5.6月実施	対策済		
			八戸市				R2	目録 実施	着手	着手	着手	着手	着手	青森河川国道事務所が実施する重要水防箇所合同巡視(7/17)への参加	継続実施	青森河川国道事務所が実施する重要水防箇所合同巡視への参加 地域住民、消防団への参加呼びかけ	対策済	
			南部町				R2	目録 実施	着手	着手	着手	着手	着手	青森河川国道事務所が実施する重要水防箇所合同巡視への参加 地域住民、消防団への参加呼びかけ	継続実施	青森河川国道事務所が実施する重要水防箇所合同巡視への参加 地域住民、消防団への危険箇所の確認を呼びかけ	対策済	
			五戸町				R2	目録 実施	着手	着手	着手	着手	着手			未定		
			田子町				R2	目録 実施	着手	着手	着手	着手	着手			未定		
		新郷村				R2	目録 実施	着手	着手	着手	着手	着手			未定			
	関係機関が連携した水防訓練の実施		河川砂防課					R2	目録 実施	着手	継続実施	継続実施	継続実施	7月7日 国が実施する水防工法訓練に参加	継続実施	国が実施する水防工法訓練に参加	対策済	
					気象台			R2	目録 実施	着手	継続実施	継続実施	継続実施	5月10日に洪水演習実施	継続実施	5月15日 洪水対応演習を	対策済	
						青河国		R2	目録 実施	着手	継続実施	継続実施	継続実施	7月7日に実施	継続実施	R2.5.6月実施	対策済	
			八戸市				H29	目録 実施	着手	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	青森河川国道事務所が実施する水防工法訓練(7/7)への参加 消防団への参加呼びかけ	継続実施	青森河川国道事務所が実施する水防工法訓練への参加 消防団への参加呼びかけ	対策済	
			南部町				R2	目録 実施	着手	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	R1.10月 南部地区で防災訓練実施	継続実施	R2.10月 福地地区で防災訓練実施	対策済	
			五戸町				R2	目録 実施	着手	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	消防団員によるシート張り工法訓練等を実施	継続実施	防災訓練等による継続実施を	対策済	
			田子町				R2	目録 実施	着手	着手	着手	着手	着手			実施なし		
			新郷村				R2	目録 実施	着手	着手	着手	着手	着手			未定		
		水防活動の担い手となる水防協力団体の募集・指定を促進		八戸市					R2	目録 実施	着手	継続実施	継続実施	継続実施	消防団の募集を継続実施	継続実施	消防団の募集を継続実施。(消防本部)	対策済
				三戸町					R2	目録 実施	着手	継続実施	継続実施	継続実施	広報「さんのへ」2月号に団員募集を掲載	継続実施	広報「さんのへ」に団員募集を掲載	対策済
			南部町					R2	目録 実施	着手	継続実施	継続実施	継続実施	随時実施	継続実施	随時実施	対策済	
			五戸町					R2	目録 実施	着手	継続実施	継続実施	継続実施	随時実施	継続実施	R2継続実施(広報、HPへの情報掲載等)	対策済	
			田子町					R2	目録 実施	着手	継続実施	継続実施	継続実施	随時実施	継続実施	随時実施	対策済	
	新郷村						R2	目録 実施	着手	継続実施	継続実施	継続実施	随時実施	継続実施	随時実施	対策済		
協定業者等による水防実施体制の検討・構築			河川砂防課					R2	目録 実施	着手	継続実施	継続実施	継続実施	協定業者等による水防実施体制の継続	継続実施	協定業者等による水防実施体制の継続	対策済	
					青河国			R2	目録 実施	着手	継続実施	継続実施	継続実施	協定業者等による水防工法訓練の継続	継続実施	協定業者等による水防工法訓練の継続	対策済	
			八戸市					R2	目録 実施	着手	継続実施	継続実施	継続実施	災害時支援協定を締結中 引き続き必要な支援協定の締結を検討	継続実施	災害時支援協定を締結中 引き続き必要な支援協定の締結を検討	対策済	
			南部町					R2	目録 実施	着手	継続実施	継続実施	継続実施	R1.10月 南部地区で防災訓練実施	継続実施	防災訓練において協定の内容、手順等を確認 引き続き必要な協定の締結について検討を行う	対策済	
		新郷村					R2	目録 実施	着手	着手	着手	着手	着手	着手	着手	対策済		
								R2	目録 実施	着手	着手	着手	着手	着手	着手	対策済		

③水害に関する知識の向上と心構えの醸成		市町村	県	気象台	東北地整	目標時期	H28	H29	H30	R1(H31)	取組内容	R2(H32)	取組内容	備考		
【防災教育や防災知識の普及】	水防災の事前準備に関する問い合わせ窓口の設置	河川砂防課		気象台		H28	完了	完了	完了	完了	完了	完了	完了			
						R2	完了	完了	完了	完了	完了	完了				
		青河国				H28	着手	継続実施	継続実施	継続実施	完了	完了	完了			
						R2	完了	完了	完了	完了	完了	完了				
	八戸市					R2	完了	完了	完了	完了	完了	完了				
						南部町										
	水防災に関する説明会等の開催	河川砂防課		気象台		H28	着手	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	受付体制の見直し、改善	継続実施	完了		
						R2	着手	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	必要に応じて実施	継続実施	必要に応じて実施	対策済	
		青河国				R2	着手	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	地域防災支援として、台風説明会を実施	継続実施		対策済	
						R2	着手	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	第5回協議会で説明	継続実施		対策済	
		八戸市					R2								未定	
							南部町									
	小・中学生を対象とした防災教育の実施	河川砂防課		気象台		H29	着手	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	R1:弘前市立大和沢小学校	継続実施	R2:むつ市立脇野沢小学校(計画)	対策済	
						R2	着手	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施		継続実施	適宜対応	対策済	
		青河国				R2	着手	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施		継続実施	地域での学習会等への講師派遣	対策済	
						R2	着手	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施		継続実施	学校から講師派遣依頼を受け随時実施	対策済	
		八戸市					R2	着手	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	学校から講師派遣依頼を受け随時実施	継続実施	学校から講師派遣依頼を受け随時実施	対策済
							南部町									
【防災教育や防災知識の普及】	出前講座等を活用した講習会の実施	河川砂防課		気象台		R2	着手	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	要請に応じ実施	継続実施	要請に応じ実施	対策済	
						R2	着手	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	防災全般に関する出前講座を計12回開催	継続実施	防災全般に関する出前講座を要望に応じて開催する	対策済	
		青河国				R2	着手	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	要請に応じ実施	継続実施		対策済	
						R2	着手	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施		継続実施	要請に応じ実施	対策済	
		八戸市					R2	着手	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	要請に応じ実施	継続実施	要請に応じ実施	対策済
							南部町									
	プッシュ型の洪水予報等の情報発信	河川砂防課				R2	着手	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	洪水お知らせメールにより登録者へ、水位、雨量等を情報提供	継続実施	洪水お知らせメールにより登録者へ、水位、雨量等を情報提供	対策済	
						R2	着手	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	浸水想定区域内の要配慮者利用施設へ直接伝達経路を構築 台風第19号時に直接伝達実施	継続実施	情報伝達訓練を実施するほか、気象状況により随時実施	対策済	
		八戸市					R2	着手	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	必要に応じて随時実施	継続実施	必要に応じて随時実施	対策済
							五戸町									
		田子町					R2	着手	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	状況により随時	継続実施	状況により随時	対策済
							R2	着手	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施		継続実施		
水位計やライブカメラの情報をリアルタイムで提供	河川砂防課				R2	着手	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	青森県河川砂防情報提供システムにより、水位、雨量等を情報提供	継続実施	青森県河川砂防情報提供システムにより、水位、雨量等を情報提供	対策済		
					R2	着手	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	水位、雨量等を情報提供	継続実施	水位、雨量等を情報提供	対策済		
	青河国				R2	着手	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	町内3ヶ所設置のライブカメラ映像をインターネットで提供	継続実施	町内3ヶ所設置のライブカメラ映像をインターネットで提供	対策済		
					R2	着手	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施		継続実施				
【緊急排水計画(案)の作成及び排水訓練の実施】	排水機場・樋門・水門等の情報共有、浸水区域内の自然勾配を踏まえた排水の検討を行い、大規模水害を想定した緊急排水計画(案)を作成	河川砂防課				R2	着手	継続実施	継続実施	継続実施	緊急排水計画の検討	継続実施	緊急排水計画の検討及び策定	対策済		
						R2	着手	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施		継続実施	緊急排水計画の検討及び策定	対策済	
		青河国				R2	着手	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	排水機場・樋門・水門等の情報共有	継続実施	排水機場・樋門・水門等の情報共有	対策済	
						R2	着手	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施		継続実施	排水機場・樋門・水門等の情報共有	対策済	
	緊急排水計画(案)に基づく排水訓練の実施	河川砂防課				R2	着手	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	緊急排水計画の検討	継続実施	緊急排水計画に基づく排水訓練計画の検討	対策済	
						R2	着手	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施		継続実施	緊急排水計画に基づく排水訓練計画の検討	対策済	
		青河国				R2	着手	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施		継続実施		対策済	
						R2	着手	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	R1.6月ポンプ車による内水排除訓練実施	継続実施	R2.6月ポンプ車による内水排除訓練実施	対策済	
八戸市																
南部町																